

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
ESTADO DE YUCATAN**

**Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable**

Usr: Supervisor  
Rep: rptCedulaObrasTerminadas

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 | 12:14 p. m.

SUJETO: MUNICIPIO DE TIZIMIN  
CLAVE: 31  
TITULAR: x  
PERIODO/EJERCICIO: 2023  
TRIMESTRE: 2

CUENTA AL 5º NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACION (3)	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-3	FAISMUN-096-VT-003-20;	Construcción de calle de red o sistema de agua entubada en colonia Santo Domingo, Tizimin		\$1,120,226.67	\$2,270,984.99	3=1-2	15/06/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-004-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia Jacinto Canek, Tizimin		\$2,093,181.97	\$4,999,753.96		15/06/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-001-20;	Rehabilitación de calle y construcción de toma domiciliaria dentro de la vivienda o terreno en Dzonot Aké, Tizimin		\$1,658,947.65	\$3,077,279.83		15/06/2023



000050

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
ESTADO DE YUCATAN**

**Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios**

Usr: Supervisor  
Rep: rptCedulaObjetoEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 31/jul/2023  
12:13 p. m.

**SUJETO:** MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
**CLAVE:** 31  
**TITULAR:** X  
**PERIODO/EJERCICIO:** 2023  
**TRIMESTRE:** 2

CUENTA AL NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS O TRIMESTRES ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTIPOCO (2)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)=2-3	SALDO A EJERCER (6)=1-D	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
1235-3	1	25	25	FAISMUN-096-OE-0119-2023	Construcción de colonias Adolfo López Mateos, Santa Rosa de Lima y comisaría La Sierra			\$0.00	\$3,488,199.97	Licitación	Ek Dzul Federico	\$1,046,457.29	\$3,488,199.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25	25	FAISMUN-096-VI-003-2023	Construcción de espacio público en entubada en colonia Santo Domingo, Tizimín			\$1,120,226.67	\$1,150,759.32	Licitación	RYO Peninsular SA de CV	\$69,236.49	\$45,227.49	\$1,150,759.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	25	FAISMUN-096-OC-004-2023	Construcción de espacio multideportivo en colonia Canek, Tizimín			\$2,083,181.97	\$2,906,571.99	Licitación	Tanlah Construcciones y Edificaciones SA de CV	\$1,469,826.19	\$871,971.60	\$2,906,571.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	25	FAISMUN-096-OC-005-2023	Construcción de espacio público multideportivo en colonia Sebastián Moles, Tizimín			\$0.00	\$3,079,607.18	Licitación	Constructora VPIMO S de RL de CV	\$923,942.15	\$923,942.15	\$3,079,607.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	25	FAISMUN-096-OC-006-2023	Construcción de espacio multideportivo en comisaría La Sierra, Tizimín			\$0.00	\$4,375,256.33	Licitación	Negocios Empresariales del Golfo SA de CV	\$1,312,576.90	\$1,312,576.90	\$4,375,256.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	25	FAISMUN-096-OC-010-2023	Construcción de espacio multideportivo en comisaría San Yohactun de Tizimín			\$0.00	\$3,729,777.19	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$1,118,833.16	\$1,118,833.16	\$3,729,777.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	25	FAISMUN-096-OC-011-2023	Construcción de espacio multideportivo en comisaría Yohactun de Hidalgo, Tizimín			\$0.00	\$3,601,003.21	Licitación	Constructora VPIMO S de RL de CV	\$1,080,300.96	\$1,080,300.96	\$3,601,003.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMÍN  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 TIZIMÍN  
 2023-07-31

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

000051


MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
ESTADO DE YUCATAN

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Ucr: Supervisor  
Rep: rptCuentasPorEjercerProceso

Fecha y hora de Impresión | 31/jul/2023 | 12:13 p. m.

CUENTA DE BIEN	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	No. DE OBRA	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1) OBRA	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACION(3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)		
NIVEL															(A)	(A)	(A)	(A)	D= A+B+C	
1235-4	1	25	FAISMUN-096-OC-012-2023	Tizimin	1	\$0.00	\$3,749,213.62	\$3,749,213.62	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$1,124,764.08	\$0.00	\$1,124,764.08	\$3,749,213.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISMUN-096-VT-001-2023	Tizimin	1	\$1,658,947.55	\$1,418,332.18	\$1,418,332.18	Licitación	Kuyoc Góngora Nazario	\$823,183.95	\$487,684.29	\$425,489.66	\$1,418,332.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISMUN-096-VT-002-2023	Tizimin	1	\$0.00	\$1,291,057.95	\$1,291,057.95	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$387,317.39	\$0.00	\$387,317.39	\$1,291,057.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISMUN-096-VT-005-2023	Tizimin	1	\$0.00	\$870,594.43	\$870,594.43	Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$261,176.33	\$0.00	\$261,176.33	\$870,594.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISMUN-096-VT-007-2023	Tizimin	1	\$0.00	\$2,116,776.35	\$2,116,776.35	Licitación	Constructora Probia SA de CV	\$635,032.91	\$0.00	\$635,032.91	\$2,116,776.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISMUN-096-VT-008-2023	Tizimin	1	\$0.00	\$2,596,914.72	\$2,596,914.72	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$779,074.42	\$0.00	\$779,074.42	\$2,596,914.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISMUN-096-OC-013-2023	Tizimin	1	\$0.00	\$3,703,840.78	\$3,703,840.78	Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$1,111,452.23	\$0.00	\$1,111,452.23	\$3,703,840.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISMUN-096-OC-014-2023	Tizimin	1	\$0.00	\$3,899,418.39	\$3,899,418.39	Licitación	Desarrollo Inmobiliario Ajal SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,899,418.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISMUN-096-OC-015-2023	Tizimin	1	\$0.00	\$3,304,268.54	\$3,304,268.54	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$891,260.56	\$0.00	\$891,260.56	\$3,304,268.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



000052

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
ESTADO DE YUCATAN**

**Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios**

Utr: Supervisión  
Rep: rpt/CedulalObjetoEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 31/jul/2023 | 12:13 p. m.

CUENTA AL NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	No. DE OBRA	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1) OBRA	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C	
1235-4	1	25	FAISMUN-086-OC-016-2023	Construcción de espacio multideportivo en el barrio de Nabalám, Tizimín		\$0.00	\$3,442,892.43	\$3,442,892.43	Licitación	Negocios Empresariales del Gollo SA de CV	\$1,032,897.73	\$0.00	\$3,442,892.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISMUN-086-OC-017-2023	Construcción de espacio multideportivo en colonia Bienito Juárez, Tizimín		\$0.00	\$3,520,028.09	\$3,520,028.09	Licitación	Desarrollo Inmobiliario, Alti SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,520,028.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISMUN-086-OC-018-2023	Construcción de banquetas y rampas en Tizimín		\$0.00	\$1,799,752.35	\$1,799,752.35	Licitación	RYO Península SA de CV	\$539,925.71	\$539,925.71	\$1,799,752.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



000053

INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS (CP-2)

Table with header information: AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN, CUENTA PÚBLICA, INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS (ABRIL-JUNIO 2023), CP-2, HOJA DE...

Main table with columns: PROGRAMA SUBPROGRAMA, No. DE LA OBRA, NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN, IMPORTE ASIGNADO, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, REAL, NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, CONTRATO, IMPORTE APLICADO, IMPORTE COMPROBADO, AVANCE FÍSICO, FINANCIERO.

Summary table with columns: OBRAS TERMINADAS, OTROS, OBRAS EN PROCESO, OBRAS TERMINADAS, GRAND TOTAL (OBRAS EN PROCESO), GRAND TOTAL (OBRAS TERMINADAS).

ING. EDGAR ROLANDO CORONADO FEBLES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Y DESARROLLO URBANO

M.E. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Stamp: MUNICIPALIDAD DE TIZIMIN, PRESENCIAL, RECIBO DE ENTREGA DE OBRAS, 2023