



MUNICIPIO DE TIZIMÍN ESTADO DE YUCATÁN

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2022 | 10:26 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptCedulaObrasTerminadas

SUJETO: MUNICIPIO DE TIZIMÍN
CLAVE: 31
TITULAR: x
PERIODO/EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 2

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACION (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-3	FAISM-096-AP-002-2022	Construcción de red o sistema de agua entubada en colonias Comichén, Huayita, Santa Cruz, Tizimin, Yucatán		\$739,228.50	\$739,228.50	\$0.00	05/06/2022
1235-4	FAISM-096-OC-004-2022	Rehabilitación de parque público en Santa Rosa y Anexas, Tizimin, Yucatán		\$472,828.45	\$788,590.85	-\$315,762.40	05/06/2022
1235-4	FAISM-096-POZOS-003-2	Construcción de pozos de absorción en Tizimin, colonias 8 Calles, Lázaro Cárdenas, Santa Rosa de Lima, Aguacates, San Martín, Santa María, CNC		\$1,602,184.77	\$1,799,033.90	-\$196,849.13	05/06/2022
1235-4	FAISM-096-VT-001-2022	Construcción de pavimentación en colonias Comichén, Huayita, Santa Cruz, Tizimin, Yucatán		\$1,474,108.88	\$1,474,108.88	\$0.00	05/06/2022
1235-4	FAISM-096-VT-001-2022-/	Construcción de pavimentación en colonias Comichén, Huayita, Santa Cruz, Tizimin, Yucatán		\$168,500.92	\$168,500.92	\$0.00	05/06/2022



000049

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de impresión | 25/jul./2022 | 10:26 a. m.



Utr: Suplenvech
Rep: rptCedulaOjraEnProceso

SUJETO: MUNICIPIO DE TIZIMIN
CLAVE: 31
TITULAR: X
PERIODO/EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 2

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODO O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2022 O SALDO 2021	IMPORTE COMPROMETIDO 2022 O SALDO POR EJERCER(1) OBRA	TIPO DE ADJUDICACION	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE POR AMORTIZAR 4=2-3	SALDO A EJERCER (6) 6=1-D	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)	D= A+B+C
1235-3	1	25	25	FAISM-096-AP-002-2022	Construcción de un sistema de agua entubada en colonias Comichén, Huayila, Santa Cruz, Tizimin, Yucatan		\$739,238.50	\$0.00	\$0.00	Licitación	Edificaciones Narmino SA de CV	\$221,768.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25	25	FAISM-096-AP-011-2022	Construcción de un sistema de agua entubada en Tizimin, comisaria Tixcañal		\$0.00	\$0.00	\$575,946.89	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$173,884.07	\$173,884.07	\$578,946.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25	25	FAISM-096-AP-012-2022	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Tizimin, de la calle 48 por 51 y 61		\$0.00	\$0.00	\$2,482,014.75	Licitación	Marlin Vales Jorge Alonso	\$747,604.42	\$747,604.42	\$2,482,014.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25	25	FAISM-096-OE-007-2022	Construcción de un sistema de agua entubada en Tizimin, colonias Santo Domingo, Adolfo López Mateos, 8 Calles, Comichén, Antorchita		\$0.00	\$0.00	\$7,843,475.16	Licitación	El Dual Federico	\$2,383,042.54	\$2,383,042.54	\$7,943,475.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25	25	FAISM-096-OE-016-2022	Construcción de un sistema de agua entubada en Tizimin, colonia 8 Calles		\$0.00	\$0.00	\$889,524.59	Licitación	Constructora YPMOS de RL de CV	\$266,857.37	\$266,857.37	\$889,524.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	14	14	MTY-096-POZOS AGRICOLAS	Construcción de 350 pozos agrícolas en las localidades de: Dzonot Carratero, San Miguel (X-San Miguel), Box, Dzonot Tigre		\$0.00	\$0.00	\$2,267,814.50	Licitación	Avila Medina Delta Marlene (C)	\$680,344.35	\$680,344.35	\$2,267,814.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	25	FAISM-096-OC-004-2022	Rehabilitación de parque público en Santa Rosa Yucatan		\$472,828.45	\$0.00	\$315,762.40	Licitación	Rosor Servicios y Proyectos SA de CV	\$236,577.28	\$84,728.72	\$315,762.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



000050

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATÁN

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios



Usr: SuperViecer
Rep: rptCulduBoGrEnProceso

Fecha y hora de impresión | 25/jul./2022 | 10:26 a. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS O PERIODO ANTERIORES	IMPORTE PROMETIDO 2022 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACION (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)	D= A+B+C	
1235-4	1	25	FAISM-095-OC-015-2022	espacio multideportivo en Tizimin, comisaría Xkalax de Dziballá			\$0.00	\$1,215,451.84	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$364,635.55	\$0.00	\$364,635.55	\$1,215,451.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISM-095-OC-014-2022	Construcción de espacio multideportivo en Tizimin, comisaría Tixtucal			\$0.00	\$3,756,435.80	Licitación	Desarrollo Inmobiliario Ajal SAPI de CV	\$1,859,219.90	\$0.00	\$1,859,219.90	\$3,756,435.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISM-095-OC-015-2022	Construcción de espacio multideportivo en Tizimin, comisaría Tixtucal			\$0.00	\$3,801,441.00	Licitación	Desarrollo Inmobiliario Ajal SAPI de CV	\$1,900,720.95	\$0.00	\$1,900,720.95	\$3,801,441.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISM-095-OC-015-2022	Construcción de espacio multideportivo en Tizimin, comisaría Chan Cenote			\$0.00	\$3,900,645.15	Licitación	Grupo Urbamex SA de CV	\$1,950,322.57	\$0.00	\$1,950,322.57	\$3,900,645.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISM-095-OC-017-2022	Construcción de espacio multideportivo en Tizimin, comisaría Sucopo			\$0.00	\$3,098,445.53	Licitación	Grupo Urbamex SA de CV	\$1,549,222.76	\$0.00	\$1,549,222.76	\$3,098,445.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISM-095-VT-005-2022	Construcción de pavimento y agua entubada en Tizimin, comisaría San Andrés			\$0.00	\$1,498,980.19	Licitación	Gomez Sullu Abierto de Jesus	\$449,894.06	\$0.00	\$449,894.06	\$1,498,980.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISM-095-VT-010-2022	Construcción de red o sistema de agua entubada en Tizimin, comisaría Chan Cenote			\$0.00	\$3,753,400.20	Licitación	Rodriguez Palanco Carlo Francisco	\$1,126,020.06	\$0.00	\$1,126,020.06	\$3,753,400.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	FAISM-095-POZOS-003-2022	Construcción de pozos de absorción en Tizimin, colonias 8 Calles, Lázaro Cárdenas, Santa Rosa de Lima, Agustín de San Martín, Santa María, CNC			\$1,602,184.77	\$196,849.13	Licitación	Rosor Servicios y Proyectos SA de CV	\$538,710.17	\$440,655.43	\$59,054.74	\$196,849.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

[Handwritten signature]



000051

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2022 | 10:26 a. m.

Utr Supervisor
Rep: rptCeduloObrasEnProceso

CUENTA AL NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	No. DE OBRA	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRES ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2022 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	IMPORTE COMPROMETIDO 2022 O SALDO POR EJERCER(1)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-001-2022	Yucatán	1	\$1,474,108.86	\$0.00	Licitación	\$0.00	Grupo Inmobiliario Vixen SA de CV	\$442,232.66	\$442,232.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-001-2022-A	Yucatán	1	\$188,800.92	\$0.00	Licitación	\$0.00	Grupo Inmobiliario Vixen SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-005-2022	Yucatán	1	\$0.00	\$2,457,549.81	Licitación	\$2,457,549.81	Kuyoc Góngora Nazario	\$752,264.84	\$0.00	\$752,264.84	\$2,507,549.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-006-2022	Yucatán	1	\$0.00	\$2,455,183.44	Licitación	\$2,455,183.44	Kuyoc Góngora Nazario	\$736,655.03	\$0.00	\$736,655.03	\$2,455,183.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-008-2022	Yucatán	1	\$0.00	\$5,857,562.13	Licitación	\$5,857,562.13	Urbes SA de CV	\$1,757,274.64	\$0.00	\$1,757,274.64	\$5,857,562.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



000052

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

(Handwritten signatures and marks)

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATÁN**

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 25/jul/2022 | 10:26 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptCedulajeEnProceso

CUENTA AL N° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN OBRA	Nº. DE OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIÓDICO O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO O SALDO 2021	IMPORTE COMPROMETIDO 2022 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1º MES (A)	2º MES (A)	3º MES (A)	TOTAL PAGADO (D)	D=A+B+C




PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN
 JUNIO DE 2022




DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA TIZIMIN
 JUNIO DE 2022




BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

000053

	TOTAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
GRAN TOTAL (OBRAS EN PROCESO)	\$	54,659,765.62	\$	54,659,765.62	\$	54,102,391.01	\$	24,473,189.28	\$	24,473,189.28
GRAN TOTAL (OBRAS TERMINADAS)	\$	2,219,449.59	\$	2,219,449.59	\$	2,213,337.38	\$	2,391,838.30	\$	2,391,838.30

[Signature]
 C. PEDRO FRANCISCO COUOH SUASTE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 M.E. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ VÁRGUEZ
 TESORERO

[Signature]

ING. EDGAR ROLANDO CORDERO FÉLICES
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
TIZIMIN
 DESTINO DE TODOS
 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Y DESARROLLO URBANO

PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN
 DESTINO DE TODOS 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMIN
 DESTINO DE TODOS 2021 - 2024

000055