



Usr: Supervisor  
Rep: rptCedulaObrasTerminadas

## MUNICIPIO DE TIZIMÍN ESTADO DE YUCATÁN

### Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y 22/oct./2022  
hora de Impresión 10:56 a. m.

SUJETO: MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
CLAVE: 31  
TITULAR: x  
PERIODO/EJERCICIO: 2022  
TRIMESTRE: 3

CUENTA AL 5º NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACIÓN (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-3	FAISM-096-AP-002-2022	Construcción de red o sistema de agua entubada en colonias Comichén, Huayita, Santa Cruz, Tizimin, Yucatán		\$739,228.50	\$739,228.50	\$0.00	05/06/2022
1235-3	FAISM-096-AP-011-2022	Construcción de red o sistema de agua entubada en Tizimin, comisaría Tixcancal		\$578,946.89	\$578,946.89	\$0.00	23/07/2022
1235-3	FAISM-096-AP-012-2022	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Tizimin, de la calle 48 por 51 y 81		\$2,615,734.84	\$2,615,734.84	\$0.00	07/08/2022
1235-3	FAISM-096-OE-007-2022	Construcción de Electrificación en Tizimin colonias Santo Domingo, Adolfo López Mateos, 8 Calles, Comichén, Antorcha Campesina		\$7,309,267.06	\$7,943,475.16	-\$634,208.10	06/08/2022
1235-3	FAISM-096-OE-018-2022	Construcción de electrificación en Tizimin, colonia 8 Calles		\$647,015.42	\$889,524.59	-\$242,509.17	07/08/2022
1235-4	FAISM-096-OC-004-2022	Rehabilitación de parque público en Santa Rosa y Anexas, Tizimin, Yucatán		\$788,590.85	\$788,590.85	\$0.00	05/06/2022
1235-4	FAISM-096-OC-013-2022	Construcción de espacio multideportivo en Tizimin, comisaría Xkalax de Dzibalkú		\$1,175,937.12	\$1,215,451.84	-\$39,514.72	17/08/2022
1235-4	FAISM-096-OC-014-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimin, comisaría Tixcancal		\$3,548,353.14	\$3,798,439.80	-\$250,086.66	06/09/2022
1235-4	FAISM-096-OC-015-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimin, comisaría Chan Cenote		\$3,538,005.14	\$3,801,441.90	-\$263,436.76	06/09/2022
1235-4	FAISM-096-OC-016-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimin, comisaría Sucopo		\$3,636,903.27	\$3,900,645.15	-\$263,741.88	06/09/2022
1235-4	FAISM-096-OC-017-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimin, colonia Benito Juárez		\$2,863,762.14	\$3,098,445.53	-\$234,683.39	06/09/2022
1235-4	FAISM-096-VT-009-2022	Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en Tizimin, comisaría San Andrés		\$961,723.77	\$1,498,980.19	-\$537,256.42	07/08/2022
1235-4	FAISM-096-VT-010-2022	Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en Tizimin, comisaría Chan San Antonio		\$3,753,400.20	\$3,961,141.38	-\$207,741.18	17/08/2022
1235-4	FAISM-096-POZOS-003-2	Construcción de pozos de absorción en Tizimin, colonias 8 Calles, Lázaro Cárdenas, Santa Rosa de Lima, Aguacates, San Martin, Santa María, CNC		\$1,799,033.90	\$1,799,033.90	\$0.00	05/06/2022
1235-4	FAISM-096-VT-001-2022	Construcción de pavimentación en colonias Comichén, Huayita, Santa Cruz, Tizimin, Yucatán		\$1,474,108.88	\$1,474,108.88	\$0.00	05/06/2022



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

000051



Usu: Supervisor  
 Rep: rptCedulaObrasTerminadas

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
 ESTADO DE YUCATAN**

**Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable**

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2022 | 10:56 a. m.

CUENTA AL 5º NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACIÓN (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-4	FAISM-096-VT-001-2022	Construcción de pavimentación en colonias Comichén, Huayita, Santa Cruz, Tizimin, Yucatán		\$168,500.92	\$168,500.92	\$0.00	05/06/2022
1235-4	FAISM-096-VT-005-2022	Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en Chenkekén, Tizimin, Yucatán		\$2,507,549.81	\$2,507,549.81	\$0.00	05/06/2022
1235-4	FAISM-096-VT-006-2022	Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en colonia San Francisco, Tizimin, Yucatán		\$2,455,183.44	\$2,455,183.44	\$0.00	05/06/2022
1235-4	FAISM-096-VT-008-2022	Rehabilitación de pavimentación en Tizimin, colonia Benito Juárez		\$3,485,171.57	\$5,857,582.13	-\$2,372,410.56	06/09/2022


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN  
 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA TIZIMIN  
 DESTINO DE LOS DROS  
 DESTINO DE LOS DROS  
*[Handwritten signature]*



000052

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

SUJETO: MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
CLAVE: 31  
TITULAR: x  
PERIODO/EJERCICIO: 2022  
TRIMESTRE: 3

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2022 O SALDO 2021	IMPORTE COMPROMETIDO 2022 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR			SALDO A EJERCER (6)	TOTAL PAGADO (D)				
															(4)	(5)	(6)		1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	D= A+B+C	
1235-1	1	25	FAISM-096-VIV-019-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 1)				\$0.00	\$1,609,130.64	\$1,609,130.64	Licitación	JS Proyecciones y Diseños del Sureste SA de CV	\$482,739.19	\$0.00	\$482,739.19	\$1,609,130.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-1	1	25	FAISM-096-VIV-020-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 2)				\$0.00	\$1,609,582.45	\$1,609,582.45	Licitación	Martínez lx Johnny Roberto	\$482,874.74	\$0.00	\$482,874.74	\$1,609,582.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1	1	25	FAISM-096-VIV-021-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 3)				\$0.00	\$1,559,910.15	\$1,559,910.15	Licitación	Tanlah Edificaciones y Edificaciones SA de CV	\$467,973.05	\$0.00	\$467,973.05	\$1,559,910.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1	1	25	FAISM-096-VIV-022-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 4)				\$0.00	\$2,669,204.38	\$2,669,204.38	Licitación	Novesc Constructions Riviera SA de CV	\$800,761.31	\$0.00	\$800,761.31	\$2,669,204.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1	1	25	FAISM-096-VIV-023-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 5)				\$0.00	\$3,212,606.68	\$3,212,606.68	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$963,782.00	\$0.00	\$963,782.00	\$3,212,606.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25	FAISM-096-AP-002-2022	Construcción de red o sistema de agua entubada en colonias Comichén, Huayita, Santa Cruz, Tizimín, Yucatán				\$739,228.50	\$0.00	\$0.00	Licitación	Edificaciones Nameho SA de CV	\$221,768.55	\$221,768.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25	FAISM-096-AP-011-2022	Construcción de red o sistema de agua entubada en Tizimín, comisaria Tixcancal				\$578,946.89	\$0.00	\$0.00	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$173,684.07	\$173,684.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25	FAISM-096-AP-012-2022	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Tizimín, de la calle 48 por 51 y 81				\$2,615,734.84	\$0.00	\$0.00	Licitación	Martin Vales Jorge Alonso	\$747,604.42	\$747,604.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMÍN**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMÍN**  
 DESTINO DE LOS RECURSOS

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y | 22/oct./2022  
hora de Impresión | 10:55 a. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2022 O SALDO 2021	IMPORTE COMPROMETIDO 2022 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C
								4=2-3	6=1-D	(A)	(A)	(A)	D= A+B+C							
1235-3	1		25	FAISM-096-OE-007-2022	Construcción de Electrificación en Tizimín colonias Santo Domingo, Adolfo López Mateos, 8 Calles, Cornichén, Antorcha Campesina			\$7,309,267.06		\$634,208.10	Licitación	Ek Dzul Federico	\$2,383,042.54	\$2,192,760.14	\$190,282.40	\$634,208.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1		25	FAISM-096-OE-018-2022	Construcción de electrificación en Tizimín, colonia 8 Calles			\$647,015.42		\$242,509.17	Licitación	Constructora VPMOS de RL de CV	\$266,857.37	\$194,104.61	\$72,752.76	\$242,509.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1		14	MTY-096-POZOS AGRICOLAS	Construcción de 350 pozos agrícolas en las localidades de: Dzonot Carretero, San Miguel (X-Calax), Dzonot Box, Dzonot Tigre			\$0.00		\$2,267,814.50	Licitación	Avila Medina Delta Marlene (C)	\$680,344.35	\$0.00	\$680,344.35	\$2,267,814.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1		25	FAISM-096-POZOS-003-2022	Construcción de pozos de absorción en Tizimín, colonias 8 Calles, Lázaro Cárdenas, Santa Rosa de Lima, Aguacates, San Martín, Santa María, CNC			\$1,789,033.90		\$0.00	Licitación	Rosor Servicios y Proyectos SA de CV	\$539,710.17	\$539,710.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1		25	FAISM-096-OC-004-2022	Rehabilitación de parque público en Santa Rosa y Anexas, Tizimín, Yucatán			\$788,590.85		\$0.00	Licitación	Rosor Servicios y Proyectos SA de CV	\$236,577.26	\$236,577.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1		25	FAISM-096-OC-013-2022	Construcción de espacio multideportivo en Tizimín, comisaría Xkalax de Dzibalkú			\$1,175,937.12		\$39,514.72	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$364,635.55	\$352,781.12	\$11,854.43	\$39,514.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1		25	FAISM-096-OC-014-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimín, comisaría Tixcancal			\$3,548,353.14		\$250,086.66	Licitación	Desarrollo Inmobiliario Ajal SAPI de CV	\$1,898,219.90	\$1,774,176.57	\$125,043.33	\$250,086.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1		25	FAISM-096-OC-015-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimín, comisaría Chan Cenote			\$3,538,005.14		\$263,436.76	Licitación	Desarrollo Inmobiliario Ajal SAPI de CV	\$1,800,720.95	\$1,769,002.57	\$131,718.38	\$263,436.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMÍN**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMÍN**  
 DESTINO DE PAGOS

00005





## MUNICIPIO DE TIZIMÍN ESTADO DE YUCATAN

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2022 10:55 a. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2022 O SALDO 2021	IMPORTE COMPROMETIDO 2022 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR			SALDO A EJERCER			TOTAL PAGADO ( D )	
															4=2-3	6=1-D	1° MES ( A )	2° MES ( A )	3° MES ( A )	D= A+B+C		
1235-4	1	25	FAISM-096-OC-016-2022		Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimín, comisaría Sucupo			\$3,636,903.27		\$263,741.88	Licitación	Grupo Urbamex SA de CV	\$1,950,322.57	\$1,816,451.84	\$131,870.93	\$263,741.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISM-096-OC-017-2022		Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimín, colonia Benito Juárez			\$2,863,762.14		\$234,883.39	Licitación	Grupo Urbamex SA de CV	\$1,549,222.76	\$1,431,881.09	\$117,341.67	\$234,683.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-001-2022		Construcción de pavimentación en colonias Comichén, Huayita, Santa Cruz, Tizimín, Yucatán			\$1,474,108.88		\$0.00	Licitación	Grupo Inmobiliario Vixen SA de CV	\$442,232.66	\$442,232.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-001-2022-A		Construcción de pavimentación en colonias Comichén, Huayita, Santa Cruz, Tizimín, Yucatán			\$168,500.92		\$0.00	Licitación	Grupo Inmobiliario Vixen SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-005-2022		Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en Chenkelén, Tizimín, Yucatán			\$2,507,549.81		\$0.00	Licitación	Kuyoc Góngora Nazario	\$752,264.94	\$752,264.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-006-2022		Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en colonia San Francisco, Tizimín, Yucatán			\$2,455,183.44		\$0.00	Licitación	Kuyoc Góngora Nazario	\$736,555.03	\$736,555.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-008-2022		Rehabilitación de pavimentación en Tizimín, colonia Benito Juárez			\$3,485,171.57		\$2,372,410.56	Licitación	Urbes SA de CV	\$1,757,274.64	\$1,045,551.48	\$711,723.16	\$2,372,410.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-009-2022		Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en Tizimín, comisaría San Andrés			\$961,723.77		\$537,256.42	Licitación	Gomez Sulu Alberto de Jesus	\$449,694.06	\$288,517.13	\$161,176.93	\$537,256.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-010-2022		Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en Tizimín, comisaría Chan San Antonio			\$3,753,400.20		\$207,741.18	Licitación	Rodriguez Polanco Carlo Francisco	\$1,126,020.06	\$1,126,020.06	\$0.00	\$207,741.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMÍN**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMÍN**  
 TIZIMÍN, YUCATÁN  
 2022

000051






Usr: Supervisor  
Rep: rptCedulaOtraEnProceso

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y | 22/oct./2022  
hora de Impresión | 10:55 a. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2022 O SALDO 2021	IMPORTE COMPROMETIDO 2022 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMÍN**      **DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMÍN**  
  
**DESTINO DE LOS FONDOS**      **DESTINO DE LOS FONDOS**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

000050

INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS (CP-2)

AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN



CP-2

CUENTA PÚBLICA  
INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS (JULIO-SEPTIEMBRE 2022)

HOJA DE

PROGRAMA SUBPROGRAMA	No. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NÚMERO	IMPORTE			FISICO	FINANCIERO
<b>RECURSOS PROPIOS</b>												
<b>OBRAS EN PROCESO</b>												
RECURSOS PROPIOS	MTY-099-POZOS AGRICOLAS-002-21	Construcción de 350 pozos agrícolas en las localidades de: Uzonot Carrilero, San Miguel (X-Catala), Dzonot Box, Dzonot Tigre, Yaccheku, Cabichen, Ramonal, Sucopo, Libre Unión, Ximukulam y Dzonot Ake	\$ 2,267,814.50	\$ 2,267,814.50	\$ 2,267,814.50	DELTA MARLENE AVILA MEDINA	MTY-099-POZOS AGRICOLAS-002-2022	\$ 2,267,814.50	\$ 880,344.35	\$ 680,344.35	30.00%	30.00%
TOTAL			\$ 2,267,814.50	\$ 2,267,814.50	\$ 2,267,814.50			\$ 2,267,814.50	\$ 880,344.35	\$ 680,344.35		
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>												
<b>OBRAS EN PROCESO</b>												
fism-DF	FAISM-096-OE-007-2022	Construcción De Electrificación En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Santo Domingo, Adolfo Lopez Mateos, 8 Calles, Comichén, Antorcha Campesina	\$ 7,952,446.04	\$ 7,952,446.04	\$ 7,943,475.16	FEDERICO EK DZUL	FAISM-096-OE-007-2022	\$ 7,943,475.16	\$ 7,468,024.00	\$ 7,468,024.00	94.01%	94.01%
fism-DF	FAISM-096-VT-008-2022	Rehabilitación De Pavimentación En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Benito Juárez	\$ 5,859,365.85	\$ 5,859,365.85	\$ 5,857,582.13	URBES SA DE CV	FAISM-096-VT-008-2022	\$ 5,857,582.13	\$ 4,181,872.44	\$ 4,181,872.44	71.39%	71.39%
fism-DF	FAISM-096-VT-009-2022	Construcción De Pavimentación En Tizimin Localidad San Andrés Asentamiento San Andrés y Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad San Andrés Asentamiento San Andrés	\$ 1,499,488.74	\$ 1,499,488.74	\$ 1,498,980.19	ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU	FAISM-096-VT-009-2022	\$ 1,498,980.19	\$ 1,118,755.34	\$ 1,118,755.34	74.63%	74.63%
fism-DF	FAISM-096-OC-013-2022	Construcción De Espacio Multideportivo En Tizimin Localidad Xkalax De Dzabalú Asentamiento Xkalax De Dzabalú	\$ 1,217,442.02	\$ 1,217,442.02	\$ 1,215,451.84	DISTRIBUIDORA VECTOR 3 SA DE CV	FAISM-096-OC-013-2022	\$ 1,215,451.84	\$ 1,187,791.55	\$ 1,187,791.55	97.72%	97.72%
fism-DF	FAISM-096-OC-014-2022	Construcción De Techo En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón O Asbesto En Tizimin Localidad Tixcanal Asentamiento Tixcanal	\$ 3,950,000.00	\$ 3,950,000.00	\$ 3,798,439.80	DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL SA P.I. DE CV	FAISM-096-OC-014-2022	\$ 3,798,439.80	\$ 3,666,188.38	\$ 3,666,188.38	96.52%	96.52%
fism-DF	FAISM-096-OC-015-2022	Construcción De Techo En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón O Asbesto En Tizimin Localidad Chan Cenote Asentamiento Chan Cenote	\$ 3,950,000.00	\$ 3,950,000.00	\$ 3,801,441.90	DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL SA P.I. DE CV	FAISM-096-OC-015-2022	\$ 3,801,441.90	\$ 3,662,560.04	\$ 3,662,560.04	96.35%	96.35%
fism-DF	FAISM-096-OC-016-2022	Construcción De Techo En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón O Asbesto En Tizimin Localidad Sucopo Asentamiento Sucopo	\$ 3,950,000.00	\$ 3,950,000.00	\$ 3,900,645.15	GRUPO URBAMEX SA DE CV	FAISM-096-OC-016-2022	\$ 3,900,645.15	\$ 3,761,092.44	\$ 3,761,092.44	96.42%	96.42%
fism-DF	FAISM-096-OC-017-2022	Construcción De Techo En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón O Asbesto En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Benito Juárez	\$ 3,100,000.00	\$ 3,100,000.00	\$ 3,098,445.53	GRUPO URBAMEX SA DE CV	FAISM-096-OC-017-2022	\$ 3,098,445.53	\$ 2,981,103.83	\$ 2,981,103.83	96.21%	96.21%
fism-DF	FAISM-096-OE-018-2022	Construcción De Electrificación En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento 8 Calles	\$ 890,706.99	\$ 890,706.99	\$ 889,524.59	CONSTRUCTORA YPMO S DE RL DE CV J/S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE SA DE CV	FAISM-096-OE-018-2022	\$ 889,524.59	\$ 719,768.18	\$ 719,768.18	80.92%	80.92%
fism-DF	FAISM-096-VIV-019-2022	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etapas 1)	\$ 1,765,845.45	\$ 1,765,845.45	\$ 1,609,130.64	ING. JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	FAISM-096-VIV-019-2022	\$ 1,609,130.64	\$ 482,739.19	\$ 482,739.19	30.00%	30.00%
fism-DF	FAISM-096-VIV-020-2022	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etapas 2)	\$ 1,765,845.45	\$ 1,765,845.45	\$ 1,609,582.45	ING. JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	FAISM-096-VIV-020-2022	\$ 1,609,582.45	\$ 482,874.74	\$ 482,874.74	30.00%	30.00%
fism-DF	FAISM-096-VIV-021-2022	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etapas 3)	\$ 1,765,845.45	\$ 1,765,845.45	\$ 1,559,910.15	NOVESC CONSTRUCCIONES RIVIERA SA DE CV	FAISM-096-VIV-021-2022	\$ 1,559,910.15	\$ 467,973.05	\$ 467,973.05	30.00%	30.00%
fism-DF	FAISM-096-VIV-022-2022	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etapas 4)	\$ 2,943,075.75	\$ 2,943,075.75	\$ 2,669,204.38	CONSTRUCTORA PRODIVA SA DE CV	FAISM-096-VIV-022-2022	\$ 2,669,204.38	\$ 800,761.31	\$ 800,761.31	30.00%	30.00%
fism-DF	FAISM-096-VIV-023-2022	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etapas 5)	\$ 3,531,690.90	\$ 3,531,690.90	\$ 3,212,606.68	CONSTRUCTORA PRODIVA SA DE CV	FAISM-096-VIV-023-2022	\$ 3,212,606.68	\$ 963,782.00	\$ 963,782.00	30.00%	30.00%
TOTAL			\$ 44,141,752.64	\$ 44,141,752.64	\$ 42,864,420.57			\$ 42,864,420.57	\$ 31,945,288.48	\$ 31,945,288.48		
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>												
<b>OBRAS TERMINADAS</b>												
fism-DF	FAISM-096-VT-001-2022	Construcción De Pavimentación En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Comichén, Hucyula, Santa Cruz	\$ 1,475,986.10	\$ 1,475,986.10	\$ 1,474,108.88	Grupo Inmobiliario Vixen SA DE CV	FAISM-096-VT-001-2022	\$ 1,474,108.88	\$ 1,642,609.80	\$ 1,642,609.80	100.00%	100.00%
fism-DF	FAISM-096-AP-002-2022	Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Comichén, Hucyula, Santa Cruz	\$ 743,463.49	\$ 743,463.49	\$ 739,228.50	Edificaciones Nemeho S.A. C.V	FAISM-096-AP-002-2022	\$ 739,228.50	\$ 739,228.50	\$ 739,228.50	100.00%	100.00%
fism-DF	FAISM-096-POZOS-003-2022	Construcción De Pozos De Absorción En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Ocho Calles, Cajalá, Cárdenas, Santa Rosa De Lima, Adolfo López Mateos, San Martín, Santa María, CNC, Santo Domingo, Romo El Tapeyac, San José Nicanán, Pripi Pripi Carrillo Puerto, Adolfo López Mateos, Santa Rita, Benito Juárez Y Hucyula	\$ 1,800,502.68	\$ 1,800,502.68	\$ 1,799,033.90	Rosar Servicios y Proyectos Sa De Cv	FAISM-096-POZOS-003-2022	\$ 1,799,033.90	\$ 1,799,033.90	\$ 1,799,033.90	100.00%	100.00%
fism-DF	FAISM-096-OC-004-2022	Rehabilitación De Espacio Público En Tizimin Localidad Santa Rosa Y Anexas Asentamiento Santa Rosa Y Anexas	\$ 797,979.08	\$ 797,979.08	\$ 788,590.85	Rosar Servicios y Proyectos Sa De Cv	FAISM-096-OC-004-2022	\$ 788,590.85	\$ 788,590.85	\$ 788,590.85	100.00%	100.00%
fism-DF	FAISM-096-VT-005-2022	Construcción De Pavimentación En Tizimin Localidad Comichén Asentamiento Chenkeken y Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Chenkeken	\$ 2,510,213.83	\$ 2,510,213.83	\$ 2,507,549.81	Nazario Kuyoc Góngora	FAISM-096-VT-005-2022	\$ 2,507,549.81	\$ 2,507,549.81	\$ 2,507,549.81	100.00%	100.00%
fism-DF	FAISM-096-VT-006-2022	Construcción De Pavimentación En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento San Francisco y Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento San Francisco	\$ 2,494,764.66	\$ 2,494,764.66	\$ 2,455,183.44	Nazario Kuyoc Góngora	FAISM-096-VT-006-2022	\$ 2,455,183.44	\$ 2,455,183.44	\$ 2,455,183.44	100.00%	100.00%
fism-DF	FAISM-096-VT-010-2022	Construcción De Pavimentación En Tizimin Localidad Chan San Antonio Asentamiento Chan San Antonio y Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Chan San Antonio Asentamiento Chan San Antonio	\$ 3,754,322.01	\$ 3,754,322.01	\$ 3,753,400.20	CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO	FAISM-096-VT-010-2022	\$ 3,753,400.20	\$ 3,753,400.20	\$ 3,753,400.20	100.00%	100.00%
fism-DF	FAISM-096-AP-011-2022	Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Tixcanal Asentamiento Tixcanal	\$ 579,210.77	\$ 579,210.77	\$ 578,946.89	DISTRIBUIDORA VECTOR 3 SA DE CV	FAISM-096-AP-011-2022	\$ 578,946.89	\$ 578,946.89	\$ 578,946.89	100.00%	100.00%
fism-DF	FAISM-096-AP-012-2022	Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Tizimin Centro De La Calle 48 X 51 Y 81	\$ 2,568,638.07	\$ 2,568,638.07	\$ 2,615,734.84	JORGE ALONSO MARTIN VALES	FAISM-096-AP-012-2022	\$ 2,615,734.84	\$ 2,615,734.84	\$ 2,615,734.84	100.00%	100.00%
fism-DF		Reconstrucción De Calle 48 X 51 Y 81 En La Localidad Y Municipio De Tizimin	\$ 5,515,870.38	\$ 5,515,870.38	\$ 5,515,870.38	INCAV		\$ 5,515,870.38	\$ 5,515,870.38	\$ 5,515,870.38	100.00%	100.00%

00005



