

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
Oficio: DOPDU-ADMON-2019-0252
Asunto: Destino del Gasto 2019

Fecha: 8 de Agosto de 2019

C.P. MARIO CAN MARIN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales de las obras 2019 le informo las obras migradas al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda correspondiente a los **Recursos Federales Transferidos del Segundo Reporte Trimestral del Destino del Gasto Ejercicio Fiscal 2019** de los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ing. Mario Alberto González González
TIZIMÍN, YUCATÁN

Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.

J03959

ANEXO

C.C.P. ARCHIVO

ASIM AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN. H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.
14 AGO. 2019
HORA: 13:14 Vo. Bo. <i>[Signature]</i>
Recepción de Informes de la Cuenta Pública y Correspondencia

Anexo en CD y 10 folias



Tizimín
H. Ayuntamiento 2018-2021
Contra todos los poderes

H. Ayuntamiento de Tizimín



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
Oficio: DOPDU-ADMON-2019-0248
Asunto: Destino del Gasto 2019

Fecha: 8 de Agosto de 2019

Mtro: Joaquín Díaz Mena
Secretaria del Bienestar

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales de las obras 2019 le informo las migradas al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda correspondiente a los **Recursos Federales Transferidos** del **Segundo Reporte Trimestral del Destino del Gasto Ejercicio Fiscal 2019** de los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente



Ing. Mario Alberto González González
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.



AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

TIZIMÍN, YUCATÁN



SEDESOL
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL
DELEGACIÓN YUCATÁN

14 AGO 2019



RECIBIDO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICIALIA DE PARTES

Calle 51 S/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimín, Yucatán, México.

TEL. 986 86 3 20 06



Tizimín
H. Ayuntamiento 2018-2021
Entre todos se puede

H. Ayuntamiento de Tizimín



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
Oficio: DOPDU-ADMON-2019-0251
Asunto: Destino del Gasto 2019

Fecha: 8 de Agosto de 2019

LIC. OLGA ROSAS MOYA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales de las obras 2019 le informo las obras migradas al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda correspondiente a los **Recursos Federales Transferidos** del **Segundo Reporte Trimestral del Destino del Gasto Ejercicio Fiscal 2019** de los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Ing. Mario Alberto González González
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.

C.C.P. LIC. RICARDO ALCOCER ZAPATA, (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL)
C.C.P. ARCHIVO



DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBAI	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE
2019		2 YUC190201544567	Proyecto de inversión	1249510.7	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN Y PAVIN	
2019		2 YUC190201545446	Proyecto de inversión	2024550.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN Y PAVIN	
2019		2 YUC190201544739	Proyecto de inversión	1774594.09	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN Y PAVIN	
2019		2 YUC190201544844	Proyecto de inversión	1848391.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN Y PAVIN	
2019		2 YUC190201552707	Proyecto de inversión	142401.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCA	
2019		2 YUC190201551865	Proyecto de inversión	142158.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCA	
2019		2 YUC190201551502	Proyecto de inversión	142158.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCA	
2019		2 YUC190201551604	Proyecto de inversión	142158.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCA	
2019		2 YUC190201551812	Proyecto de inversión	142158.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCA	
2019		2 YUC190201552608	Proyecto de inversión	142158.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCA	
2019		2 YUC190201551437	Proyecto de inversión	142158.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCA	
2019		2 YUC190201544535	Proyecto de inversión	66554.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI	
2019		2 YUC190201544751	Proyecto de inversión	66554.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI	
2019		2 YUC190201541692	Proyecto de inversión	516936.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201541719	Proyecto de inversión	258468.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201544043	Proyecto de inversión	199662.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI	
2019		2 YUC190201542498	Proyecto de inversión	388254.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201542531	Proyecto de inversión	646170.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201544086	Proyecto de inversión	64684.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI	
2019		2 YUC190201541783	Proyecto de inversión	582381.05	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201544123	Proyecto de inversión	129368.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI	
2019		2 YUC190201542638	Proyecto de inversión	129967.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201544181	Proyecto de inversión	646841.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI	
2019		2 YUC190201544206	Proyecto de inversión	258736.65	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI	
2019		2 YUC190201541878	Proyecto de inversión	323545.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201541907	Proyecto de inversión	129418.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201542665	Proyecto de inversión	129967.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201544232	Proyecto de inversión	194052.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI	
2019		2 YUC190201544276	Proyecto de inversión	452789.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI	
2019		2 YUC190201541932	Proyecto de inversión	258836.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201542714	Proyecto de inversión	64983.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201544322	Proyecto de inversión	64684.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI	
2019		2 YUC190201542778	Proyecto de inversión	64983.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201544373	Proyecto de inversión	64684.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI	
2019		2 YUC190201542044	Proyecto de inversión	194127.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201541329	Proyecto de inversión	258468.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201542072	Proyecto de inversión	258836.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201542869	Proyecto de inversión	64983.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201544439	Proyecto de inversión	64684.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI	
2019		2 YUC190201542913	Proyecto de inversión	194950.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	
2019		2 YUC190201541556	Proyecto de inversión	129234.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	



2019	2 YUC190201544154	Proyecto de inversión	199662.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI
2019	2 YUC190201544195	Proyecto de inversión	133108.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI
2019	2 YUC190201544226	Proyecto de inversión	66554.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI
2019	2 YUC190201542510	Proyecto de inversión	129418.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA
2019	2 YUC190201541665	Proyecto de inversión	258468.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA
2019	2 YUC190201542565	Proyecto de inversión	519868.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA
2019	2 YUC190201544290	Proyecto de inversión	133108.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI
2019	2 YUC190201542677	Proyecto de inversión	389901.73	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA
2019	2 YUC190201542694	Proyecto de inversión	194950.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA
2019	2 YUC190201544419	Proyecto de inversión	133108.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI
2019	2 YUC190201545438	Proyecto de inversión	133108.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI
2019	2 YUC190201542738	Proyecto de inversión	64983.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA
2019	2 YUC190201542794	Proyecto de inversión	64983.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA
2019	2 YUC190201544598	Proyecto de inversión	199662.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI
2019	2 YUC190201544702	Proyecto de inversión	66554.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI
2019	2 YUC190201542028	Proyecto de inversión	323545.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA
2019	2 YUC190201545623	Proyecto de inversión	266216.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI
2019	2 YUC190201542962	Proyecto de inversión	259934.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA
2019	2 YUC190201544834	Proyecto de inversión	133108.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI
2019	2 YUC190201543004	Proyecto de inversión	194950.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA
2019	2 YUC190201543045	Proyecto de inversión	64983.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA
2019	2 YUC190201543912	Proyecto de inversión	64983.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA
2019	2 YUC190201543072	Proyecto de inversión	129967.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA
2019	2 YUC190201543972	Proyecto de inversión	199662.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI
2019	2 YUC190201541464	Proyecto de inversión	129234.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA
2019	2 YUC190201544078	Proyecto de inversión	332770.39	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI
2019	2 YUC190201541485	Proyecto de inversión	387702.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA


 AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 20 de Mayo
 TIERRA YUCATÁN




DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 90567	S		111	120	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 91854	S		226	225	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 90799	S		215	210	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 90913	S		1092	1092	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 106748	S		500	500	0 {meta1: {unidad_medida:O
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 104696	S		500	500	0 {meta1: {unidad_medida:O
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 103762	S		500	500	0 {meta1: {unidad_medida:O
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 104013	S		500	500	0 {meta1: {unidad_medida:O
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 104561	S		500	500	0 {meta1: {unidad_medida:O
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 106451	S		500	500	0 {meta1: {unidad_medida:O
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 103591	S		500	500	0 {meta1: {unidad_medida:O
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 90518	S		1	1	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 90808	S		1	1	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 86099	S		8	8	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 86130	S		4	4	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 89715	S		3	3	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 87278	S		6	6	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 87329	S		10	10	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 89793	S		1	1	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 86202	S		9	9	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 89869	S		2	2	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 87486	S		2	2	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 89951	S		10	10	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 89990	S		4	4	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 86350	S		5	5	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 86387	S		2	2	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 87525	S		2	2	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 90037	S		3	3	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 90111	S		7	7	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 86423	S		4	4	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 87599	S		1	1	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 90199	S		1	1	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 87682	S		1	1	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 90279	S		1	1	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 86598	S		3	3	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 85615	S		4	4	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 86633	S		4	4	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 87826	S		1	1	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 90364	S		1	1	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 87914	S		3	3	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	\ 85911	S		2	2	0 {meta1: {unidad_medida:V

H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 89905	S	3	3	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 89970	S	2	2	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 90031	S	1	1	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `87299	S	2	2	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `86060	S	4	4	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `87371	S	8	8	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 90146	S	2	2	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `87548	S	6	6	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `87572	S	3	3	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 90344	S	2	2	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 91845	S	2	2	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `87633	S	1	1	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `87718	S	1	1	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 90594	S	3	3	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 90745	S	1	1	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `86571	S	5	5	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 92092	S	4	4	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `87967	S	4	4	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 90901	S	2	2	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `88015	S	3	3	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `88062	S	1	1	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `89429	S	1	1	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `88097	S	2	2	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 89587	S	3	3	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `85785	S	2	2	0 {meta1: {unidad_medida:V
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 89776	S	5	5	0 {meta1: {unidad_medida:Pi
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN `85814	S	6	6	0 {meta1: {unidad_medida:V


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIAL MUNICIPAL
 20 de Mayo de 2011
 TIZIMIN, YUCATÁN

DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	1249510.7	1249510.7
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	2024550.31	2024550.31
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	1774594.09	1774594.09
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	1848391.99	1848391.99
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	142401.8	142401.8
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	142158.72	142158.72
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	142158.72	142158.72
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	142158.72	142158.72
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	142158.72	142158.72
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	142158.72	142158.72
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	142158.72	142158.72
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	66554.08	66554.08
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	66554.08	66554.08
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	516936.03	516936.03
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	258468.02	258468.02
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	199662.24	199662.24
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	388254.04	388254.04
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	646170.04	646170.04
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	64684.16	64684.16
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	582381.05	582381.05
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	129368.33	129368.33
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	129967.24	129967.24
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	646841.63	646841.63
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	258736.65	258736.65
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	323545.03	323545.03
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	129418.01	129418.01
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	129967.24	129967.24
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	194052.49	194052.49
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	452789.14	452789.14
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	258836.02	258836.02
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	64983.62	64983.62
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	64684.16	64684.16
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	64983.62	64983.62
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	64684.16	64684.16
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	194127.02	194127.02
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	258468.02	258468.02
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	258836.02	258836.02
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	64983.62	64983.62
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	64684.16	64684.16
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	194950.86	194850.86
1	{geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	129234.01	129234.01



1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	199662.24	199662.24
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	133108.16	133108.16
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	66554.08	66554.08
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	129418.01	129418.01
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	258468.02	258468.02
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	519868.97	519868.97
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	133108.16	133108.16
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	389901.73	389901.73
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	194950.86	194950.86
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	133108.16	133108.16
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	133108.16	133108.16
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	64983.62	64983.62
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	64983.62	64983.62
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	199662.24	199662.24
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	66554.08	66554.08
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	323545.03	323545.03
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	266216.31	266216.31
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	259934.49	259934.49
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	133108.16	133108.16
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	194950.86	194950.86
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	64983.62	64983.62
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	64983.62	64983.62
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	129967.24	129967.24
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	199662.24	199662.24
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	129234.01	129234.01
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	332770.39	332770.39
1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-05-2019	15-07-2019	387702.02	387702.02



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIAL MUNICIPAL
 2019-2024
 TERCER PERIODO
 TEPIC, JALISCO

AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIA CONTRATOS	AVANCES_FISIC AVANCES_FISIC	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
374853.21	374853.21	374853.21	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544567/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
607365.09	607365.09	607365.09	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1545446/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
532378.2	532378.2	532378.2	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544739/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
554517.57	554517.57	554517.57	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544844/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
42720.54	42720.54	42720.54	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1552707/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
42647.62	42647.62	42647.62	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1551865/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
42647.62	42647.62	42647.62	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1551502/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
42647.62	42647.62	42647.62	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1551604/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
42647.62	42647.62	42647.62	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1551812/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
42647.62	42647.62	42647.62	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1552608/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
42647.62	42647.62	42647.62	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1551437/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
19966.22	19966.22	19966.22	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544535/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
19966.22	19966.22	19966.22	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544751/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
155080.8	155080.8	155080.8	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1541692/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
77540.41	77540.41	77540.41	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1541719/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
59898.67	59898.67	59898.67	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544043/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
116476.21	116476.21	116476.21	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1542498/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
193851.01	193851.01	193851.01	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1542531/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
19405.25	19405.25	19405.25	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544086/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
174714.31	174714.31	174714.31	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1541783/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
38810.5	38810.5	38810.5	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544123/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
38990.17	38990.17	38990.17	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1542638/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
194052.48	194052.48	194052.48	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544181/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
77620.99	77620.99	77620.99	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544206/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
97063.51	97063.51	97063.51	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1541878/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
38825.4	38825.4	38825.4	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1541907/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
38990.17	38990.17	38990.17	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1542665/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
58215.75	58215.75	58215.75	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544232/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
135836.74	135836.74	135836.74	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544276/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
77650.81	77650.81	77650.81	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1541932/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
19495.09	19495.09	19495.09	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1542714/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
19405.25	19405.25	19405.25	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544322/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
19495.09	19495.09	19495.09	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1542778/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
19405.25	19405.25	19405.25	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544373/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
58238.11	58238.11	58238.11	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1542044/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
77540.41	77540.41	77540.41	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1541329/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
77650.81	77650.81	77650.81	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1542072/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
19495.09	19495.09	19495.09	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1542869/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
19405.25	19405.25	19405.25	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1544439/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
58455.26	58455.26	58455.26	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1542913/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	
38770.2	38770.2	38770.2	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1541556/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	



59898.67	59898.67	59898.67	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1544154/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
39932.45	39932.45	39932.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1544195/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
19966.22	19966.22	19966.22	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1544226/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
38825.4	38825.4	38825.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1542510/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
77540.41	77540.41	77540.41	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1541665/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
155960.69	155960.69	155960.69	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1542565/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
39932.45	39932.45	39932.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1544290/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
116970.51	116970.51	116970.51	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1542677/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
58485.26	58485.26	58485.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1542694/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
39932.45	39932.45	39932.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1544419/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
39932.45	39932.45	39932.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1545438/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
19495.09	19495.09	19495.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1542738/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
19495.09	19495.09	19495.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1542794/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
59898.67	59898.67	59898.67	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1544598/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
19966.22	19966.22	19966.22	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1544702/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
97063.51	97063.51	97063.51	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1542028/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
79864.89	79864.89	79864.89	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1545623/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
77980.35	77980.35	77980.35	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1542962/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
39932.45	39932.45	39932.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1544834/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
58485.26	58485.26	58485.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1543004/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
19495.09	19495.09	19495.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1543045/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
19495.09	19495.09	19495.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1543912/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
38990.17	38990.17	38990.17	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1543072/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
59898.67	59898.67	59898.67	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1543972/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
38770.2	38770.2	38770.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1541464/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
99831.12	99831.12	99831.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1544078/proyecto_ En Ejecución	Validado avances
116310.6	116310.6	116310.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac {1541485/proyecto_ En Ejecución	Validado avances


 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Toluca, México
 2014

