

INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS (CP-2)

AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN

CUENTA PÚBLICA
INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS (ENERO-DICIEMBRE 2022)



CP-2

HOJA DE

PROGRAMA SUBPROGRAMA	No. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NÚMERO	IMPORTE			FÍSICO	FINANCIERO
RECURSOS PROPIOS												
OBRAS EN PROCESO												
RECURSOS PROPIOS	MTY-096-POZOS AGRICOLAS-002-2022	Construcción de 300 pozos agrícolas en las localidades de: Dzonot Carretero, San Miguel (X. Calas), Dzonot Box, Dzonot Tigre, Yaxcheku, Cabichen, Ramonal, Sucoop, Libre Unión, Xmakulan y Dzonot Ake	\$ 2,267,814.50	\$ 2,267,814.50	\$ 2,267,814.50	DELTA MARLENE AVILA MEDINA	MTY-096-POZOS AGRICOLAS-002-2022	\$ 2,267,814.50	\$ 1,046,043.87	\$ 1,046,043.87	46.13%	46.13%
TOTAL			\$ 2,267,814.50	\$ 2,267,814.50	\$ 2,267,814.50			\$ 2,267,814.50	\$ 1,046,043.87	\$ 1,046,043.87		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL												
OBRAS EN PROCESO												
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL												
OBRAS TERMINADAS												
fiam-DF	FAISM-096-VT-001-2022	Construcción De Pavimentación En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Comichén, Huayta, Santa Cruz	\$ 1,644,487.02	\$ 1,644,487.02	\$ 1,642,009.80	Grupo Inmobiliario Vivax SA de CV	FAISM-096-VT-001-2022	\$ 1,642,009.80	\$ 1,642,009.80	\$ 1,642,009.80	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-AP-002-2022	Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Comichén, Huayta, Santa Cruz	\$ 743,463.49	\$ 743,463.49	\$ 739,228.50	Edificaciones Nameho S.A. C.V	FAISM-096-AP-002-2022	\$ 739,228.50	\$ 739,228.50	\$ 739,228.50	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-POZOS-003-2022	Construcción De Pozos De Absorción En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Ocho Calles, Lázaro Cárdenas, Santa Rosa De Lima, Aguacates, San Martín, Santa María, CNC, Santo Domingo, Fov, El Tepoyac, San José Nabalam, Felipe Carrillo Puerto, Adolfo López Mateos, Santa Rita, Benito Juárez Y Huayta	\$ 1,800,502.68	\$ 1,800,502.68	\$ 1,799,033.90	Rosar Servicios y Proyectos Sa De Cv	FAISM-096-POZOS-003-2022	\$ 1,799,033.90	\$ 1,799,033.90	\$ 1,799,033.90	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-OC-004-2022	Rehabilitación De Parque Público En Tizimin Localidad Santa Rosa Y Anexas Asentamiento Santa Rosa Y Anexas	\$ 797,976.08	\$ 797,976.08	\$ 788,590.85	Rosar Servicios y Proyectos Sa De Cv	FAISM-096-OC-004-2022	\$ 788,590.85	\$ 788,590.85	\$ 788,590.85	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-VT-005-2022	Construcción De Pavimentación En Tizimin Localidad Chookkón Asentamiento Chookkón y Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Chookkón	\$ 2,510,213.83	\$ 2,510,213.83	\$ 2,507,549.81	Nazarío Kuyoc Góngora	FAISM-096-VT-005-2022	\$ 2,507,549.81	\$ 2,507,549.81	\$ 2,507,549.81	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-VT-006-2022	Construcción De Pavimentación En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento San Francisco y Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento San Francisco	\$ 2,494,704.06	\$ 2,494,704.06	\$ 2,455,183.44	Nazarío Kuyoc Góngora	FAISM-096-VT-006-2022	\$ 2,455,183.44	\$ 2,455,183.44	\$ 2,455,183.44	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-VT-010-2022	Construcción De Pavimentación En Tizimin Localidad Chan San Antonio Asentamiento Chan San Antonio y Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Chan San Antonio Asentamiento Chan San Antonio	\$ 3,992,063.19	\$ 3,992,063.19	\$ 3,991,141.38	CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO	FAISM-096-VT-010-2022	\$ 3,991,141.38	\$ 3,961,141.38	\$ 3,961,141.38	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-AP-011-2022	Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Tixcanal Asentamiento Tixcanal	\$ 579,210.77	\$ 579,210.77	\$ 578,946.89	DISTRIBUIDORA VECTOR 3 SA DE CV	FAISM-096-AP-011-2022	\$ 578,946.89	\$ 578,946.89	\$ 578,946.89	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-AP-012-2022	Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Tizimin Centro De La Calle 48 X 51 Y 81	\$ 2,692,358.16	\$ 2,692,358.16	\$ 2,615,734.84	JORGE ALONSO MARTIN VALES	FAISM-096-AP-012-2022	\$ 2,615,734.84	\$ 2,615,734.84	\$ 2,615,734.84	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-OE-007-2022	Construcción De Electrificación En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Santo Domingo, Adolfo López Mateos, 8 Calles, Comichén, Antorchita Campesina	\$ 7,952,446.04	\$ 7,952,446.04	\$ 7,943,475.16	FEDERICO EK DZUL	FAISM-096-OE-007-2022	\$ 7,943,475.16	\$ 7,943,475.16	\$ 7,943,475.16	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-VT-008-2022	Rehabilitación De Pavimentación En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Benito Juárez	\$ 6,859,365.85	\$ 6,859,365.85	\$ 6,880,082.43	URBES SA DE CV	FAISM-096-VT-008-2022	\$ 6,880,082.43	\$ 6,880,082.43	\$ 6,880,082.43	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-VT-009-2022	Construcción De Pavimentación En Tizimin Localidad San Andrés Asentamiento San Andrés y Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad San Andrés Asentamiento San Andrés	\$ 1,499,488.74	\$ 1,499,488.74	\$ 1,498,980.19	ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU	FAISM-096-VT-009-2022	\$ 1,498,980.19	\$ 1,498,980.19	\$ 1,498,980.19	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-OC-013-2022	Construcción De Espacio Multidisciplinario En Tizimin Localidad Xabán De Dobaiká Asentamiento Xabán De Dobaiká	\$ 1,521,304.98	\$ 1,521,304.98	\$ 1,519,314.80	DISTRIBUIDORA VECTOR 3 SA DE CV	FAISM-096-OC-013-2022	\$ 1,519,314.80	\$ 1,519,314.80	\$ 1,519,314.80	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-OC-016-2022	Construcción De Techado En Espacio Multidisciplinario Y Bienes Públicos No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón O Asbesto En Tizimin Localidad Sucoop Asentamiento Sucoop	\$ 3,950,000.00	\$ 3,950,000.00	\$ 4,138,510.61	GRUPO URBAMEX SA DE CV	FAISM-096-OC-016-2022	\$ 4,138,510.61	\$ 4,138,510.61	\$ 4,138,510.61	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-OC-017-2022	Construcción De Techado En Espacio Multidisciplinario Y Bienes Públicos No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón O Asbesto En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Benito Juárez	\$ 3,100,000.00	\$ 3,100,000.00	\$ 3,251,163.57	GRUPO URBAMEX SA DE CV	FAISM-096-OC-017-2022	\$ 3,251,163.57	\$ 3,251,163.57	\$ 3,251,163.57	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-OC-014-2022	Reconstrucción De Calle 48 X 51 Y 81 En La Localidad Y Municipio De Tizimin	\$ 5,515,870.38	\$ 5,515,870.38	\$ 5,515,870.38	INCAV	FAISM-096-OC-014-2022	\$ 5,515,870.38	\$ 5,515,870.38	\$ 5,515,870.38	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-OC-015-2022	Construcción De Techado En Espacio Multidisciplinario Y Bienes Públicos No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón O Asbesto En Tizimin Localidad Tixcanal Asentamiento Tixcanal	\$ 3,950,000.00	\$ 3,950,000.00	\$ 4,445,188.38	DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A. P.I. DE C.V	FAISM-096-OC-015-2022	\$ 4,445,188.38	\$ 4,445,188.38	\$ 4,445,188.38	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-OC-015-2022	Construcción De Techado En Espacio Multidisciplinario Y Bienes Públicos No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón O Asbesto En Tizimin Localidad Chan Cenota Asentamiento Chan Cenota	\$ 3,950,000.00	\$ 3,950,000.00	\$ 4,405,043.65	DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A. P.I. DE C.V	FAISM-096-OC-015-2022	\$ 4,405,043.65	\$ 4,405,043.65	\$ 4,405,043.65	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-OE-018-2022	Construcción De Electrificación En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento 8 Calles	\$ 890,706.99	\$ 890,706.99	\$ 889,524.59	CONSTRUCTORA VPMO S DE RL DE CV	FAISM-096-OE-018-2022	\$ 889,524.59	\$ 889,524.59	\$ 889,524.59	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-VIV-019-2022	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etapas 1)	\$ 1,765,845.45	\$ 1,765,845.45	\$ 1,609,130.64	J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE SA DE CV	FAISM-096-VIV-019-2022	\$ 1,609,130.64	\$ 1,609,130.64	\$ 1,609,130.64	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-VIV-020-2022	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etapas 2)	\$ 1,765,845.45	\$ 1,765,845.45	\$ 1,609,582.45	ING. JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX	FAISM-096-VIV-020-2022	\$ 1,609,582.45	\$ 1,609,582.45	\$ 1,609,582.45	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-VIV-021-2022	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etapas 3)	\$ 1,765,845.45	\$ 1,765,845.45	\$ 1,559,910.15	TANLAH CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES SA DE CV	FAISM-096-VIV-021-2022	\$ 1,559,910.15	\$ 1,559,910.15	\$ 1,559,910.15	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-VIV-022-2022	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etapas 4)	\$ 2,943,075.75	\$ 2,943,075.75	\$ 2,669,204.36	NOVESC CONSTRUCCIONES RIVIERA SA DE CV	FAISM-096-VIV-022-2022	\$ 2,669,204.36	\$ 2,669,204.36	\$ 2,669,204.36	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-VIV-023-2022	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etapas 5)	\$ 3,531,690.90	\$ 3,531,690.90	\$ 3,212,606.68	CONSTRUCTORA PRODIVA SA DE CV	FAISM-096-VIV-023-2022	\$ 3,212,606.68	\$ 3,212,606.68	\$ 3,212,606.68	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-POZOS-024-2022	Construcción De Pozos De Absorción En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Tizimin Centro	\$ 2,500,000.01	\$ 2,500,000.01	\$ 2,497,321.88	DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A. P.I. DE C.V	FAISM-096-POZOS-024-2022	\$ 2,497,321.88	\$ 2,497,321.88	\$ 2,497,321.88	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-OC-026-2022	Construcción de drenaje pluvial en Tizimin localidad Santa Rosa Y Anexas	\$ 2,751,496.17	\$ 2,751,496.17	\$ 2,697,448.91	NOVESC CONSTRUCCIONES RIVIERA SA DE CV	FAISM-096-OC-026-2022	\$ 2,697,448.91	\$ 2,697,448.91	\$ 2,697,448.91	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-VT-027-2022	Construcción de Pavimentación en Tizimin localidad Tizimin	\$ 2,835,042.49	\$ 2,835,042.49	\$ 3,473,031.33	CONSTRUCTORA VPMO S DE RL DE CV	FAISM-096-VT-027-2022	\$ 3,473,031.33	\$ 3,473,031.33	\$ 3,473,031.33	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-AP-028-2022	Construcción de red o sistema de agua entubada en Tizimin Localidad Tizimin	\$ 1,146,873.07	\$ 1,146,873.07	\$ 922,369.50	CONSTRUCTORA VPMO S DE RL DE CV	FAISM-096-AP-028-2022	\$ 922,369.50	\$ 922,369.50	\$ 922,369.50	100.00%	100.00%
fiam-DF	FAISM-096-OC-029-2022	Construcción de Centro Cultural y o Atlético en Tizimin localidad Tizimin del Centro de Desarrollo Comunitario	\$ 8,923,379.53	\$ 8,923,379.53	\$ 8,922,367.72	RUBEN SERRANO AGUIÑAGA	FAISM-096-OC-029-2022	\$ 8,922,367.72	\$ 8,922,367.72	\$ 8,922,367.72	100.00%	100.00%

000039

fsm-DF	FAISM-096-VIV-030-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Localidad Tizimin Etapa 6	\$ 5,886,151.50	\$ 5,886,151.50	\$ 5,354,305.46	CONSTRUCTORA PRODIVA SA DE CV	FAISM-096-VIV-030-2022	\$ 5,354,305.46	\$ 5,354,305.46	\$ 5,354,305.46	100.00%	100.00%
fsm-DF	FAISM-096-VIV-031-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Localidades Varias Etapa 7	\$ 3,531,690.90	\$ 3,531,690.90	\$ 3,207,331.44	DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A. P.I. DE C.V.	FAISM-096-VIV-031-2022	\$ 3,207,331.44	\$ 3,207,331.44	\$ 3,207,331.44	100.00%	100.00%
fsm-DF	FAISM-096-VIV-032-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Localidades Varias Etapa 8	\$ 3,531,690.90	\$ 3,531,690.90	\$ 3,960,919.83	PARALELO 2138 S DE RL DE CV	FAISM-096-VIV-032-2022	\$ 3,960,919.83	\$ 3,960,919.83	\$ 3,960,919.83	100.00%	100.00%
fsm-DF	FAISM-096-VIV-033-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Localidades Varias Etapa 9	\$ 2,943,075.75	\$ 2,943,075.75	\$ 2,599,837.11	JORGE ALONSO MARTIN VALES	FAISM-096-VIV-033-2022	\$ 2,599,837.11	\$ 2,599,837.11	\$ 2,599,837.11	100.00%	100.00%
fsm-DF	FAISM-096-VIV-034-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Localidades Varias Etapa 10	\$ 2,354,460.60	\$ 2,354,460.60	\$ 2,188,934.43	DISTRIBUIDORA VECTOR 3 SA DE CV	FAISM-096-VIV-034-2022	\$ 2,188,934.43	\$ 2,188,934.43	\$ 2,188,934.43	100.00%	100.00%
fsm-DF	FAISM-096-VIV-035-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Localidades Varias Etapa 11	\$ 1,765,845.45	\$ 1,765,845.45	\$ 1,614,842.09	PARALELO 2138 S DE RL DE CV	FAISM-096-VIV-035-2022	\$ 1,614,842.09	\$ 1,614,842.09	\$ 1,614,842.09	100.00%	100.00%
fsm-DF	FAISM-096-VIV-036-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Localidades Varias Etapa 12	\$ 1,765,845.45	\$ 1,765,845.45	\$ 1,649,013.50	RYO PENINSULAR SA DE CV	FAISM-096-VIV-036-2022	\$ 1,649,013.50	\$ 1,649,013.50	\$ 1,649,013.50	100.00%	100.00%
fsm-DF	FAISM-096-VIV-037-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Localidades Varias Etapa 13	\$ 1,765,845.45	\$ 1,765,845.45	\$ 1,603,516.09	LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA	FAISM-096-VIV-037-2022	\$ 1,603,516.09	\$ 1,603,516.09	\$ 1,603,516.09	100.00%	100.00%
fsm-DF	FAISM-096-OC-038-2022	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Tizimin Localidad Tizimin	\$ 2,924,877.94	\$ 2,924,877.94	\$ 2,898,117.72	CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO	FAISM-096-OC-038-2022	\$ 2,898,117.72	\$ 2,898,117.72	\$ 2,898,117.72	100.00%	100.00%
fsm-DF	FAISM-096-POZOS-039-2022	Construcción de Pozos de Absorción en Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Tizimin Centro	\$ 494,120.40	\$ 494,120.40	\$ 491,561.10	CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO	FAISM-096-POZOS-039-2022	\$ 491,561.10	\$ 491,561.10	\$ 491,561.10	100.00%	100.00%
fsm-DF	FAISM-096-OC-040-2022	Construcción De Tochado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón O Asbesto En Tizimin Localidad Kikil Asentamiento Kikil	\$ 3,513,551.53	\$ 3,513,551.53	\$ 3,973,420.79	Edificaciones Nameho S.A. C.V	FAISM-096-OC-040-2022	\$ 3,973,420.79	\$ 3,973,420.79	\$ 3,973,420.79	100.00%	100.00%
		TOTAL	\$ 116,820,476.00	\$ 116,820,476.00	\$ 116,295,946.35			\$ 116,295,946.35	\$ 116,295,946.35	\$ 116,295,946.35		
OTROS												
OBRAS EN PROCESO												
OBRAS TERMINADAS												
		GRAN TOTAL (OBRAS EN PROCESO)	\$ 2,267,814.50	\$ 2,267,814.50	\$ 2,267,814.50			\$ 2,267,814.50	\$ 1,046,043.87	\$ 1,046,043.87		
		GRAN TOTAL (OBRAS TERMINADAS)	\$ 116,820,476.00	\$ 116,820,476.00	\$ 116,295,946.35			\$ 116,295,946.35	\$ 116,295,946.35	\$ 116,295,946.35		


 C PEDRO FRANCISCO COUWH SUASTE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 M.E. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ VÁZQUEZ
 TESORERO


 ING. EDGAR ROLANDO CORONADO FERLES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 TIZIMÍN
 DESTINO DE TODOS
 2021 - 2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Y DESARROLLO URBANO


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TIZIMÍN
 DESTINO DE TODOS
 2021 - 2024


 DIRECCION DE FINANZAS
 Y TESORERIA
 TIZIMÍN
 DESTINO DE TODOS
 2021 - 2024

000040

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2023
12:12 p. m.

SUJETO: MUNICIPIO DE TIZIMÍN
CLAVE: 31
TITULAR: x
PERIODO/EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 4

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2022 O SALDO 2021	IMPORTE COMPROMETIDO 2022 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR			SALDO A EJERCER (6)	TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C	
															4=2-3	6=1-D	1° MES (A)			2° MES (A)
1235-1	1	25		FAISM-096-VIV-019-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 1)			\$0.00	\$1,609,130.64	\$1,609,130.64	Licitación	JS Proyecciones y Diseños del Sureste SA de CV	\$482,739.19	\$482,739.19	\$0.00	\$0.00	\$620,187.41	\$609,620.40	\$379,322.83	\$1,609,130.64
1235-1	1	25		FAISM-096-VIV-020-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 2)			\$0.00	\$1,609,582.45	\$1,609,582.45	Licitación	Martínez Ix Johnny Roberto	\$462,874.74	\$462,874.74	\$0.00	\$0.00	\$788,654.07	\$504,106.77	\$316,821.61	\$1,609,582.45
1235-1	1	25		FAISM-096-VIV-021-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 3)			\$0.00	\$1,559,910.15	\$1,559,910.15	Licitación	Tanlah Construcciones y Edificaciones SA de CV	\$467,973.05	\$467,973.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312,814...	\$247,095.83	\$1,559,910.15
1235-1	1	25		FAISM-096-VIV-022-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 4)			\$0.00	\$2,669,204.36	\$2,669,204.36	Licitación	Novesc Construccions Riviera SA de CV	\$800,761.31	\$800,761.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,893...	\$1,370,310...	\$2,669,204.36
1235-1	1	25		FAISM-096-VIV-023-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 5)			\$0.00	\$3,212,606.68	\$3,212,606.68	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$963,782.00	\$963,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,416,587...	\$796,039.22	\$3,212,606.68
1235-1	1	25		FAISM-096-VIV-030-2022	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 6)			\$0.00	\$5,354,305.46	\$5,354,305.46	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$1,606,291.64	\$1,606,291.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,354,305...	\$5,354,305.46
1235-1	1	25		FAISM-096-VIV-031-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimín (Etapa 7)			\$0.00	\$3,207,331.44	\$3,207,331.44	Licitación	Desarrollo Inmobiliario Ajal SAPI de CV	\$962,199.43	\$962,199.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207,331...	\$3,207,331.44
1235-1	1	25		FAISM-096-VIV-032-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimín (Etapa 8)			\$0.00	\$3,211,557.61	\$3,211,557.61	Licitación	Paralelo 2138 S de RL de CV	\$963,467.28	\$963,467.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,211,557...	\$3,211,557.61
1235-1	1	25		FAISM-096-VIV-032-2022-A	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimín (Etapa 8)			\$0.00	\$749,362.22	\$749,362.22	Licitación	Paralelo 2138 S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,362.22	\$749,362.22
1235-1	1	25		FAISM-096-VIV-033-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimín (Etapa 9)			\$0.00	\$2,599,837.11	\$2,599,837.11	Licitación	Martin Vales Jorge Alonso	\$779,951.13	\$779,951.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599,837...	\$2,599,837.11

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ESTADO DE YUCATAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN
DIRECCION DE FINANZAS TIZIMIN
TESORERIA

000041

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2023
12:12 p. m.

CUENTA AL S ^o NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRES ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2022 O SALDO 2021	IMPORTE COMPROMETIDO 2022 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C	
								4=2-3	6=1-D											
1235-1	1	25		FAISM-096-VIV-034-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimin (Etapa 10)			\$0.00	\$2,188,934.43	\$2,188,934.43	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$656,680.33	\$656,680.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,188,934.43	
1235-1	1	25		FAISM-096-VIV-035-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimin (Etapa 11)			\$0.00	\$1,614,842.09	\$1,614,842.09	Licitación	Paralelo 2136 S de RL de CV	\$484,452.63	\$484,452.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,842.09	
1235-1	1	25		FAISM-096-VIV-036-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimin (Etapa 12)			\$0.00	\$1,649,013.50	\$1,649,013.50	Licitación	RYO Peninsular SA de CV	\$494,704.05	\$494,704.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649,013.50	
1235-1	1	25		FAISM-096-VIV-037-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimin (Etapa 13)			\$0.00	\$1,603,516.09	\$1,603,516.09	Licitación	Cabrera Cámara Lourdes Carolina	\$481,054.83	\$481,054.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603,516.09	
1235-3	1	25		FAISM-096-AP-002-2022	Construcción de red o sistema de agua entubada en colonias Comichén, Huaytla, Santa Cruz, Tizimin, Yucatan			\$739,228.50	\$0.00	\$0.00	Licitación	Edificaciones Nameho SA de CV	\$221,768.55	\$221,768.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-3	1	25		FAISM-096-AP-011-2022	Construcción de red o sistema de agua entubada en Tizimin, comisaría Tixcancal			\$578,946.09	\$0.00	\$0.00	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$173,684.07	\$173,684.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-3	1	25		FAISM-096-AP-012-2022	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Tizimin, de la calle 48 por 51 y 31			\$2,615,734.84	\$0.00	\$0.00	Licitación	Martin Vales Jorge Alonso	\$747,604.42	\$747,604.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-3	1	25		FAISM-096-AP-028-2022	Construcción de red o sistema de agua entubada en Tizimin			\$0.00	\$922,369.50	\$922,369.50	Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$276,710.85	\$276,710.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922,369.50	
1235-3	1	25		FAISM-096-OE-007-2022	Construcción de Electrificación en Tizimin colonias Santo Domingo Adolfo López Mateos, 8 Calles, Comichén, Antorcha Campesina			\$7,309,267.06	\$634,208.10	\$634,208.10	Licitación	Ek Dzul Federico	\$2,383,042.54	\$2,383,042.54	\$0.00	\$0.00	\$634,208.10	\$0.00	\$0.00	\$634,208.10
1235-3	1	25		FAISM-096-OE-018-2022	Construcción de electrificación en Tizimin, colonia 8 Calles			\$647,015.42	\$242,509.17	\$242,509.17	Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$266,857.37	\$266,857.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,509.17	\$242,509.17

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN
 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA TIZIMIN
 2021-2024

000042



Usr: Supervisor
Rep: rptCedulaObjEnProceso

MUNICIPIO DE TIZIMÍN ESTADO DE YUCATAN

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2023
12:12 p. m.

CUENTA AL S' NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2022 O SALDO 2021	IMPORTE COMPROMETIDO 2022 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)	
								4=2-3	6=1-D	D= A+B+C										
1235-3	1	14		MTY-096-POZOS AGRICOLAS	Construcción de 350 pozos agrícolas en las localidades de: Dzonot Carretero, San Miguel (X-Caleax), Dzonot Box, Dzonot Tigre			\$0.00	\$2,267,814.50		Licitación	Avila Medina Delta Marlene (C)	\$680,344.35	\$311,014.08	\$369,330.27	\$1,231,100.90	\$0.00	\$576,671.94	\$460,041.66	\$1,036,713.60
1235-4	1	25		FAISM-096-POZOS-003-2022	Construcción de pozos de absorción en Tizimin, colonias 8 Calles, Lázaro Cárdenas, Santa Rosa de Lima, Aguacates, San Martín, Santa María, CNC			\$1,799,033.90	\$0.00		Licitación	Rosor Servicios y Proyectos SA de CV	\$539,710.17	\$539,710.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISM-096-POZOS-024-2022	Construcción de pozos de absorción en Tizimin, colonia Centro			\$0.00	\$2,497,321.89		Licitación	Desarrollo Inmobiliario Ajal SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497,321.89	\$2,497,321.89
1235-4	1	25		FAISM-096-POZOS-039-2022	Construcción de pozos de absorción en Tizimin, colonia Centro			\$0.00	\$491,561.10		Licitación	Rodriguez Polanco Carlo Francisco	\$147,468.33	\$147,468.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,561.10	\$491,561.10
1235-4	1	25		FAISM-096-OC-004-2022	Rehabilitación de parque público en Santa Rosa y Anexas, Tizimin, Yucatán			\$788,590.85	\$0.00		Licitación	Rosor Servicios y Proyectos SA de CV	\$236,577.26	\$236,577.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISM-096-OC-013-2022	Construcción de espacio multideportivo en Tizimin, comisaría Xkalax de Dzibalkú			\$1,175,997.12	\$39,514.72		Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$364,635.55	\$364,635.55	\$0.00	\$0.00	\$39,514.72	\$0.00	\$0.00	\$39,514.72
1235-4	1	25		FAISM-096-OC-013-2022-A	Construcción de espacio multideportivo en Tizimin, comisaría Xkalax de Dzibalkú			\$0.00	\$303,862.96		Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,862.96	\$303,862.96
1235-4	1	25		FAISM-096-OC-014-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimin, comisaría Tixcancal			\$3,540,353.14	\$896,835.24		Licitación	Desarrollo Inmobiliario Ajal SAPI de CV	\$1,899,219.90	\$1,899,219.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,835.24	\$896,835.24
1235-4	1	25		FAISM-096-OC-015-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimin, comisaría Chan Canote			\$3,538,005.14	\$867,038.51		Licitación	Desarrollo Inmobiliario Ajal SAPI de CV	\$1,900,720.95	\$1,900,720.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,038.51	\$867,038.51

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



000043



Usr: Supervisor
Rep: rptCedulaObjEnProceso

MUNICIPIO DE TIZIMÍN ESTADO DE YUCATAN

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2023
12:12 p. m.

CUESTA AL S' NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2022 O SALDO 2021	IMPORTE COMPROMETIDO 2022 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1º MES (A)	2º MES (A)	3º MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
								4=2-3	6=1-D	D= A+B+C									
1235-4	1	25	FAISM-096-OC-016-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimin, comisaría Sucopo				\$3,636,903.27	\$501,607.34	Licitación	Grupo Urbamex SA de CV	\$1,950,322.57	\$1,950,322.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,607.34	\$0.00	\$501,607.34
1235-4	1	25	FAISM-096-OC-017-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimin, colonia Benito Juárez				\$2,863,762.14	\$387,401.43	Licitación	Grupo Urbamex SA de CV	\$1,549,222.76	\$1,549,222.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,401.43	\$0.00	\$387,401.43
1235-4	1	25	FAISM-096-OC-026-2022	Construcción de drenaje pluvial en Santa Rosa y Anexas				\$0.00	\$2,697,448.91	Licitación	Novesc Construccions Riviera SA de CV	\$809,234.67	\$809,234.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,697,448.91	\$2,697,448.91
1235-4	1	25	FAISM-096-OC-029-2022	Construcción de centro cultural y artístico en el centro de desarrollo comunitario de Tizimin				\$0.00	\$8,922,367.72	Licitación	Serrano Aguiñaga Ruben (C)	\$2,676,710.31	\$2,676,710.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,922,367.72	\$8,922,367.72
1235-4	1	25	FAISM-096-OC-038-2022	Construcción de guarimiones y banquetas en Tizimin				\$0.00	\$2,898,117.72	Licitación	Rodriguez Polanco Carlo Francisco	\$799,925.50	\$799,925.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898,117.72	\$2,898,117.72
1235-4	1	25	FAISM-096-OC-040-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Kikil				\$0.00	\$3,973,420.79	Licitación	Edificaciones Nameho SA de CV	\$1,192,026.24	\$1,192,026.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,973,420.79	\$3,973,420.79
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-001-2022	Construcción de pavimentación en colonias Comichén, Huayita, Santa Cruz, Tizimin, Yucatán				\$1,474,108.88	\$0.00	Licitación	Grupo Inmobiliario Vixen SA de CV	\$442,232.66	\$442,232.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-001-2022-A	Construcción de pavimentación en colonias Comichén, Huayita, Santa Cruz, Tizimin, Yucatán				\$168,500.92	\$0.00	Licitación	Grupo Inmobiliario Vixen SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	FAISM-096-VT-005-2022	Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en Chenkekán, Tizimin, Yucatán				\$2,507,549.81	\$0.00	Licitación	Kuyoc Góngora Nazario	\$752,264.94	\$752,264.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



000044

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y 29/mar./2023
hora de Impresión 12:12 p. m.

Cuenta AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	IMPORTE	TIPO DE ADJUDICACI ÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE POR	SALDO A	1° MES	2° MES	3° MES	TOTAL PAGADO (D)		
								PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	PRECOMP ROMETIDO 2022 O SALDO 2021				COMPROMETIDO 2022 O SALDO POR EJERCER(1)	(4)					(6)	(A)
1235-4	1	25		FAISM-096-VT-006-2022	Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en colonia San Francisco, Tizimín, Yucatán			\$2,455,183.44		\$0.00	Licitación	Kuyoc Góngora Nazario	\$736,555.03	\$736,555.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISM-096-VT-008-2022	Rehabilitación de pavimentación en Tizimín, colonia Benito Juárez			\$3,485,171.57		\$3,400,910.88	Licitación	Urbes SA de CV	\$1,757,274.64	\$1,757,274.64	\$0.00	\$0.00	\$2,372,410...	\$0.00	\$1,028,500...	\$3,400,910.88
1235-4	1	25		FAISM-096-VT-009-2022	Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en Tizimín, comisaría San Andrés			\$961,723.77		\$537,256.42	Licitación	Gomez Sulu Alberto de Jesus	\$449,694.06	\$449,694.06	\$0.00	\$0.00	\$537,256.42	\$0.00	\$0.00	\$537,256.42
1235-4	1	25		FAISM-096-VT-010-2022	Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en Tizimín, comisaría Chan San Antonio			\$3,753,400.20		\$207,741.18	Licitación	Rodriguez Polanco Carlo Francisco	\$1,126,020.06	\$1,126,020.06	\$0.00	\$0.00	\$207,741.18	\$0.00	\$0.00	\$207,741.18
1235-4	1	25		FAISM-096-VT-027-2022	Construcción de pavimentación en Tizimín			\$0.00		\$3,473,031.33	Licitación	Constructora VPMO S de RL de CV	\$838,147.56	\$838,147.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,473,031...	\$3,473,031.33

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



000045



Usr: Supervisor
Rep: rptCedulaObrasTerminadas

MUNICIPIO DE TIZIMÍN ESTADO DE YUCATAN

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y 29/mar./2023
hora de Impresión 12:11 p. m.

SUJETO: MUNICIPIO DE TIZIMÍN
CLAVE: 31
TITULAR: x
PERIODO/EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 4

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACIÓN (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-1	FAISM-096-VIV-019-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 1)		\$1,609,130.64	\$1,609,130.64	\$0.00	10/11/2022
1235-1	FAISM-096-VIV-020-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 2)		\$1,609,582.45	\$1,609,582.45	\$0.00	10/11/2022
1235-1	FAISM-096-VIV-021-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 3)		\$1,559,910.15	\$1,559,910.15	\$0.00	10/11/2022
1235-1	FAISM-096-VIV-022-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 4)		\$2,669,204.36	\$2,669,204.36	\$0.00	20/11/2022
1235-1	FAISM-096-VIV-023-2022	Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimín (Etapa 5)		\$3,212,606.68	\$3,212,606.68	\$0.00	30/11/2022
1235-1	FAISM-096-VIV-030-2022	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 6)		\$5,354,305.46	\$5,354,305.46	\$0.00	15/12/2022
1235-1	FAISM-096-VIV-036-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimín (Etapa 12)		\$1,649,013.50	\$1,649,013.50	\$0.00	15/12/2022
1235-1	FAISM-096-VIV-037-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimín (Etapa 13)		\$1,603,516.09	\$1,603,516.09	\$0.00	15/12/2022
1235-1	FAISM-096-VIV-031-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimín (Etapa 7)		\$3,207,331.44	\$3,207,331.44	\$0.00	15/12/2022
1235-1	FAISM-096-VIV-032-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimín (Etapa 8)		\$3,211,557.61	\$3,211,557.61	\$0.00	15/12/2022
1235-1	FAISM-096-VIV-032-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimín (Etapa 8)		\$749,362.22	\$749,362.22	\$0.00	15/12/2022
1235-1	FAISM-096-VIV-033-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimín (Etapa 9)		\$2,599,837.11	\$2,599,837.11	\$0.00	15/12/2022
1235-1	FAISM-096-VIV-034-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimín (Etapa 10)		\$2,188,934.43	\$2,188,934.43	\$0.00	15/12/2022
1235-1	FAISM-096-VIV-035-2022	Construcción de cuarto dormitorio en localidades varias de Tizimín (Etapa 11)		\$1,614,842.09	\$1,614,842.09	\$0.00	15/12/2022
1235-3	FAISM-096-AP-002-2022	Construcción de red o sistema de agua entubada en colonias Comichén, Huayita, Santa Cruz, Tizimín, Yucatán		\$739,228.50	\$739,228.50	\$0.00	05/06/2022
1235-3	FAISM-096-AP-011-2022	Construcción de red o sistema de agua entubada en Tizimín, comisaría Tixcancal		\$578,946.89	\$578,946.89	\$0.00	23/07/2022
1235-3	FAISM-096-AP-012-2022	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Tizimín, de la calle 48 por 51 y 81		\$2,615,734.84	\$2,615,734.84	\$0.00	07/08/2022
1235-3	FAISM-096-AP-028-2022	Construcción de red o sistema de agua entubada en Tizimín		\$922,369.50	\$922,369.50	\$0.00	15/12/2022



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

000046



Utr: Supervisor
Rep: rptCedulaObrasTerminadas

MUNICIPIO DE TIZIMÍN ESTADO DE YUCATAN

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y | 29/mar./2023
hora de Impresión | 12:11 p. m.

CUENTA AL 5º NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACIÓN (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-3	FAISM-096-OE-007-2022	Construcción de Electrificación en Tizimín colonias Santo Domingo, Adolfo López Mateos, 8 Calles, Comichén, Antorcha Campesina		\$7,943,475.16	\$7,943,475.16	\$0.00	06/08/2022
1235-3	FAISM-096-OE-018-2022	Construcción de electrificación en Tizimín, colonia 8 Calles		\$889,524.59	\$889,524.59	\$0.00	07/08/2022
1235-3	MTY-096-POZOS AGRIC	Construcción de 350 pozos agrícolas en las localidades de: Dzonot Carretero, San Miguel (X-Calax), Dzonot Box, Dzonot Tigre		\$1,036,713.60	\$2,267,814.50	-\$1,231,100.90	31/07/2022
1235-4	FAISM-096-OC-004-2022	Rehabilitación de parque público en Santa Rosa y Anexas, Tizimín, Yucatán		\$788,590.85	\$788,590.85	\$0.00	05/06/2022
1235-4	FAISM-096-OC-013-2022	Construcción de espacio multideportivo en Tizimín, comisaría Xkalax de Dzibalkú		\$1,215,451.84	\$1,215,451.84	\$0.00	17/08/2022
1235-4	FAISM-096-OC-013-2022	Construcción de espacio multideportivo en Tizimín, comisaría Xkalax de Dzibalkú		\$303,862.96	\$303,862.96	\$0.00	15/12/2022
1235-4	FAISM-096-OC-014-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimín, comisaría Tixcancal		\$4,445,188.38	\$4,445,188.38	\$0.00	06/09/2022
1235-4	FAISM-096-OC-015-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimín, comisaría Chan Cenote		\$4,405,043.65	\$4,405,043.65	\$0.00	06/09/2022
1235-4	FAISM-096-OC-016-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimín, comisaría Sucopo		\$4,138,510.61	\$4,138,510.61	\$0.00	06/09/2022
1235-4	FAISM-096-VT-008-2022	Rehabilitación de pavimentación en Tizimín, colonia Benito Juárez		\$6,886,082.43	\$6,886,082.43	\$0.00	06/09/2022
1235-4	FAISM-096-VT-009-2022	Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en Tizimín, comisaría San Andrés		\$1,498,980.19	\$1,498,980.19	\$0.00	07/08/2022
1235-4	FAISM-096-VT-010-2022	Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en Tizimín, comisaría Chan San Antonio		\$3,961,141.38	\$3,961,141.38	\$0.00	17/08/2022
1235-4	FAISM-096-VT-027-2022	Construcción de pavimentación en Tizimín		\$3,473,031.33	\$3,473,031.33	\$0.00	15/12/2022
1235-4	FAISM-096-POZOS-024-2	Construcción de pozos de absorción en Tizimín, colonia Centro		\$2,497,321.88	\$2,497,321.88	\$0.00	20/12/2022
1235-4	FAISM-096-POZOS-039-2	Construcción de pozos de absorción en Tizimín, colonia Centro		\$491,561.10	\$491,561.10	\$0.00	15/12/2022
1235-4	FAISM-096-VT-001-2022	Construcción de pavimentación en colonias Comichén, Huayita, Santa Cruz, Tizimín, Yucatán		\$1,474,108.88	\$1,474,108.88	\$0.00	05/06/2022
1235-4	FAISM-096-VT-001-2022	Construcción de pavimentación en colonias Comichén, Huayita, Santa Cruz, Tizimín, Yucatán		\$168,500.92	\$168,500.92	\$0.00	05/06/2022
1235-4	FAISM-096-VT-005-2022	Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en Chenkekén, Tizimín, Yucatán		\$2,507,549.81	\$2,507,549.81	\$0.00	05/06/2022
1235-4	FAISM-096-VT-006-2022	Construcción de pavimentación y red o sistema de agua entubada en colonia San Francisco, Tizimín, Yucatán		\$2,455,183.44	\$2,455,183.44	\$0.00	05/06/2022



000047



Usr: Supervisor
Rep: rptCedulaObrasTerminadas

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN**

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y 29/mar./2023
hora de Impresión 12:11 p. m.

CUENTA AL 5º NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACION (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-4	FAISM-096-OC-017-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Tizimin, colonia Benito Juárez		\$3,251,163.57	\$3,251,163.57	\$0.00	06/09/2022
1235-4	FAISM-096-OC-026-2022	Construcción de drenaje pluvial en Santa Rosa y Anexas		\$2,697,448.91	\$2,697,448.91	\$0.00	15/12/2022
1235-4	FAISM-096-OC-029-2022	Construcción de centro cultural y artistico en el centro de desarrollo comunitario de Tizimin		\$8,922,367.72	\$8,922,367.72	\$0.00	15/12/2022
1235-4	FAISM-096-OC-038-2022	Construcción de guarniciones y banquetas en Tizimin		\$2,898,117.72	\$2,898,117.72	\$0.00	15/12/2022
1235-4	FAISM-096-OC-040-2022	Construcción de techado en espacio multideportivo en Kikil		\$3,973,420.79	\$3,973,420.79	\$0.00	15/12/2022
1235-4	FAISM-096-POZOS-003-2	Construcción de pozos de absorción en Tizimin, colonias 8 Calles, Lázaro Cárdenas, Santa Rosa de Lima, Aguacates, San Martin, Santa María, CNC		\$1,799,033.90	\$1,799,033.90	\$0.00	05/06/2022



 PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMÍN DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA TIZIMÍN
 ESTAMPADO DE 2021 2022 ESTAMPADO DE 2021 2022

[Handwritten signature]

000048