



Usr: Supervisor
Rep: rptCedulaObrasTerminadas

MUNICIPIO DE TIZIMÍN ESTADO DE YUCATAN

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y | 28/oct./2023
hora de Impresión | 11:11 a. m.

SUJETO: MUNICIPIO DE TIZIMÍN
CLAVE: 31
TITULAR: x
PERIODO/EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 3

CUENTA AL 5º NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACION (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-3	FAISMUN-096-AP-020-20	Construcción de red o sistema de agua entubada en comisaría Moctezuma, Tizimin		\$580,733.27	\$580,733.27	\$0.00	29/09/2023
1235-3	FAISMUN-096-OE-019-20	Construcción de electrificación en colonias Adolfo López Mateos, Santa Rosa de Lima y comisaría La Sierra		\$3,488,190.97	\$3,488,190.97	\$0.00	02/09/2023
1235-3	FAISMUN-096-VT-003-20	Construcción de calle de red o sistema de agua entubada en colonia Santo Domingo, Tizimin		\$2,270,984.99	\$2,270,984.99	\$0.00	15/06/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-004-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia Jacinto Canek, Tizimin		\$4,999,753.96	\$4,999,753.96	\$0.00	15/06/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-005-20	Construcción de espacio público multideportivo en colonia Sebastián Molas, Tizimin		\$3,079,807.18	\$3,079,807.18	\$0.00	15/06/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-009-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría La Sierra, Tizimin		\$3,603,726.43	\$4,375,256.33	-\$771,529.90	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-010-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría San Lorenzo Chiquilá, Tizimin		\$3,452,320.01	\$3,729,777.19	-\$277,457.18	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-011-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría Yohactun de Hidalgo, Tizimin		\$3,402,559.52	\$3,601,003.21	-\$198,443.69	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-012-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría El Edén, Tizimin		\$3,551,220.85	\$3,749,213.62	-\$197,992.77	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-006-20	Construcción de calles en Cenote Azul, Tizimin		\$870,594.43	\$870,594.43	\$0.00	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-007-20	Construcción de calles y red o sistema de agua entubada en colonias Dzonot Mezo y San Isidro Kancabdzonot, Tizimin		\$2,116,776.35	\$2,116,776.35	\$0.00	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-008-20	Construcción y rehabilitación de calles en comisaría Moctezuma, Tizimin		\$1,591,377.35	\$2,596,914.72	-\$1,005,537.37	02/09/2023
1235-4	MTY-096-OC-001-2023	Construcción de Hábitat para el Tapir en el Parque Zoológico "La Reina"		\$959,920.00	\$1,199,900.00	-\$239,980.00	15/10/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-013-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría Santa María, Tizimin		\$3,324,238.80	\$3,703,840.78	-\$379,601.98	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-015-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría Samaria, Tizimin		\$2,911,190.77	\$3,304,268.54	-\$393,077.77	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-016-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia San Jose Nabalám, Tizimin		\$3,034,728.06	\$3,442,992.43	-\$408,264.37	02/09/2023







Usr: Supervisor
 Rep: rptCedulaObrasTerminadas

MUNICIPIO DE TIZIMÍN ESTADO DE YUCATÁN

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y | 28/oct./2023
 hora de Impresión | 11:11 a. m.

CUENTA AL 5º NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACION (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-4	FAISMUN-096-OC-018-20	Construcción de guamiciones y banquetas en Tizimin		\$1,101,383.12	\$1,799,752.35	-\$698,369.23	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-001-20	Rehabilitación de calle y construcción de toma domiciliaria dentro de la vivienda o terreno en Dzonot Aké, Tizimín		\$3,437,365.89	\$3,437,365.89	\$0.00	15/06/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-002-20	Construcción de calle en colonia Santo Domingo, Tizimín		\$1,291,057.95	\$1,291,057.95	\$0.00	15/06/2023



 PRESIDENCIA MUNICIPAL Y TESORERÍA
 TIZIMÍN
 28/OCT/2023

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2023
11:10 a. m.

SUJETO: MUNICIPIO DE TIZIMÍN
CLAVE: 31
TITULAR: x
PERIODO/EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 3

CUENTA AL 5º NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR		SALDO A EJERCER			TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C
															4=2-3	6=1-D	1º MES (A)	2º MES (A)	3º MES (A)	
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-029	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 1)			\$0.00		\$1,353,740.04	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$406,122.01	\$0.00	\$406,122.01	\$1,353,740.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-030	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 2)			\$0.00		\$1,229,113.57	Licitación	Patrón Garrido Francisco Prudencio	\$368,734.07	\$0.00	\$368,734.07	\$1,229,113.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-031	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 3)			\$0.00		\$1,352,274.76	Licitación	Puc Sosa Jesus Alejandro - P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,274.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-032	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 4)			\$0.00		\$1,334,541.80	Licitación	RYO Peninsular SA de CV	\$400,362.54	\$0.00	\$400,362.54	\$1,334,541.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-033	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 5)			\$0.00		\$1,350,169.58	Licitación	Constructora VPMO S de RL de CV	\$405,050.87	\$0.00	\$405,050.87	\$1,350,169.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		FAISMUN-096-OC-034-2023	Construcción de sanitarios con biodigestores y cuarto para cocina en Tizimín			\$0.00		\$1,915,886.76	Licitación	Constructora VPMO S de RL de CV	\$574,766.03	\$0.00	\$574,766.03	\$1,915,886.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		FAISMUN-096-OE-019-2023	Construcción de electrificación en colonias Adolfo López Mateos, Santa Rosa de Lima y comisaria La Sierra			\$3,488,190.97		\$0.00	Licitación	Ek Dzul Federico	\$1,046,457.29	\$1,046,457.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		FAISMUN-096-VT-003-2023	Construcción de calle de red o sistema de agua entubada en colonia Santo Domingo, Tizimín			\$2,270,984.99		\$0.00	Licitación	RYO Peninsular SA de CV	\$681,295.49	\$681,295.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		FAISMUN-096-AP-020-2023	Construcción de red o sistema de agua entubada en comisaria Moctezuma, Tizimín			\$580,733.27		\$0.00	Licitación	Puc Sosa Jesus Alejandro - P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMÍN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMÍN
 28 OCT 2023

000052

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
 Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y | 28/oct./2023
 hora de Impresión | 11:10 a. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)	
													4=2-3	6=1-D				D= A+B+C		
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-004-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia Jacinto Canek, Tizimin			\$4,999,753.96		\$0.00	Licitación	Tanlah Construcciones y Edificaciones SA de CV	\$1,499,926.19	\$1,499,926.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-005-2023	Construcción de espacio público multideportivo en colonia Sebastián Molas, Tizimin			\$3,079,807.18		\$0.00	Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$923,942.15	\$923,942.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-009-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaria La Sierra, Tizimin			\$3,603,726.43		\$771,529.80	Licitación	Negocios Empresariales del Golfo SA de CV	\$1,312,576.90	\$1,081,117.93	\$231,458.97	\$771,529.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-010-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaria San Lorenzo Chiquilá, Tizimin			\$3,452,320.01		\$277,457.18	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$1,118,933.16	\$1,035,695.99	\$83,237.17	\$277,457.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-011-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaria Yohactun de Hidalgo, Tizimin			\$3,402,559.52		\$198,443.69	Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$1,080,300.98	\$1,020,767.85	\$59,533.11	\$198,443.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-012-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaria El Edén, Tizimin			\$3,551,220.85		\$197,992.77	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$1,124,764.08	\$1,065,366.24	\$59,397.84	\$197,992.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-013-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaria Santa María, Tizimin			\$3,324,236.80		\$379,601.98	Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$1,111,152.23	\$997,271.63	\$113,880.60	\$379,601.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-014-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaria Manuel Cepeda Peraza, Tizimin			\$0.00		\$3,699,418.39	Licitación	Desarrollo Inmobiliario Ajal SAPI de CV	\$1,109,825.51	\$0.00	\$1,109,825.51	\$3,699,418.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-015-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaria Samaria, Tizimin			\$2,911,190.77		\$393,077.77	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$891,280.58	\$873,357.21	\$117,923.35	\$393,077.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


 PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMIN
 2021 2024

000053

MUNICIPIO DE TIZIMÍN ESTADO DE YUCATAN

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2023
11:10 a. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
													4=2-3	6=1-D				D= A+B+C	
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-016-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia San Jose Nabalam, Tizimin			\$3,034,728.06	\$408,264.37	Licitación	Negocios Empresariales del Golfo SA de CV	\$1,032,897.73	\$910,418.42	\$122,479.31	\$408,264.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-017-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia Benito Juarez, Tizimin			\$0.00	\$3,520,028.09	Licitación	Desarrollo Inmobiliario Ajal SAPI de CV	\$1,056,008.42	\$0.00	\$1,056,008.42	\$3,520,028.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-018-2023	Construcción de guarniciones y banquetas en Tizimin			\$1,101,383.12	\$698,369.23	Licitación	RYO Peninsular SA de CV	\$539,925.71	\$330,414.93	\$209,510.78	\$698,369.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-021-2023	Rehabilitación de espacio multideportivo en colonia Nueva Esperanza, Tizimin			\$0.00	\$2,640,121.51	Licitación	Villafaña Martínez Felipe Andrés	\$792,036.45	\$0.00	\$792,036.45	\$2,640,121.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-024-2023	Construcción de guarniciones y banquetas en comisaría La Sierra, Tizimin			\$0.00	\$998,922.37	Licitación	Ramirez Sanchez Karime Nayelli	\$299,676.71	\$0.00	\$299,676.71	\$998,922.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-025-2023	Construcción de guarniciones y banquetas en comisaría San Juan Km 4, Tizimin			\$0.00	\$2,341,598.53	Licitación	MA y FT Servicios Multiples SA de CV	\$702,479.56	\$0.00	\$702,479.56	\$2,341,598.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-026-2023	Construcción de guarniciones y banquetas en comisaría Santa Elena, Tizimin			\$0.00	\$1,399,362.52	Licitación	Sosa Rojas Reyna Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,362.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-027-2023	Construcción de guarniciones y banquetas en comisarías San Hipólito y Luis Rosado Vega, Tizimin			\$0.00	\$1,699,727.57	Licitación	Ramirez Sanchez Karime Nayelli	\$509,918.27	\$0.00	\$509,918.27	\$1,699,727.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-006-2023	Construcción de calles en Cenote Azul, Tizimin			\$970,594.43	\$0.00	Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$261,178.33	\$261,178.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-007-2023	Construcción de calles y red o sistema de agua entubada en comisarías de Dzonot Mezo y San Isidro Kancabdzenot, Tizimin			\$2,116,776.35	\$0.00	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$635,032.91	\$635,032.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



000054

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2023
11:10 a. m.


CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
								4=2-3	6=1-D	D= A+B+C										
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-008-2023	Construcción y rehabilitación de calles en comisaría Moctezuma, Tizimin			\$1,591,377.35		\$1,005,537.37	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$779,074.42	\$477,413.20	\$301,661.22	\$1,005,537.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-022-2023	Construcción de calle en comisarías Popotnah y San José Conde, Tizimin			\$0.00		\$5,481,280.14	Licitación	Kuyoc Góngora Nazario	\$1,644,384.04	\$0.00	\$1,644,384.04	\$5,481,280.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-023-2023	Construcción de calle en comisaría Chan Cenote, Tizimin			\$0.00		\$4,082,701.88	Licitación	Kuyoc Góngora Nazario	\$1,224,810.56	\$0.00	\$1,224,810.56	\$4,082,701.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-028-2023	Construcción de calle en comisaría Tikancal, Tizimin			\$0.00		\$2,398,568.70	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398,568.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	26		MTY-096-OC-001-2023	Construcción de Hábitat para el Tapir en el Parque Zoológico "La Reina"			\$658,920.00		\$239,980.00	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-POZOS-035	Construcción de pozos de absorción en Tizimin			\$0.00		\$1,385,337.22	Licitación	Puc Sosa Jesus Alejandro - P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385,337.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-001-2023	Rehabilitación de calles y construcción de toma domiciliaria dentro de la vivienda o terreno en Dzonot Aké, Tizimin			\$3,437,365.89		\$0.00	Licitación	Kuyoc Góngora Nazario	\$923,183.95	\$923,183.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-002-2023	Construcción de calle en colonia Santo Domingo, Tizimin			\$1,291,057.95		\$0.00	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$387,317.39	\$387,317.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMIN
 28 OCT 2023

000055

INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS (CP-2)

	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN CUENTA PÚBLICA INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS (JULIO-SEPTIEMBRE 2023)		CP-2 <hr/> HOJA DE
--	--	---	-----------------------

PROGRAMA SUBPROGRAMA	No. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACION Y DESCRIPCION	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCION		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NUMERO	IMPORTE			FÍSICO	FINANCIERO
RECURSOS PROPIOS												
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL												
OBRAS EN PROCESO												

FAISMUN	FAISMUN-095-VT-008-2023	Construcción De Calle En Tizimin Localidad Moctezuma Asentamiento Moctezuma y Rehabilitación De Calle En Tizimin Localidad Moctezuma Asentamiento Moctezuma	\$ 2,744,013.73	\$ 2,744,013.73	\$ 2,596,914.72	Distribuidora Vector3 S.A. de C.V	FAISMUN-095-VT-008-2023	\$ 2,596,914.72	\$ 1,886,179.18	\$ 1,886,179.18	72.63%	72.63%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-009-2023	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad La Sierra Asentamiento La Sierra	\$ 4,375,526.90	\$ 4,375,526.90	\$ 4,375,266.33	NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V	FAISMUN-096-OC-009-2023	\$ 4,375,266.33	\$ 3,819,652.10	\$ 3,819,652.10	87.30%	87.30%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-010-2023	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad San Lorenzo Chiquila Asentamiento San Lorenzo Chiquila	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ 3,729,777.19	Constructora Prodiva S.A. DE C.V.	FAISMUN-096-OC-010-2023	\$ 3,729,777.19	\$ 3,520,676.49	\$ 3,520,676.49	94.36%	94.39%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-011-2023	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad Yohactun de Hidalgo Asentamiento Yohactun de Hidalgo	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ 3,601,003.21	Constructora VPMO S. de R.L. de C.V.	FAISMUN-096-OC-011-2023	\$ 3,601,003.21	\$ 3,462,092.63	\$ 3,462,092.63	96.14%	96.14%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-012-2023	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad El Eden Asentamiento al Eden	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ 3,749,213.62	Distribuidora Vector3 S.A. de C.V	FAISMUN-096-OC-012-2023	\$ 3,749,213.62	\$ 3,595,311.70	\$ 3,595,311.70	95.90%	95.90%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-013-2023	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad Santa Maria Asentamiento Santa Maria	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ 3,703,840.78	Constructora VPMO S. de R.L. de C.V.	FAISMUN-096-OC-013-2023	\$ 3,703,840.78	\$ 3,423,790.78	\$ 3,423,790.78	92.44%	92.44%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-014-2023	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad Manuel Cepeda Peraza Asentamiento Manuel Cepeda Peraza	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ 3,699,418.39	Desarrollo Inmobiliario AJAL S.A. P.I. DE C.V	FAISMUN-096-OC-014-2023	\$ 3,699,418.39	\$ 1,109,825.52	\$ 1,109,825.52	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-015-2023	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad Samaria Asentamiento Samaria	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ 3,304,268.54	Distribuidora Vector3 S.A. de C.V	FAISMUN-096-OC-015-2023	\$ 3,304,268.54	\$ 3,016,565.88	\$ 3,016,565.88	91.29%	91.29%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-016-2023	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento San Jose Nabelam	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ 3,442,992.43	NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V	FAISMUN-096-OC-016-2023	\$ 3,442,992.43	\$ 3,144,126.65	\$ 3,144,126.65	91.32%	91.32%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-017-2023	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Benito Juarez	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ 3,520,028.09	Desarrollo Inmobiliario AJAL S.A. P.I. DE C.V	FAISMUN-096-OC-017-2023	\$ 3,520,028.09	\$ 1,056,008.43	\$ 1,056,008.43	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-018-2023	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Tizimin Localidad Tizimin	\$ 1,816,091.36	\$ 1,816,091.36	\$ 1,769,752.35	Ryo Peninsular S.A. de C.V.	FAISMUN-096-OC-018-2023	\$ 1,769,752.35	\$ 1,131,731.22	\$ 1,131,731.22	62.88%	62.88%

FAISMUN	FAISMUN-096-OC-021-2023	Rehabilitación de Espacio Multideportivo en Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Nueva Esperanza	\$ 2,807,239.09	\$ 2,807,239.09	\$ 2,640,121.51	FELIPE ANDRES VILLAGRANA MARTINEZ	FAISMUN-096-OC-021-2023	\$ 2,640,121.51	\$ 792,036.45	\$ 792,036.45	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VT-022-2023	Construcción De Calle En Tizimin Localidad Popolnah Asentamiento Popolnah y San Jose Conde	\$ 5,485,000.33	\$ 5,485,000.33	\$ 5,481,280.14	Nazario Kuyoc Góngora	FAISMUN-096-VT-022-2023	\$ 5,481,280.14	\$ 1,644,384.04	\$ 1,644,384.04	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VT-023-2023	Construcción De Calle En Tizimin Localidad Chan Cenote Asentamiento Chan Cenote	\$ 4,085,074.62	\$ 4,085,074.62	\$ 4,082,701.88	Nazario Kuyoc Góngora	FAISMUN-096-VT-023-2023	\$ 4,082,701.88	\$ 1,224,810.56	\$ 1,224,810.56	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-024-2023	Construcción de guarniciones y banquetas en tizimin localidad la sierra asentamiento la sierra	\$ 1,012,618.69	\$ 1,012,618.69	\$ 968,922.37	Karime Nayelli Ramirez Sanchez	FAISMUN-096-OC-024-2023	\$ 968,922.37	\$ 299,676.71	\$ 299,676.71	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-025-2023	Construcción de guarniciones y banquetas en tizimin localidad san juan km4 asentamiento san juan km 4	\$ 2,379,392.71	\$ 2,379,392.71	\$ 2,341,598.53	MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	FAISMUN-096-OC-025-2023	\$ 2,341,598.53	\$ 702,479.56	\$ 702,479.56	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-026-2023	Construcción de guarniciones y banquetas en tizimin localidad santa elena asentamiento santa elena	\$ 1,431,224.87	\$ 1,431,224.87	\$ 1,399,362.52	Reyna Guadalupe Sosa Rojas	FAISMUN-096-OC-026-2023	\$ 1,399,362.52	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-027-2023	Construcción de guarniciones y banquetas en tizimin localidad san hipolito asentamiento san hipolito y Luis Rosado Vega	\$ 1,720,293.35	\$ 1,720,293.35	\$ 1,699,727.57	Karime Nayelli Ramirez Sanchez	FAISMUN-096-OC-027-2023	\$ 1,699,727.57	\$ 509,918.27	\$ 509,918.27	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VT-028-2023	Construcción De Calle En Tizimin Localidad Tixcanel Asentamiento Tixcanel	\$ 2,431,588.91	\$ 2,431,588.91	\$ 2,398,568.70	Constructora Prodiva S.A. DE C.V.	FAISMUN-096-VT-028-2023	\$ 2,398,568.70	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VIVIENDA-029-2023	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etap 1)	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,353,740.04	Distribuidora Vector3 S.A. de C.V	FAISMUN-096-VIVIENDA-029-2023	\$ 1,353,740.04	\$ 406,122.01	\$ 406,122.01	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VIVIENDA-030-2023	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etap 2)	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,229,113.57	Francisco Prudencio Patrón Garrido	FAISMUN-096-VIVIENDA-030-2023	\$ 1,229,113.57	\$ 368,734.07	\$ 368,734.07	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VIVIENDA-031-2023	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etap 3)	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,352,274.76	Jesus Alejandro Puc Sosa	FAISMUN-096-VIVIENDA-031-2023	\$ 1,352,274.76	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VIVIENDA-032-2023	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etap 4)	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,334,541.80	Ryo Peninsular S.A. de C.V.	FAISMUN-096-VIVIENDA-032-2023	\$ 1,334,541.80	\$ 400,362.54	\$ 400,362.54	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VIVIENDA-033-2023	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimin Localidad Tizimin (Etap 5)	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,350,169.58	Constructora VPMO S. de R.L. de C.V.	FAISMUN-096-VIVIENDA-033-2023	\$ 1,350,169.58	\$ 405,050.87	\$ 405,050.87	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-034-2023	Construcción de Sanitarios con Biodigestores en Tizimin Localidad Tizimin y Construcción de Cuarto para Cocina en Tizimin Localidad Tizimin	\$ 2,020,000.00	\$ 2,020,000.00	\$ 1,915,886.76	Constructora VPMO S. de R.L. de C.V.	FAISMUN-096-OC-034-2023	\$ 1,915,886.76	\$ 574,766.03	\$ 574,766.03	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-POZOS-035-2023	Construcción De Pozos De Absorción En Tizimin Localidad Tizimin	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,385,337.22	Jesus Alejandro Puc Sosa	FAISMUN-096-POZOS-035-2023	\$ 1,385,337.22	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
TOTAL			\$ 70,708,064.56	\$ 70,708,064.56	\$ 68,485,812.60			\$ 68,485,812.60	\$ 36,494,301.70	\$ 36,494,301.70		

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS TERMINADAS

FAISMUN	FAISMUN-096-VT-001-2023	Rehabilitación De Calle En Tizimin Localidad Dzonot Aké Asentamiento Dzonot Aké y Construcción De Tanti Dzonot Aké Dentro De La Vivienda O Terreno En Tizimin Localidad Dzonot Aké Asentamiento Dzonot Aké	\$ 3,079,313.49	\$ 3,079,313.49	\$ 3,437,365.89	Nazario Kuyoc Góngora	FAISMUN-096-VT-001-2023	\$ 3,437,365.89	\$ 3,437,365.89	\$ 3,437,365.89	100.00%	100.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VT-002-2023	Construcción De Calle En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Santo Domingo	\$ 1,309,412.13	\$ 1,309,412.13	\$ 1,291,057.95	Distribuidora Vector3 S.A. de C.V	FAISMUN-096-VT-002-2023	\$ 1,291,057.95	\$ 1,291,057.95	\$ 1,291,057.95	100.00%	100.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VT-003-2023	Construcción De Calle En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Santo Domingo y Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Santo Domingo	\$ 2,288,831.26	\$ 2,288,831.26	\$ 2,270,984.99	Ryo Peninsular S.A. de C.V.	FAISMUN-096-VT-003-2023	\$ 2,270,984.99	\$ 2,270,984.99	\$ 2,270,984.99	100.00%	100.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-005-2023	Construcción De Espacio Público Multideportivo En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Sebastián Molas	\$ 3,104,097.48	\$ 3,104,097.48	\$ 3,079,807.18	Constructora VPMO S. de R.L. de C.V.	FAISMUN-096-OC-005-2023	\$ 3,079,807.18	\$ 3,079,807.18	\$ 3,079,807.18	100.00%	100.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VT-006-2023	Construcción De Calle En Tizimin Localidad Cenote Azul Asentamiento Cenote Azul	\$ 1,298,157.68	\$ 1,298,157.68	\$ 870,594.43	Constructora VPMO S. de R.L. de C.V.	FAISMUN-096-VT-006-2023	\$ 870,594.43	\$ 870,594.43	\$ 870,594.43	100.00%	100.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-AP-020-2023	Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Moctezuma Asentamiento Moctezuma	\$ 580,833.27	\$ 580,833.27	\$ 580,733.27	JESUS ALEJANDRO PUC SOSA	FAISMUN-096-AP-020-2023	\$ 580,733.27	\$ 580,733.27	\$ 580,733.27	100.00%	100.00%

000057

FAISMUN	FAISMUN-096-OC-004-2023	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Jacinto Canek	\$ 5,489,388.09	\$ 5,489,388.09	\$ 4,999,753.96	Tanlah Construcciones y Edificaciones S.A DE C.V.	FAISMUN-096-OC-004-2023	\$ 4,999,753.96	\$ 4,999,753.96	\$ 4,999,753.96	100.00%	100.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-OE-019-2023	Construcción De Electrificación En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Adolfo López Mateos, Santa Rosa de Lima y la Sierra	\$ 3,491,639.74	\$ 3,491,639.74	\$ 3,488,190.97	Federico Ek Dzul	FAISMUN-096-OE-019-2023	\$ 3,488,190.97	\$ 3,488,190.97	\$ 3,488,190.97	100.00%	100.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VT-007-2023	Construcción De Calle En Tizimin Localidad Dzonot Mezo Asentamiento Dzonot Mezo y San Isidro Kancabdzonot y Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimin Localidad Dzonot Mezo Asentamiento Dzonot Mezo	\$ 2,139,225.19	\$ 2,139,225.19	\$ 2,116,776.35	Constructora Prodiva S.A. DE C.V.	FAISMUN-096-VT-007-2023	\$ 2,116,776.35	\$ 2,116,776.35	\$ 2,116,776.35	100.00%	100.00%
		TOTAL	\$ 22,780,898.33	\$ 22,780,898.33	\$ 22,135,264.99			\$ 22,135,264.99	\$ 22,135,264.99	\$ 22,135,264.99		
OTROS												
OBRAS EN PROCESO												
OBRAS TERMINADAS												
TOTAL			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -		
GRAN TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 70,708,064.56	\$ 70,708,064.56	\$ 68,485,812.60			\$ 68,485,812.60	\$ 36,494,301.70	\$ 36,494,301.70		
GRAN TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 22,780,898.33	\$ 22,780,898.33	\$ 22,135,264.99			\$ 22,135,264.99	\$ 22,135,264.99	\$ 22,135,264.99		

C. PEDRO FRANCISCO COUOH SUASTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.E. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ VARGÜEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. EDGAR ROLANDO CORONADO FEBLES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



TIZIMÍN
DESTINO DE TODOS
2021 - 2024

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO**



000058