



Usr: Supervisor
Rep: rptCedulaObraTerminadas

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATÁN**

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024
12:06 p. m.

SUJETO: MUNICIPIO DE TIZIMÍN
CLAVE: 31
TITULAR: x
PERIODO/EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACION (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-1	FAISMUN-096-VIVIENDA-	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 1)		\$1,353,740.04	\$1,353,740.04	\$0.00	11/11/2023
1235-1	FAISMUN-096-VIVIENDA-	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 2)		\$1,229,113.57	\$1,229,113.57	\$0.00	11/11/2023
1235-1	FAISMUN-096-VIVIENDA-	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 3)		\$1,352,274.76	\$1,352,274.76	\$0.00	11/11/2023
1235-1	FAISMUN-096-VIVIENDA-	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 4)		\$1,334,541.80	\$1,334,541.80	\$0.00	11/11/2023
1235-1	FAISMUN-096-VIVIENDA-	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 5)		\$1,350,169.58	\$1,350,169.58	\$0.00	11/11/2023
1235-1	FAISMUN-096-VIVIENDA-	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 6)		\$2,622,912.94	\$4,185,546.89	-\$1,562,633.95	31/12/2023
1235-1	FAISMUN-096-VIVIENDA-	Construcción de cuarto dormitorio en Yaxcheku		\$1,301,885.42	\$1,301,885.42	\$0.00	27/12/2023
1235-1	FAISMUN-096-VIVIENDA-	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 7)		\$3,127,541.06	\$3,127,541.06	\$0.00	27/12/2023
1235-1	FAISMUN-096-VIVIENDA-	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 7)		\$750,609.84	\$750,609.84	\$0.00	26/12/2023
1235-1	FAISMUN-096-VIVIENDA-	Construcción de cuarto dormitorio en Santa Clara Dzibalku y Xpanhatoro		\$2,021,549.01	\$2,987,699.59	-\$966,150.58	31/12/2023
1235-1	FAISMUN-096-VIVIENDA-	Construcción de cuarto dormitorio en Sucopo		\$1,945,575.22	\$1,945,575.22	\$0.00	27/12/2023
1235-1	FAISMUN-096-VIVIENDA-	Construcción de cuarto dormitorio en Colonia Yucatán y San Isidro Km 14		\$2,621,641.70	\$4,183,492.23	-\$1,561,850.53	31/12/2023
1235-1	FAISMUN-096-VIVIENDA-	Construcción de cuarto dormitorio en Yohactun de Hidalgo y Nuevo Ejido		\$1,947,221.21	\$1,947,221.21	\$0.00	27/12/2023
1235-2	FAISMUN-096-OC-034-20	Construcción de sanitarios con biodigestores y cuarto para cocina en Tizimín		\$1,915,886.76	\$1,915,886.76	\$0.00	11/11/2023
1235-3	FAISMUN-096-AP-020-20:	Construcción de red o sistema de agua entubada en comisaría Moctezuma, Tizimín		\$580,733.27	\$580,733.27	\$0.00	29/09/2023
1235-3	FAISMUN-096-AP-050-20:	Construcción de red o sistema de agua entubada en comisaría El Cuyo		\$2,920,814.02	\$3,567,001.40	-\$646,187.38	31/12/2023
1235-3	FAISMUN-096-OE-019-20	Construcción de electrificación en colonias Adolfo López Mateos, Santa Rosa de Lima y comisaría La Sierra		\$3,488,190.97	\$3,488,190.97	\$0.00	02/09/2023
1235-3	FAISMUN-096-OE-036-20	Construcción de electrificación en colonia 8 Calles		\$1,983,913.78	\$1,983,913.78	\$0.00	01/12/2023



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

000051



Usr: Supervisor
Rep: rptCedulaObras Terminadas

MUNICIPIO DE TIZIMÍN ESTADO DE YUCATAN

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y 05/mar./2024

hora de Impresión 12:06 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACIÓN (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-3	FAISMUN-096-OE-036-20	Construcción de electrificación en colonia 8 Calles		\$495,978.00	\$495,978.00	\$0.00	26/12/2023
1235-3	FAISMUN-096-OE-051-20	Construcción de electrificación en colonias CNC, Adolfo Lopez Mateos y Benito Juarez		\$5,852,874.90	\$5,886,583.64	-\$33,708.74	31/12/2023
1235-3	FAISMUN-096-VT-003-20	Construcción de calle de red o sistema de agua entubada en colonia Santo Domingo, Tizimin		\$2,270,984.99	\$2,270,984.99	\$0.00	15/06/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-004-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia Jacinto Canek, Tizimin		\$4,999,753.96	\$4,999,753.96	\$0.00	15/06/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-004-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia Jacinto Canek, Tizimin		\$480,060.47	\$480,060.47	\$0.00	20/10/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-005-20	Construcción de espacio público multideportivo en colonia Sebastián Molas, Tizimin		\$3,079,807.18	\$3,079,807.18	\$0.00	15/06/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-005-20	Construcción de espacio público multideportivo en colonia Sebastián Molas, Tizimin		\$702,717.82	\$702,717.82	\$0.00	15/12/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-009-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría La Sierra, Tizimin		\$4,375,256.33	\$4,375,256.33	\$0.00	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-010-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría San Lorenzo Chiquilá, Tizimin		\$3,729,777.19	\$3,729,777.19	\$0.00	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-023-20	Construcción de calle en comisaría Chan Cenote, Tizimin		\$524,242.34	\$524,242.34	\$0.00	10/12/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-028-20	Construcción de calle en comisaría Tixcancal, Tizimin		\$2,398,568.70	\$2,398,568.70	\$0.00	11/11/2023
1235-4	MTY-096-OC-001-2023	Construcción de Hábitat para el Tapir en el Parque Zoológico "La Reina"		\$1,199,900.00	\$1,199,900.00	\$0.00	15/10/2023
1235-4	MTY-096-OC-002-2023	Mejoramiento de la Imagen Urbana y Espacio Público de Tizimin		\$8,926,178.32	\$52,964,345.62	-\$44,038,167.30	25/12/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-007-20	Construcción de calles y red o sistema de agua entubada en comisarías de Dzonot Mezo y San Isidro Kancabdzonot, Tizimin		\$2,116,776.35	\$2,116,776.35	\$0.00	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-007-20	Construcción de calles y red o sistema de agua entubada en comisarías de Dzonot Mezo y San Isidro Kancabdzonot, Tizimin		\$529,194.09	\$529,194.09	\$0.00	25/10/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-008-20	Construcción y rehabilitación de calles en comisaría Moctezuma, Tizimin		\$2,596,914.72	\$2,596,914.72	\$0.00	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-022-20	Construcción de calle en comisarías Popolnah y San José Conde, Tizimin		\$5,481,280.14	\$5,481,280.14	\$0.00	21/10/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-022-20	Construcción de calle en comisarías Popolnah y San José Conde, Tizimin		\$809,675.34	\$809,675.34	\$0.00	12/12/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-023-20	Construcción de calle en comisaría Chan Cenote, Tizimin		\$4,082,701.88	\$4,082,701.88	\$0.00	11/11/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-027-20	Construcción de guarniciones y banquetas en comisarías San Hipólito y Luis Rosado Vega, Tizimin		\$712,760.12	\$1,699,727.57	-\$986,967.45	11/11/2023
1235-4	FAISMUN-096-POZOS-03	Construcción de pozos de absorción en Tizimin		\$1,385,337.22	\$1,385,337.22	\$0.00	11/11/2023



000052



Usr: Supervisor
Rep: rptCedulaObrasTerminadas

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATÁN**

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y 05/mar./2024

hora de Impresión 12:06 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACIÓN (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-4	FAISMUN-096-VT-001-20	Rehabilitación de calle y construcción de toma domiciliaria dentro de la vivienda o terreno en Dzonot Aké, Tizimín		\$3,437,365.89	\$3,437,365.89	\$0.00	15/06/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-002-20	Construcción de calle en colonia Santo Domingo, Tizimín		\$1,291,057.95	\$1,291,057.95	\$0.00	15/06/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-002-20	Construcción de calle en colonia Santo Domingo, Tizimín		\$322,302.02	\$322,302.02	\$0.00	20/10/2023
1235-4	FAISMUN-096-VT-006-20	Construcción de calles en Cenote Azul, Tizimín		\$870,594.43	\$870,594.43	\$0.00	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-016-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia San Jose Nabalám, Tizimín		\$171,101.16	\$171,101.16	\$0.00	15/12/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-017-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia Benito Juarez, Tizimín		\$2,550,766.80	\$3,520,028.09	-\$969,261.29	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-018-20	Construcción de guarniciones y banquetas en Tizimín		\$1,423,875.43	\$1,890,048.99	-\$466,173.56	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-024-20	Construcción de guarniciones y banquetas en comisaría La Sierra, Tizimín		\$374,742.56	\$998,922.37	-\$624,179.81	11/11/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-025-20	Construcción de guarniciones y banquetas en comisaría San Juan Km 4, Tizimín		\$936,639.41	\$2,341,598.53	-\$1,404,959.12	11/11/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-026-20	Construcción de guarniciones y banquetas en comisaría Santa Elena, Tizimín		\$727,516.72	\$1,399,362.52	-\$671,845.80	11/11/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-011-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría Yohactun de Hidalgo, Tizimín		\$3,601,003.21	\$3,601,003.21	\$0.00	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-012-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría El Edén, Tizimín		\$3,749,213.62	\$3,749,213.62	\$0.00	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-013-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría Santa María, Tizimín		\$3,703,840.78	\$3,703,840.78	\$0.00	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-014-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría Manuel Cepeda Peraza, Tizimín		\$3,699,418.39	\$3,699,418.39	\$0.00	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-015-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría Samaria, Tizimín		\$3,304,268.54	\$3,304,268.54	\$0.00	02/09/2023
1235-4	FAISMUN-096-OC-016-20	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia San Jose Nabalám, Tizimín		\$3,442,992.43	\$3,442,992.43	\$0.00	02/09/2023


 PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMÍN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMÍN
 SISTEMA DE EJERCICIO 2021-2024

000053



Usu: Supervisor
 Rep: rptCedulaObrasTerminadas

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024
 12:06 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACIÓN (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
-----------------------	-------------	--------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMIN
 GESTIÓN DE IMPUESTOS 2021 - 2024

000054

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024
12:05 p. m.

SUJETO: MUNICIPIO DE TIZIMÍN
CLAVE: 31
TITULAR: x
PERIODO/EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRES ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR			SALDO A EJERCER (6)	TOTAL PAGADO (D)		
															4=2-3	6=1-D	1° MES (A)		2° MES (A)	3° MES (A)	D= A+B+C
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-029	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 1)			\$0.00	\$1,353,740.04		Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$406,122.01	\$406,122.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,366...	\$289,379.18	\$1,353,740.04	
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-030	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 2)			\$0.00	\$1,229,113.57		Licitación	Patrón Garrido Francisco Prudencio	\$368,734.07	\$368,734.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,019.76	\$637,093.81	\$1,229,113.57	
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-031	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 3)			\$0.00	\$1,352,274.76		Licitación	Puc Sosa Jesus Alejandro - C	\$405,682.43	\$405,682.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,916.66	\$554,358.10	\$1,352,274.76	
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-032	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 4)			\$0.00	\$1,334,541.80		Licitación	RYO Peninsular SA de CV	\$400,362.54	\$400,362.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,553.01	\$509,868.79	\$1,334,541.80	
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-033	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 5)			\$0.00	\$1,350,169.58		Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$405,050.87	\$405,050.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,550...	\$288,619.20	\$1,350,169.58	
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-037	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 6)			\$0.00	\$4,185,546.89		Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$1,012,632.32	\$786,873.88	\$225,758.44	\$1,562,633.95	\$0.00	\$0.00	\$2,622,912...	\$2,622,912.94	
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-038	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 7)			\$0.00	\$3,127,541.06		Licitación	Grupo Creativo y Desarrollo Empresarial Coppola SA de CV	\$938,262.32	\$938,262.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127,541...	\$3,127,541.06	
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-038A	Construcción de cuarto dormitorio en Tizimín (Etapa 7)			\$0.00	\$750,609.84		Licitación	Grupo Creativo y Desarrollo Empresarial Coppola SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,609.84	\$750,609.84	
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-039	Construcción de cuarto dormitorio en Dzonot Carretero			\$0.00	\$5,079,292.48		Licitación	Desarrollo Inmobiliario Ajal SAPI de CV	\$1,523,787.74	\$0.00	\$1,523,787.74	\$5,079,292.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-040	Construcción de cuarto dormitorio en Santa Clara Dzibalku y Xpanhatoro			\$0.00	\$2,887,699.59		Licitación	Urbes SA de CV	\$779,399.90	\$609,464.70	\$172,935.20	\$968,150.58	\$0.00	\$0.00	\$2,021,549...	\$2,021,549.01	
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-041	Construcción de cuarto dormitorio en Sucope			\$0.00	\$1,945,575.22		Licitación	Grupo Creativo y Desarrollo Empresarial Coppola SA de CV	\$583,672.57	\$583,672.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945,575...	\$1,945,575.22	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MUNICIPAL TIZIMÍN
 05 MAR 2024

000055

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024
12:05 p. m.

CUENTA AL 5º NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1º MES (A)	2º MES (A)	3º MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-042	Construcción de cuarto dormitorio en El Cuyo			\$0.00		\$1,904,984.03	Licitación	Cervera Morales Lilliana del Socorro	\$571,489.21	\$0.00	\$571,489.21	\$1,904,984.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-043	Construcción de cuarto dormitorio en Colonia Yucalán y San Isidro Km 14			\$0.00		\$4,183,492.23	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$1,012,135.22	\$786,492.51	\$225,642.71	\$1,561,850.53	\$0.00	\$0.00	\$2,621,641...	\$2,621,641.70
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-044	Construcción de cuarto dormitorio en La Libertad y Santa Ana			\$0.00		\$1,249,913.23	Licitación	Oy Arceo Juan David	\$374,973.97	\$0.00	\$374,973.97	\$1,249,913.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-045	Construcción de cuarto dormitorio en Dzonot Box, Xmakulan y San Miguel			\$0.00		\$1,904,205.07	Licitación	Martínez Ix Johnny Roberto	\$571,261.52	\$0.00	\$571,261.52	\$1,904,205.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-046	Construcción de cuarto dormitorio en Dzonot Tigre y Dzonot Ake			\$0.00		\$1,904,943.87	Licitación	Gomez Sulu Alberto de Jesus	\$571,483.16	\$0.00	\$571,483.16	\$1,904,943.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-047	Construcción de cuarto dormitorio en Yohactun de Hidalgo y Nuevo Ejido			\$0.00		\$1,947,221.21	Licitación	Grupo Creativo y Desarrollo Empresarial Coppola SA de CV	\$584,166.36	\$584,166.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947,221...	\$1,947,221.21
1235-1	1	25		FAISMUN-096-VIVIENDA-048	Construcción de cuarto dormitorio en Yaxcheku			\$0.00		\$1,301,885.42	Licitación	Negocios Empresariales del Golfo SA de CV	\$390,565.63	\$390,565.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,885...	\$1,301,885.42
1235-2	1	25		FAISMUN-096-CC-034-2023	Construcción de sanitarios con biodigestores y cuarto para cocina en Tizimin			\$0.00		\$1,915,886.76	Licitación	Constructora VPMO S de RL de CV	\$574,766.03	\$574,766.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,886...	\$1,915,886.76
1235-2	1	25		FAISMUN-096-SAN-052-2023	Construcción de sanitarios con biodigestores en colonias Santa Cruz, Santa Rita, Centro y Santa Rosa de Lima, Tizimin			\$0.00		\$539,750.03	Licitación	Puc Sosa Jesus Alejandro - C	\$269,875.02	\$0.00	\$269,875.02	\$539,750.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		FAISMUN-096-OE-019-2023	Construcción de electrificación en colonias Adolfo López Mateos, Santa Rosa de Lima y comisaría La Sierra			\$3,488,190.97		\$0.00	Licitación	Ek Dzul Federico	\$1,048,457.29	\$1,048,457.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		FAISMUN-096-OE-036-2023	Construcción de electrificación en colonia 8 Calles			\$0.00		\$1,983,913.78	Licitación	Ek Dzul Federico	\$595,174.13	\$595,174.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,247...	\$305,666.66	\$1,983,913.78
1235-3	1	25		FAISMUN-096-OE-036-2023-A	Construcción de electrificación en colonia 8 Calles			\$0.00		\$495,978.00	Licitación	Ek Dzul Federico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,978.00	\$495,978.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN YUCATAN
 05 MAR 2024

000056

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024
12:05 p. m.

CUENTA AL 5º NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRES ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1º MES (A)	2º MES (A)	3º MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C	
1235-3	1	25		FAISMUN-096-0E-051-2023	Construcción de electrificación en colonias CNC, Adolfo Lopez Mateos y Benito Juárez			\$0.00		\$5,886,583.64	Licitación	Ek Dzul Federico	\$1,765,975.09	\$1,765,862.48	\$10,112.61	\$33,708.74	\$0.00	\$0.00	\$5,852,874.00	\$5,852,874.90	
1235-3	1	25		FAISMUN-096-VT-003-2023	Construcción de calle de red o sistema de agua entubada en colonia Santo Domingo, Tizimín			\$2,270,984.99		\$0.00	Licitación	RYO Peninsular SA de CV	\$681,295.49	\$681,295.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-3	1	25		FAISMUN-096-AP-020-2023	Construcción de red o sistema de agua entubada en comisaría Moctezuma, Tizimín			\$580,733.27		\$0.00	Licitación	Puc Sosa Jesus Alejandro - C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-3	1	25		FAISMUN-096-AP-050-2023	Construcción de red o sistema de agua entubada en comisaría El Cuyo			\$0.00		\$3,557,001.40	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$1,070,100.42	\$876,244.21	\$193,856.21	\$646,187.38	\$0.00	\$0.00	\$2,920,814.00	\$2,920,814.02	
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-004-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia Jacinto Canek, Tizimín			\$4,999,753.96		\$0.00	Licitación	Tanlah Construcciones y Edificaciones SA de CV	\$1,499,926.19	\$1,499,926.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-004-2023-A	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia Jacinto Canek, Tizimín			\$0.00		\$480,090.47	Licitación	Tanlah Construcciones y Edificaciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,060.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,060.47
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-005-2023	Construcción de espacio público multideportivo en colonia Sebastián Molas, Tizimín			\$3,079,807.18		\$0.00	Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$923,942.15	\$923,942.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-005-2023-A	Construcción de espacio público multideportivo en colonia Sebastián Molas, Tizimín			\$0.00		\$702,717.82	Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,717.82	\$702,717.82
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-009-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría La Sierra, Tizimín			\$3,603,726.43		\$771,529.90	Licitación	Negocios Empresariales del Golfo SA de CV	\$1,312,576.90	\$1,312,576.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,529.90	\$0.00	\$771,529.90	
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-010-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría San Lorenzo Chiquilá, Tizimín			\$3,452,320.01		\$277,457.18	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$1,118,933.16	\$1,118,933.16	\$0.00	\$0.00	\$277,457.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,457.18

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENTE MUNICIPAL TIZIMÍN
 TRESORERÍA MUNICIPAL TIZIMÍN
 2021 - 2024

000057

MUNICIPIO DE TIZIMÍN ESTADO DE YUCATAN

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024
12:05 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C
								4=2-3	6=1-D										
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-011-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría Yohactun de Hidalgo, Tizimín			\$3,402,559.52	\$198,443.89	Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$1,080,300.96	\$1,080,300.96	\$0.00	\$0.00	\$198,443.69	\$0.00	\$0.00	\$198,443.69
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-012-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría El Edén, Tizimín			\$3,551,220.85	\$197,992.77	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$1,124,764.08	\$1,124,764.08	\$0.00	\$0.00	\$197,992.77	\$0.00	\$0.00	\$197,992.77
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-013-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría Santa María, Tizimín			\$3,324,238.80	\$379,601.98	Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$1,111,152.23	\$1,111,152.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,601.98	\$0.00	\$379,601.98
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-014-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría Manuel Cepeda Peraza, Tizimín			\$0.00	\$3,699,418.39	Licitación	Desarrollo Inmobiliario Ajal SAPI de CV	\$1,109,825.51	\$1,109,825.51	\$0.00	\$0.00	\$2,123,743...	\$0.00	\$1,575,675...	\$3,699,418.39
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-015-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en comisaría Samaria, Tizimín			\$2,911,190.77	\$393,077.77	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$991,280.56	\$991,280.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,077.77	\$0.00	\$393,077.77
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-016-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia San Jose Nabalán, Tizimín			\$3,034,728.06	\$408,264.37	Licitación	Negocios Empresariales del Golfo SA de CV	\$1,032,897.73	\$1,032,897.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,264.37	\$0.00	\$408,264.37
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-016-2023-A	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia San Jose Nabalán, Tizimín			\$0.00	\$171,101.16	Licitación	Negocios Empresariales del Golfo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,101.16	\$171,101.16
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-017-2023	Construcción de techado en espacio multideportivo en colonia Benito Juárez, Tizimín			\$0.00	\$3,520,028.09	Licitación	Desarrollo Inmobiliario Ajal SAPI de CV	\$1,056,008.42	\$765,230.04	\$290,778.38	\$969,261.29	\$1,840,350...	\$0.00	\$710,415.90	\$2,550,766.80
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-018-2023	Construcción de guarniciones y banquetas en Tizimín			\$1,101,383.12	\$788,665.87	Licitación	RYO Peninsular SA de CV	\$539,925.71	\$427,162.64	\$112,763.07	\$466,173.56	\$211,877.67	\$0.00	\$110,614.64	\$322,492.31

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

000058

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024
12:05 p. m.

CUENTA AL 5º NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1º MES (A)	2º MES (A)	3º MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
													4=2-3	6=1-D				D= A+B+C	
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-021-2023	Rehabilitación de espacio multideportivo en colonia Nueva Esperanza, Tizimin			\$0.00	\$2,640,121.51	\$0.00	Licitación	Villafaña Martínez Felipe Andrés	\$792,036.45	\$0.00	\$2,640,121.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-024-2023	Construcción de guarimiones y banquetas en comisaría La Sierra, Tizimin			\$0.00	\$996,922.37	\$0.00	Licitación	Ramirez Sanchez Karime Nayelli	\$299,676.71	\$112,422.77	\$624,179.81	\$0.00	\$0.00	\$374,742.56	\$374,742.56
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-025-2023	Construcción de guarimiones y banquetas en comisaría San Juan Km 4, Tizimin			\$0.00	\$2,341,596.53	\$0.00	Licitación	MA y FT Servicios Multiples SA de CV	\$702,478.56	\$280,991.82	\$1,404,859.12	\$0.00	\$0.00	\$836,639.41	\$936,639.41
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-026-2023	Construcción de guarimiones y banquetas en comisaría Santa Elena, Tizimin			\$0.00	\$1,399,362.52	\$0.00	Licitación	Sosa Rojas Reyna Guadalupe	\$419,808.76	\$218,255.02	\$671,845.80	\$0.00	\$0.00	\$727,516.72	\$727,516.72
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-027-2023	Construcción de guarimiones y banquetas en comisarias San Hipólito y Luis Rosado Vega, Tizimin			\$0.00	\$1,699,727.57	\$0.00	Licitación	Ramirez Sanchez Karime Nayelli	\$509,918.27	\$213,828.03	\$986,867.45	\$0.00	\$0.00	\$712,760.12	\$712,760.12
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-001-2023	Rehabilitación de calle y construcción de toma domiciliaria dentro de la vivienda o terreno en Dzonot Aké, Tizimin			\$3,437,365.89	\$0.00	\$0.00	Licitación	Kuyoc Góngora Nazario	\$923,183.95	\$923,183.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-002-2023	Construcción de calle en colonia Santo Domingo, Tizimin			\$1,291,057.95	\$0.00	\$0.00	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$387,317.39	\$387,317.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-002-2023-A	Construcción de calle en colonia Santo Domingo, Tizimin			\$0.00	\$322,302.02	\$0.00	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,302.02	\$0.00	\$0.00	\$322,302.02
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-006-2023	Construcción de calles en Cenote Azul, Tizimin			\$870,594.43	\$0.00	\$0.00	Licitación	Constructora VPMS de RL de CV	\$261,178.33	\$261,178.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-007-2023	Construcción de calles y red o sistema de agua entubada en comisarias de Dzonot Mezo y San Isidro Kancabdzonot, Tizimin			\$2,116,776.35	\$0.00	\$0.00	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$635,032.91	\$635,032.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMÍN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 TIZIMÍN
 FEBRERO DE 2024

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

000059

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024
12:05 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN OBRA	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C	
														4=2-3	6=1-D						
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-007-2023-A	Construcción de calles y red o sistema de agua entubada en comisarías de Dzonot Mezo y San Isidro Kancabdzonot, Tizimin			\$0.00		\$529,194.09	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,194.09	\$0.00	\$0.00	\$529,194.09	
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-008-2023	Construcción y rehabilitación de calles en comisarías Moctezuma, Tizimin			\$1,591,377.35		\$1,005,537.37	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$779,074.42	\$779,074.42	\$0.00	\$0.00	\$1,005,537...	\$0.00	\$0.00	\$1,005,537.37	
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-022-2023	Construcción de calle en comisarías Popolnah y San José Conde, Tizimin			\$0.00		\$5,481,280.14	Licitación	Kuyoc Góngora Nazario	\$1,644,384.04	\$1,644,384.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,481,280...	\$5,481,280.14	
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-022-2023-A	Construcción de calle en comisarías Popolnah y San José Conde, Tizimin			\$0.00		\$809,675.34	Licitación	Kuyoc Góngora Nazario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,675.34	\$809,675.34	
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-023-2023	Construcción de calle en comisarías Chan Cenote, Tizimin			\$0.00		\$4,082,701.88	Licitación	Kuyoc Góngora Nazario	\$1,224,810.56	\$1,224,810.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082,701...	\$4,082,701.88	
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-023-2023-A	Construcción de calle en comisarías Chan Cenote, Tizimin			\$0.00		\$524,242.34	Licitación	Kuyoc Góngora Nazario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,242.34	\$524,242.34	
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-026-2023	Construcción de calle en comisarías Tixcanal, Tizimin			\$0.00		\$2,398,568.70	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$719,570.61	\$719,570.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398,568...	\$2,398,568.70	
1235-4	1	26		MTY-096-OC-001-2023	Construcción de Hábitat para el Tapir en el Parque Zoológico "La Reina"			\$959,920.00		\$239,980.00	Licitación	Distribuidora Vector 3 SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,980.00	\$239,980.00	
1235-4	1	26		MTY-096-OC-002-2023	Mejoramiento de la Imagen Urbana y Espacio Público de Tizimin			\$0.00		\$52,964,345.62	Licitación	Industrial Inmobiliaria del Sureste SA de CV	\$15,889,303.68	\$2,677,853.49	\$13,211,450.19	\$44,038,167.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,926,178...	\$8,926,178.32
1235-4	1	26		MTY-096-OC-003-2023	Construcción de Gradas Techadas, Baños y Rehabilitación de Casetas de Jugadores en el Campo de Fútbol de Sucopo			\$0.00		\$2,158,876.33	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN
 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA TIZIMIN
 ESTADO DE YUCATAN 2021-2024

090000



Usr: Supervisor
Rep: rptCedulaObjetoEnProceso

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATÁN
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024
12:05 p. m.



CUENTA AL 5º NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1º MES (A)	2º MES (A)	3º MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
1235-4	1	25		FAISMUN-096-POZOS-035	Construcción de pozos de absorción en Tizimin			\$0.00		\$1,385,337.22	Licitación	Puc Sosa Jesus Alejandro - C	\$415,601.16	\$415,601.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,823.05	\$842,514.17	\$1,385,337.22
1235-4	1	25		FAISMUN-098-OC-019-2023	Rehabilitación de espacio multideportivo en Popolnah, Tizimin			\$0.00		\$2,998,775.08	Licitación	Novesc Construccions Riviera SA de CV	\$899,632.52	\$0.00	\$899,632.52	\$2,998,775.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMIN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA TIZIMIN
 Presidencia Municipal Tizimin
 Dirección de Finanzas y Tesorería Tizimin
 2021 - 2024

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

000061

INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS (CP-2)

		AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATÁN CUENTA PÚBLICA INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS (OCTUBRE-DICIEMBRE 2023)								CP-2 HOJA DE	
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	-----------------	--

PROGRAMA SUBPROGRAMA	No. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACION Y DESCRIPCION	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCION		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NUMERO	IMPORTE			FISICO	FINANCIERO

RECURSOS PROPIOS												

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBRAS TERMINADAS												
GOB ESTADO	MTY-096-OC-001-2023	Construcción de hábitat para el Tapir en el parque zoológico la reina de Tizimín, Yucatán	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,999,900.00	DISTRIBUIDORA VECTOR 3 SA DE CV	MTY-096-OC-001-2023	\$ 1,199,900.00	\$ 1,199,900.00	\$ 1,199,900.00	100.00%	100.00%
			\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,999,900.00	TOTAL		\$ 1,199,900.00	\$ 1,199,900.00	\$ 1,199,900.00		
OBRAS EN PROCESO												
GOB ESTADO	MTY-096-OC-002-2023	Mejoramiento de la Imagen Urbana y Espacio Público de Tizimín, Yucatán	\$ 53,000,000.00	\$ 53,000,000.00	\$ 52,964,345.62	INDUSTRIAL INMOBILIARIA SURESTE S.A. DE C.V.	MTY-096-OC-002-2023	\$ 52,964,345.62	\$ 22,091,458.63	\$ 22,091,458.63	41.71%	41.71%
TOTAL			\$ 53,000,000.00	\$ 53,000,000.00	\$ 52,964,345.62	TOTAL		\$ 52,964,345.62	\$ 22,091,458.63	\$ 22,091,458.63		

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS EN PROCESO

FAISMUN	FAISMUN-096-OC-017-2023	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimín Localidad Tizimín Asentamiento Benito Juárez	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ 3,520,028.09	Desarrollo Inmobiliario AJAL S.A. P.I. DE C.V.	FAISMUN-096-OC-017-2023	\$ 3,520,028.09	\$ 2,841,545.18	\$ 2,841,545.18	80.73%	80.73%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-018-2023	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Tizimín Localidad Tizimín	\$ 1,816,091.36	\$ 1,816,091.36	\$ 1,799,752.35	Ryo Peninsular S.A. de C.V.	FAISMUN-096-OC-018-2023	\$ 1,799,752.35	\$ 1,536,638.50	\$ 1,536,638.50	85.38%	85.38%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-021-2023	Rehabilitación de Espacio Multideportivo en Tizimín Localidad Tizimín Asentamiento Nueva Esperanza	\$ 2,807,239.09	\$ 2,807,239.09	\$ 2,840,121.51	FELIPE ANDRES VILLAFANA MARTINEZ	FAISMUN-096-OC-021-2023	\$ 2,840,121.51	\$ 792,036.45	\$ 792,036.45	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-024-2023	Construcción de guarniciones y banquetas en tizimín localidad la sierra asentamiento la Sierra	\$ 1,012,618.69	\$ 1,012,618.69	\$ 998,922.37	Karime Nayelli Ramirez Sanchez	FAISMUN-096-OC-024-2023	\$ 998,922.37	\$ 561,996.50	\$ 561,996.50	56.26%	56.26%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-025-2023	Construcción de guarniciones y banquetas en tizimín localidad san juan km4 asentamiento san Juan km 4	\$ 2,379,392.71	\$ 2,379,392.71	\$ 2,341,598.53	MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	FAISMUN-096-OC-025-2023	\$ 2,341,598.53	\$ 1,358,127.15	\$ 1,358,127.15	58.00%	58.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-026-2023	Construcción de guarniciones y banquetas en tizimín localidad santa elena asentamiento santa Elena	\$ 1,431,224.87	\$ 1,431,224.87	\$ 1,399,362.52	Reyna Guadalupe Sosa Rojas	FAISMUN-096-OC-026-2023	\$ 1,399,362.52	\$ 929,070.46	\$ 929,070.46	66.39%	66.39%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-027-2023	Construcción de guarniciones y banquetas en tizimín localidad san hipolito asentamiento san Hipolito y Luis Rosado Vega	\$ 1,720,293.35	\$ 1,720,293.35	\$ 1,699,727.57	Karime Nayelli Ramirez Sanchez	FAISMUN-096-OC-027-2023	\$ 1,699,727.57	\$ 1,008,850.36	\$ 1,008,850.36	59.35%	59.35%
FAISMUN	FAISMUN-096-VIVIENDA-037-20	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimín Localidad Tizimín (Etapa 6)	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,375,441.05	Constructora VPMO S. de R.L. de C.V.	FAISMUN-096-VIVIENDA-037-2023	\$ 3,375,441.05	\$ 2,848,671.38	\$ 2,848,671.38	86.06%	86.06%
FAISMUN	FAISMUN-096-VIVIENDA-039-20	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimín Localidad Tizimín asentamiento Dzonot Carretero	\$ 5,600,000.00	\$ 5,600,000.00	\$ 5,079,292.48	Desarrollo Inmobiliario AJAL S.A. P.I. DE C.V.	FAISMUN-096-VIVIENDA-039-2023	\$ 5,079,292.48	\$ 1,523,787.74	\$ 1,523,787.74	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VIVIENDA-040-20	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimín Localidad Tizimín asentamiento Santa Clara Dzibalku y Xpanhatoro	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,597,999.65	URBES SA DE CV	FAISMUN-096-VIVIENDA-040-2023	\$ 2,597,999.65	\$ 2,194,484.21	\$ 2,194,484.21	73.45%	73.45%
FAISMUN	FAISMUN-096-VIVIENDA-042-20	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimín Localidad Tizimín asentamiento El Cuyo	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ 1,904,964.03	Liliana del Socorro Cervera Morales	FAISMUN-096-VIVIENDA-042-2023	\$ 1,904,964.03	\$ 571,489.21	\$ 571,489.21	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VIVIENDA-043-20	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimín Localidad Tizimín asentamiento Colonia Yucatán y San Isidro km 14	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,373,784.07	Distribuidora Vector3 S.A. de C.V.	FAISMUN-096-VIVIENDA-043-2023	\$ 3,373,784.07	\$ 2,847,284.41	\$ 2,847,284.41	86.06%	86.06%
FAISMUN	FAISMUN-096-VIVIENDA-044-20	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimín Localidad Tizimín asentamiento La Libertad y Santa Ana	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,249,913.23	Juan David Oy Arceo	FAISMUN-096-VIVIENDA-044-2023	\$ 1,249,913.23	\$ 374,973.97	\$ 374,973.97	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VIVIENDA-045-20	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimín Localidad Tizimín asentamiento Dzonot Box, Xnabkunal y San Miguel	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ 1,904,205.07	Johny Roberto Martinez Ix	FAISMUN-096-VIVIENDA-045-2023	\$ 1,904,205.07	\$ 571,261.52	\$ 571,261.52	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VIVIENDA-046-20	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tizimín Localidad Tizimín asentamiento Dzonot Tigre y Dzonot Ake	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ 1,904,943.87	ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU	FAISMUN-096-VIVIENDA-046-2023	\$ 1,904,943.87	\$ 571,483.16	\$ 571,483.16	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-049-2023	Construcción de espacio multideportivo en Tizimín Localidad Popolnah asentamiento Popolnah	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,998,775.08	NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV	FAISMUN-096-OC-049-2023	\$ 2,998,775.08	\$ 899,632.52	\$ 899,632.52	30.00%	30.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-AP-050-2023	Construcción de red o sistema de agua entubada en Tizimín localidad Tizimín asentamiento El Cuyo	\$ 3,808,935.78	\$ 3,808,935.78	\$ 3,567,001.40	Constructora Prodiva S.A. DE C.V.	FAISMUN-096-AP-050-2023	\$ 3,567,001.40	\$ 3,114,670.23	\$ 3,114,670.23	87.32%	87.32%
FAISMUN	FAISMUN-096-DE-051-2023	Construcción De Electrificación En Tizimín Localidad Tizimín Asentamiento CMC, Vialto, López Mateos Y Benito Juárez	\$ 5,049,529.14	\$ 5,049,529.14	\$ 5,886,583.64	Federico Ek Dzul	FAISMUN-096-DE-051-2023	\$ 5,886,583.64	\$ 5,862,987.51	\$ 5,862,987.51	99.60%	99.60%
FAISMUN	FAISMUN-096-SAN-052-2023	Construcción De Sanitario Con Biodigestor En Tizimín Localidad Tizimín Asentamiento Santa Cruz, Santa Rita, Corralo Y Santa Rosa De Lima	\$ 459,709.02	\$ 459,709.02	\$ 539,750.03	Jesus Alejandro Puc Sosa	FAISMUN-096-SAN-052-2023	\$ 539,750.03	\$ 269,875.02	\$ 269,875.02	50.00%	50.00%
TOTAL			\$ 50,335,034.01	\$ 50,335,034.01	\$ 48,782,166.54	TOTAL		\$ 48,782,166.54	\$ 30,678,865.49	\$ 30,678,865.49		

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS TERMINADAS

FAISMUN	FAISMUN-096-VT-001-2023	Rehabilitación De Calle En Tizimín Localidad Dzonot Ake Asentamiento Dzonot Ake y Construcción De Toma Domiciliaria Dentro De La Vivienda O Terreno En Tizimín Localidad Dzonot Ake Asentamiento Dzonot Ake	\$ 3,079,313.49	\$ 3,079,313.49	\$ 3,437,365.89	Nazario Kuyoc Góngora	FAISMUN-096-VT-001-2023	\$ 3,437,365.89	\$ 3,437,365.89	\$ 3,437,365.89	100.00%	100.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VT-002-2023	Construcción De Calle En Tizimín Localidad Tizimín Asentamiento Santo Domingo	\$ 1,309,412.13	\$ 1,309,412.13	\$ 1,291,057.95	Distribuidora Vector3 S.A. de C.V.	FAISMUN-096-VT-002-2023	\$ 1,291,057.95	\$ 1,613,359.97	\$ 1,613,359.97	100.00%	100.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-VT-003-2023	Construcción De Calle En Tizimín Localidad Tizimín Asentamiento Santo Domingo y Construcción De Red O Sistema De Agua Entubada En Tizimín Localidad Tizimín Asentamiento Santo Domingo	\$ 2,288,831.26	\$ 2,288,831.26	\$ 2,270,984.99	Ryo Peninsular S.A. de C.V.	FAISMUN-096-VT-003-2023	\$ 2,270,984.99	\$ 2,270,984.99	\$ 2,270,984.99	100.00%	100.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-004-2023	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimín Localidad Tizimín Asentamiento Jacinto Canek	\$ 5,489,368.09	\$ 5,489,368.09	\$ 4,999,753.96	Tanlah Construcciones y Edificaciones S.A. DE C.V.	FAISMUN-096-OC-004-2023	\$ 4,999,753.96	\$ 5,479,814.43	\$ 5,479,814.43	100.00%	100.00%
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-005-2023	Construcción De Espacio Público Multideportivo En Tizimín Localidad Tizimín Asentamiento Sebastián Molas	\$ 3,104,097.48	\$ 3,104,097.48	\$ 3,079,807.18	Constructora VPMO S. de R.L. de C.V.	FAISMUN-096-OC-005-2023	\$ 3,079,807.18	\$ 3,782,525.00	\$ 3,782,525.00	100.00%	100.00%

000062

