



Usu: Supervisor
 Rep: rptCedulaObrasTerminadas

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 ESTADO DE YUCATAN**

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2024 | 12:16 p. m.

SUJETO: MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 CLAVE: 31
 TITULAR: x
 PERIODO/EJERCICIO: 2024
 TRIMESTRE: 1

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACIÓN (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
--------------------	-------------	--------	-----------	--------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



000050

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

SUJETO: MUNICIPIO DE TIZIMÍN
CLAVE: 31
TITULAR: x
PERIODO/EJERCICIO: 2024
TRIMESTRE: 1

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2024 O SALDO 2023	IMPORTE COMPROMETIDO 2024 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C
													4=2-3	6=1-D						
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-002-2024	Construcción de techado en espacio multideportivo y bienes públicos en fraccionamiento Fovissste, Tizimín, Yucatán			\$0.00		\$4,220,523.80	Licitación	Construcciones Peninsulares Makali S de RL de CV	\$1,266,157.14	\$0.00	\$1,266,157.14	\$4,220,523.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-003-2024	Construcción de techado en espacio multideportivo y bienes públicos en colonia Santo Domingo, Tizimín, Yucatán			\$0.00		\$3,755,325.78	Licitación	Construcciones Peninsulares Makali S de RL de CV	\$1,128,597.73	\$0.00	\$1,128,597.73	\$3,755,325.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-004-2024	Construcción de techado en espacio multideportivo y bienes públicos en colonia San José Nabalán, Tizimín, Yucatán			\$0.00		\$4,482,325.21	Licitación	Construcciones y Edificaciones BK Kalia SA de CV	\$1,344,697.56	\$0.00	\$1,344,697.56	\$4,482,325.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-005-2024	Construcción de techado en espacio multideportivo y bienes públicos en Tizimín, Yucatán			\$0.00		\$4,922,858.33	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$1,386,856.90	\$0.00	\$1,386,856.90	\$4,622,858.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-006-2024	Construcción de techado en espacio multideportivo y bienes públicos en colonia Felipe Carrillo Puerto, Tizimín, Yucatán			\$0.00		\$3,780,582.00	Licitación	Construcciones y Edificaciones BK Kalia SA de CV	\$1,134,174.60	\$0.00	\$1,134,174.60	\$3,780,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENCIA MUNICIPAL TIZIMÍN

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA TIZIMÍN

ESTADO DE YUCATAN

DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE TODOS 2021 - 2024

DESTINO DE TODOS 2021 - 2024

000051

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATÁN
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2024
12:15 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2024 O SALDO 2023	IMPORTE COMPROMETIDO 2024 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C	
								4=2-3	6=1-D	(A)	(A)	(A)								
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-007-2024	Construcción de techado en espacio multideportivo y bienes públicos fraccionamiento Residencial del Parque, Tizimín, Yucatán			\$0.00	\$3,918,548.20	\$3,918,548.20	Licitación	Inmobiliaria Reyto SA de CV	\$1,175,583.88	\$0.00	\$1,175,583.88	\$3,918,548.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-OC-008-2024	Construcción de techado en espacio multideportivo y bienes públicos en colonia Bento Juárez, Tizimín, Yucatán			\$0.00	\$5,525,895.20	\$5,525,895.20	Licitación	Constructora Prodiva SA de CV	\$1,657,768.56	\$0.00	\$1,657,768.56	\$5,525,895.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		FAISMUN-096-VT-001-2024	Construcción de calle en comisaría San Manuel Km 11, Tizimín, Yucatán			\$0.00	\$3,392,884.97	\$3,392,884.97	Licitación	Alvarez Castillo Miguel Armando	\$1,017,865.49	\$0.00	\$1,017,865.49	\$3,392,884.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS (CP-2)

AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN													CP-2	
CUENTA PÚBLICA													HOJA DE	
INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS (ENERO-MARZO 2024)														
PROGRAMA SUBPROGRAMA	No. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE			
				ASIGNADO	REAL		NÚMERO	IMPORTE			FÍSICO	FINANCIERO		
RECURSOS PROPIOS														
OBRAS TERMINADAS														
TOTAL													\$ -	\$ -
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL														
OBRAS EN PROCESO														
FAISMUN	FAISMUN-096-VT-001-2024	Construcción De Calle En Tizimin Localidad San Manuel Km 11 Asentamiento San Manuel Km 11	\$ 3,393,015.57	\$ 3,393,015.57	\$ 3,392,884.97	Miguel Armando Alvarez Castillo	FAISMUN-096-VT-001-2024	\$ 3,392,884.97	\$ 1,017,865.49	\$ 1,017,865.49	30%	30%		
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-002-2024	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Fovissata	\$ 4,226,910.81	\$ 4,226,910.81	\$ 4,220,523.80	Construcciones Peninsulares Makali S de RL de CV	FAISMUN-096-OC-002-2024	\$ 4,220,523.80	\$ 1,266,157.14	\$ 1,266,157.14	30%	30%		
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-003-2024	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Santo Domingo	\$ 3,763,382.56	\$ 3,763,382.56	\$ 3,755,325.78	Construcciones Peninsulares Makali S de RL de CV	FAISMUN-096-OC-003-2024	\$ 3,755,325.78	\$ 1,126,597.73	\$ 1,126,597.73	30%	30%		
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-004-2024	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento San Jose Nabalam	\$ 4,492,021.48	\$ 4,492,021.48	\$ 4,482,325.21	Construcciones Y Edificaciones Br Kalla SA de CV	FAISMUN-096-OC-004-2024	\$ 4,482,325.21	\$ 1,344,697.56	\$ 1,344,697.56	30%	30%		
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-005-2024	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad Tizimin	\$ 4,635,374.47	\$ 4,635,374.47	\$ 4,622,856.33	Constructora Prodiva S.A. DE C.V.	FAISMUN-096-OC-005-2024	\$ 4,622,856.33	\$ 1,386,856.90	\$ 1,386,856.90	30%	30%		
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-006-2024	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Felipe Carrillo Puerto	\$ 3,789,035.88	\$ 3,789,035.88	\$ 3,780,582.00	Construcciones Y Edificaciones Br Kalla SA de CV	FAISMUN-096-OC-006-2024	\$ 3,780,582.00	\$ 1,134,174.60	\$ 1,134,174.60	30%	30%		
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-007-2024	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Residencial Del Parque	\$ 3,920,056.38	\$ 3,920,056.38	\$ 3,918,546.20	Inmobiliaria Reylo SA de CV	FAISMUN-096-OC-007-2024	\$ 3,918,546.20	\$ 1,175,563.86	\$ 1,175,563.86	30%	30%		
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-008-2024	Construcción De Techado En Espacio Multideportivo Y Bienes Públicos En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Benito Juarez	\$ 5,538,147.18	\$ 5,538,147.18	\$ 5,525,895.20	Constructora Prodiva S.A. DE C.V.	FAISMUN-096-OC-008-2024	\$ 5,525,895.20	\$ 1,657,768.56	\$ 1,657,768.56	30%	30%		
FAISMUN	FAISMUN-096-OC-009-2024	Construcción De Espacio Público Multideportivo En Tizimin Localidad Tizimin Asentamiento Santo Domingo	\$ 6,153,682.22	\$ 6,153,682.22	\$ 6,148,952.80	Inmobiliaria Reylo SA de CV	FAISMUN-096-OC-009-2024	\$ 6,148,952.80	\$ 1,844,685.84	\$ 1,844,685.84	30%	30%		
FAISMUN	FAISMUN-096-OE-010-2024	Construcción De Electrificación En Tizimin Localidad Supoco Asentamiento Supoco	\$ 3,701,262.78	\$ 3,701,262.78	\$ 3,699,876.79	Inmobiliaria Reylo SA de CV	FAISMUN-096-OE-010-2024	\$ 3,699,876.79	\$ 1,109,963.04	\$ 1,109,963.04	30%	30%		
TOTAL			\$ 43,612,869.33	\$ 43,612,869.33	\$ 43,547,769.08			\$ 43,547,769.08	\$ 13,064,330.72	\$ 13,064,330.72				
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL														
OBRAS TERMINADAS														
TOTAL													\$ -	\$ -
OTROS														
OBRAS EN PROCESO														
OBRAS TERMINADAS														
TOTAL			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -				
GRAN TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 43,612,869.33	\$ 43,612,869.33	\$ 43,547,769.08			\$ 43,547,769.08	\$ 13,064,330.72	\$ 13,064,330.72				
GRAN TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -				

[Firma]
C. PEDRO FRANCISCO COUGH SUASTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma]
M.E. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ VÁRGUEZ
TESORERO

ING. EDGAR ROLANDO CORONADO FEBLES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



000053