

GACETA

M U N I C I P A L

Órgano Oficial de Publicación del Municipio de Tizimín, Yuc., Méx.



No.68



Tizimín Yucatán a 02 de Marzo de 2018



TITULAR RESPONSABLE:
LIC. FRANCISCO ALFONSO POLANCO DIAZ.
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán
No. CJ-DOGEY-GM-035



GACETA MUNICIPAL

Órgano Oficial de Publicación del Municipio de Tizimin, Yuc., Méx.

ÍNDICE DE CONTENIDO

REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017,
QUE CONTIENE EL INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS
CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33).-----03

REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL
FINANCIERO 2017, QUE CONTIENE EL INFORME DE LAS
ACCIONES REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES
P A R A L A I N F R A E S T R U C T U R A
SOCIAL MUNICIPAL.-----13

REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017,
QUE CONTIENE EL INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS
CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO 33).-----27

REPORTE DEL CUARTO INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2017,
QUE CONTIENE EL INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS
CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO 33).-----51



www.tizimin.gob.mx

TITULAR RESPONSABLE:
LIC. FRANCISCO ALFONSO POLANCO DIAZ.
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán
No. CJ-DOGEY-GM-035

Dirección: Palacio Municipal C.51 S/N Centro. CP. 97700 TEL. (986) 86 35389

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
Oficio: DOPDU-ADMON-2017-0157
Asunto: Reporte Primer Trimestre Pash 2017
(PASH 2017)

Fecha: 14 de Agosto de 2017

M.C. ALFREDO DAJER ABIMERI
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales le informo que no se migraron Obras al Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH) en el **Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017** de los Avances Físico-Financiero ya que las Obras y Acciones se encontraban en proceso de licitación en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

SEDESOL
SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DELEGACIÓN YUCATÁN

24 AGO 2017

RECIBIDO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OFICINA DE ARTES

Lic. Jorge Alberto Vafes Traconish
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
DELEGACIÓN YUCATÁN
DESPACHO DEL SECRETARIO
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
24 AGO 2017

RECIBIDO
24 AGO 2017

C.C.P. C. FERNANDO ROMERO AVILA (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL)
C.C.P. LIC. MIGUEL ENRIQUEZ ROSEA (DELEGADO FEDERAL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN YUCATÁN)
C.C.P. ARCHIVO

HORA: 15:30 FIRMA: patv
NOMBRE:
ANEXOS: No

Juan Carlos Lopez 22:05pm

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

Oficio: DOPDU-ADMON-2017-0159

Asunto: Reporte Primer Trimestre Nivel Financiero Pash 2017
(PASH 2017)

Fecha: 14 de Agosto de 2017

M.C. ALFREDO DAJER ABIMERI
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales le envié el **Primer Reporte Trimestral del Nivel Financiero del Ejercicio Fiscal 2017** de los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus ordenes para cualquier aclaración.

Atentamente

INDEMR
INSTITUTO DE
DESARROLLO
REGIONAL Y MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE DESARROLLO
REGIONAL Y MUNICIPAL

RECIBIDO
24 AGO 2017

Jorge Alberto Vales Tracoms
02:05pm.

SEDESOL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

DELEGACION YUCATAN

24 AGO 2017
12:39
Hyer

RECIBIDO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICIALIA DE PARTES

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Lic. Jorge Alberto Vales Tracoms
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
24 AGO 2017

C.C.P. C. FERNANDO ROHERO ÁVILA, (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL)
C.C.P. LIC. MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ (DELEGADO FEDERAL DELA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN YUCATÁN)
C.C.P. ARCHIVO

HORA: 15:30 FIRMA: *paty*
NOMBRE: *paty*
ANEXOS: *01*

ENTIDAD: Yucatán
 Año: Periodo: Trimestre: 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Base	Descripción de Programa Presupuestario				
						Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convención - Especifico	Dependencia Ejecutora
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS EDUCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	PAIS MUNICIPAL	N AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS EDUCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	PAIS MUNICIPAL	N AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS EDUCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	PAIS MUNICIPAL	N AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN



Análisis Financiero	Rubro	Tipo de Gasto	Partida	ANEXO EJERCICIOS								OBSERVACIONES
				Aprobado	Modificado	Reservado (Ejecutado)	Comprometido	Desagotado	Ejecución	Pagado	Pagado SHCP	
	1 - GASTO CORRIENTE	2266595.47	2266595.47	1455800	1455800	1455800	1455800	1455800	1455800	1455800	N/A	PROYECTOS EJECUTIVOS EN PROCESO
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	9421580	9421580	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
	3 - GASTO DE INVERSIÓN	18928560	18928560	0	0	0	0	0	0	0	N/A	



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZMIN, YUCATÁN



Resumen Financiero	Relativos	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Desagotado	Ejecido	Pagado		Pagado SHCP	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	421 - EFECTUACIÓN INFRAESTRUCTURA	51222067	51222067	21210954.7	21210954.7	8837277.87	8837277.87	8837277.87	8837277.87	N/A	CRAS EN PROCESO
80	80		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTADO	74041792.47	74041792.47	22665054.7	22665054.7	10293077.87	10293077.87	10293077.87	10293077.87	N/A	

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZMIN, YUCATÁN





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
Oficio: DOPDU-ADMON-2017-0158
Asunto: Primer Reporte Trimestral Indicadores 2017
(PASH 2017)

Fecha: 14 de Agosto del 2017

M.C. ALFREDO DAJER ABIMERI
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales le informo que no se registraron Avances de Obras en el **Primer Reporte Trimestral de Indicadores del Ejercicio Fiscal 2017** debido a que las Obras y Acciones se encontraban en proceso de licitación en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

SEDESOL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION YUCATAN

24 AGO 2017

RECIBIDO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICIALIA DE PARTES

Lic. Jorge Alberto Vales Tracóns
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015
TIZIMIN, YUCATAN

RECIBIDO
24 AGO 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
HORA: 13:30 FIRMA: *paty*
NOMBRE: _____
ANEXOS: 01

C.C.P. C. FERNANDO ROMERO AVILA, (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL)
C.C.P. LIC. MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ (DELEGADO FEDERAL DELA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN YUCATAN)
C.C.P. ARCHIVO

Calle 51 S/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700,
Tizimín, Yucatán, México.
TEL. 986 86 3 20 06

Programa Presupuestario

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional
Municipio	Yucatán	Tizimin	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipio	Yucatán	Tizimin	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipio	Yucatán	Tizimin	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN

[Handwritten signature]

Indicadores

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrado	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trim-	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN

[Handwritten signature]

Meta y Avance al periodo

Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
0	N/A	
0	N/A	
0	N/A	



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
TIZIMIN - YUCATÁN
2015 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
Oficio: DOPDU-ADMON-2017-0160
Asunto: Reporte Segundo Trimestre Pash 2017
(PASH 2017)

Fecha: 14 de Agosto de 2017

M.C. ALFREDO DAJER ABIMERI
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales le envié el **Segundo Reporte Trimestral del Ejercicio Fiscal 2017** de los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus ordenes para cualquier aclaración.

Atentamente



24 AGO 2017 12:43

RECIBIDO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICIALIA DE PARTES

Lic. Jorge Alberto Vales Traconis
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

DES PACHO DEL SECRETARIO
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
24 AGO 2017

C.C.P. C. FERNANDO ROMERO AVILA, (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL)
C.C.P. LIC. MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ (DELEGADO FEDERAL DELA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN YUCATAN)
C.C.P. ARCHIVO

HORA: 13:30 FIRMA: Paty
ANEXOS: 51

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones			
				Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
En Ejecución	2017		\$114,614	\$114,614	\$114,614	\$114,614	\$114,614	\$114,614	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	100.00	\$0	Piezas	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$286,535	\$286,535	\$286,535	\$286,535	\$286,535	\$286,535	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	100.00	\$0	Piezas	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$114,614	\$114,614	\$114,614	\$114,614	\$114,614	\$114,614	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	100.00	\$0	Piezas	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$114,614	\$114,614	\$114,614	\$114,614	\$114,614	\$114,614	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	100.00	\$0	Piezas	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	100.00	\$0	Piezas	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$458,456	\$458,456	\$458,456	\$458,456	\$458,456	\$458,456	100.00	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA SE REALIZARON 3 SANITARIOS CON BIODIGESTOR / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	\$57,307	100.00	\$0	Piezas	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$343,842	\$343,842	\$343,842	\$343,842	\$343,842	\$343,842	100.00	\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	\$171,921	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$229,228	\$229,228	\$229,228	\$229,228	\$229,228	\$229,228	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$155,190	\$155,190	\$155,190	\$155,190	\$155,190	\$155,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATAN

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Avance Financiero						Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones	
					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Población			Avance Anual/ance Anum.			
En Ejecución	2017		\$193,988	\$193,988	\$193,988	\$193,988	\$193,988	\$193,988	\$193,988	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$155,190	\$155,190	\$155,190	\$155,190	\$155,190	\$155,190	\$155,190	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$116,393	\$116,393	\$116,393	\$116,393	\$116,393	\$116,393	\$116,393	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$77,595	\$77,595	\$77,595	\$77,595	\$77,595	\$77,595	\$77,595	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$174,802	\$174,802	\$174,802	\$174,802	\$174,802	\$174,802	\$174,802	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	100.00	50	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$155,190	\$155,190	\$155,190	\$155,190	\$155,190	\$155,190	\$155,190	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$291,337	\$291,337	\$291,337	\$291,337	\$291,337	\$291,337	\$291,337	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$233,070	\$233,070	\$233,070	\$233,070	\$233,070	\$233,070	\$233,070	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$174,802	\$174,802	\$174,802	\$174,802	\$174,802	\$174,802	\$174,802	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$77,595	\$77,595	\$77,595	\$77,595	\$77,595	\$77,595	\$77,595	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$310,380	\$310,380	\$310,380	\$310,380	\$310,380	\$310,380	\$310,380	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$58,267	\$58,267	\$58,267	\$58,267	\$58,267	\$58,267	\$58,267	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$58,267	\$58,267	\$58,267	\$58,267	\$58,267	\$58,267	\$58,267	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$116,393	\$116,393	\$116,393	\$116,393	\$116,393	\$116,393	\$116,393	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	100.00	50	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

[Handwritten signature]


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones			
				Recaudado (MIL/Trádo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
En Ejecución	2017		\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$174,802	\$174,802	\$174,802	\$174,802	\$174,802	\$174,802	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$77,595	\$77,595	\$77,595	\$77,595	\$77,595	\$77,595	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$116,393	\$116,393	\$116,393	\$116,393	\$116,393	\$116,393	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$291,337	\$291,337	\$291,337	\$291,337	\$291,337	\$291,337	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$58,267	\$58,267	\$58,267	\$58,267	\$58,267	\$58,267	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$233,070	\$233,070	\$233,070	\$233,070	\$233,070	\$233,070	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	100.00	50	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	100.00	50	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$174,802	\$174,802	\$174,802	\$174,802	\$174,802	\$174,802	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	\$116,535	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$310,380	\$310,380	\$310,380	\$310,380	\$310,380	\$310,380	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$426,773	\$426,773	\$426,773	\$426,773	\$426,773	\$426,773	100.00	50	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	\$232,785	100.00	50	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$310,380	\$310,380	\$310,380	\$310,380	\$310,380	\$310,380	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2017		\$299,687	\$299,687	\$299,687	\$299,687	\$299,687	\$299,687	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

Oficio: DOPDU-ADMON-2017-0162

Asunto: Reporte Segundo Trimestre Nivel Financiero Pash 2017
(PASH 2017)

Fecha: 14 de Agosto de 2017

M.C. ALFREDO DAJER ABIMERI
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales le envié el **Segundo Reporte Trimestral del Nivel Financiero del Ejercicio Fiscal 2017** de los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Lic. Jorge Alberto Vales Traconis
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.

SEDESOL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

DELEGACION YUCATAN

24 AGO 2017

RECIBIDO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICIALIA DE PARTES

INDERM
INSTITUTO DE
DESARROLLO
REGIONAL Y MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE DESARROLLO
REGIONAL Y MUNICIPAL

RECIBIDO
24 AGO 2017

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

DESPECHO DEL SECRETARIO
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
24 AGO 2017

C.C.P. C. FERNANDO ROHERO AVILA, (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL)
C.C.P. LIC. MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ (DELEGADO FEDERAL DELA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN YUC.)
C.C.P. ARCHIVO

HORA: 13:30 FIRMA: *Paty*
NOMBRE:
ANEXOS: 01

ENTIDAD:

Segundo Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
Yucatán	Tizimin	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS Municipal	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATÁN

Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ingresado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado SÍCP	
		1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	3777642	3777642	1455800	1455800	1455800	1455800	1455800	1455800	N/A	PROYECTOS EJECUTIVOS EN PROCESO
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	51222067	51222067	36410202.75	35982847.41	27914042.91	27914042.91	27914042.91	27914042.91	N/A	OBRAS EN PROCESO
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	9624580	9624580	728930.11	728930.11	0	0	0	0	N/A	OBRAS EN PROCESO
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	10928560	10928560	6736776.54	6736776.54	1302074.94	1302074.94	1302074.94	1302074.94	N/A	OBRAS EN PROCESO
3204,607	90		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	75552849	75552849	45331709.4	44904354.06	30671917.85	30671917.85	30671917.85	30671917.85	N/A	



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

Oficio: DOPDU-ADMON-2017-0161

Asunto: Reporte Segundo Trimestre Indicadores Pash 2017
(PASH 2017)

Fecha: 14 de Agosto de 2017

M.C. ALFREDO DAJER ABIMERI
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales le envié el **Segundo Reporte Trimestral de Indicadores del Ejercicio Fiscal 2017** de los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

SEDESOL
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION YUCATAN

24 AGO 2017

RECIBIDO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICIALIA DE PARTES

Lic. Jorge Alberto Vales Traconis
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.

INDETERM
INSTITUTO DE
DESARROLLO
REGIONAL Y MUNICIPAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE DESARROLLO
REGIONAL Y MUNICIPAL
RECIBIDO
24 AGO 2017

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

DESPECHO DEL SECRETARIO
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
24 AGO 2017

C.C.P. C. FERNANDO ROMERO AVILA, (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL)
C.C.P. LIC. MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ (DELEGADO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN YUC)
C.C.P. ARCHIVO

HORA: 13:30 FIRMA:
NOMBRE:
ANEXOS: 5)

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario		Fin	Función	Subfunción
					Área Presupuestal	Programa Presup.			
Municipio	Yucatán	Tizimin	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General (1004		FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social		2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Municipio	Yucatán	Tizimin	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General (1004		FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social		2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Municipio	Yucatán	Tizimin	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General (1004		FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social		2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN

Indicadores						
Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trim- Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrado Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATAN

Dimensión del Indicador	Meta programa	Meta y Avance al periodo		Justificación
		Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Eficacia	.37	0	0	
Eficacia	1.11	0	0	
Eficacia	72.96	22.22	30.46	



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
Oficio: DOPDU-ADMON-2017-0212
Asunto: Reporte Tercer Trimestre Pash 2017
(PASH 2017)

Fecha: 13 de Noviembre de 2017

M.C. ALFREDO DAJER ABIMERI
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales le envié el **Tercer Reporte Trimestral del Ejercicio Fiscal 2017** de los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

DES PACHO DEL SECRETARIO
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

RECIBIDO
15 NOV 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
HORA: 11:35 AM
NOMBRE: *[Firma]*
ANEXOS: *Impreso y CD*

Atentamente

INDERM
INSTITUTO DE
DESARROLLO
REGIONAL Y MUNICIPAL
RECIBIDO
15 NOV 2017
[Firma]

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE DESARROLLO
REGIONAL Y MUNICIPAL
Lic. Jorge Alberto Vales Traconis
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

SEDESOL
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION YUCATAN
15 NOV 2017
RECIBIDO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICIALIA DE PARTES

C.C.P. C. JOSE LUIS NOVELO AYUSA, (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL)
C.C.P. LIC. MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ (DELEGADO FEDERAL DELA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN YUCATAN)
C.C.P. ARCHIVO



Total: 93


Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
YUC17170300950167	Construccion De Cinco Macropozos En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 161442	161442	Yucatán	Tizimín	Tizimín	Urbano	Aportaciones Federales
YUC17170300950168	Construccion De Cinco Macropozos En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 161570	161570	Yucatán	Tizimín	Tizimín	Urbano	Aportaciones Federales
YUC17170300950169	Construccion De Cinco Macropozos En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 161678	161678	Yucatán	Tizimín	Tizimín	Urbano	Aportaciones Federales
YUC17170300950170	Construccion De Cinco Macropozos En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 161771	161771	Yucatán	Tizimín	Tizimín	Urbano	Aportaciones Federales
YUC17170300950171	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Sesenta Y Tres C Y Sesenta Y Cinco De La Colonia Francisco Municipio De Tizimin - 159014	159014	Yucatán	Tizimín	Tizimín	Urbano	Aportaciones Federales
YUC17170300950173	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios Etapa Uno En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 68157	68157	Yucatán	Tizimín	Tizimín	Urbano	Aportaciones Federales
YUC17170300950174	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 69555	69555	Yucatán	Tizimín	Xbohóm	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950175	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 92845	92845	Yucatán	Tizimín	Xbohóm	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950176	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61026	61026	Yucatán	Tizimín	Cenote Azul	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950177	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61823	61823	Yucatán	Tizimín	Colonia Yucatán	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950178	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 70973	70973	Yucatán	Tizimín	Colonia Yucatán	Rural	Aportaciones Federales

YUC17170300950180	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61392	61392	Yucatán	Tizimín	El Cuyo	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950181	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 70992	70992	Yucatán	Tizimín	El Cuyo	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950182	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 69326	69326	Yucatán	Tizimín	Chan San Antonio	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950183	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 92574	92574	Yucatán	Tizimín	Chan San Antonio	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950184	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 95300	95300	Yucatán	Tizimín	Dzonot Aké	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950185	Construcción Y Pavimentación De Calles En La Localidad De Dzonot Carretero Municipio De Tizimin Yucatan - 158161	158161	Yucatán	Tizimín	Dzonot Carretero	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950187	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 69343	69343	Yucatán	Tizimín	Dzonot Carretero	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950189	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 95318	95318	Yucatán	Tizimín	Dzonot Mezo	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950190	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 184501	184501	Yucatán	Tizimín	Dzonot Tigre	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950191	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 92634	92634	Yucatán	Tizimín	Kikil	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950192	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61057	61057	Yucatán	Tizimín	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950193	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 71062	71062	Yucatán	Tizimín	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950194	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61316	61316	Yucatán	Tizimín	Manuel Cepeda Peraza	Rural	Aportaciones Federales



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018
TIZIMIN, YUCATAN

YUC17170300950195	Construccion De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 162790	162790	Yucatán	Tizimín	Moctezuma	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950196	Construccion De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 184772	184772	Yucatán	Tizimín	X-Panhatoro	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950197	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 69738	69738	Yucatán	Tizimín	X-Panhatoro	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950198	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 92963	92963	Yucatán	Tizimín	X-Panhatoro	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950199	Construccion Y Pavimentacion De Calles En La Localidad De Popolnah Municipio De Tizimin Yucatan - 157008	157008	Yucatán	Tizimín	Popolnáh	Urbano	Aportaciones Federales
YUC17170300950200	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 158158	158158	Yucatán	Tizimín	Popolnáh	Urbano	Aportaciones Federales
YUC17170300950201	Construccion Y Pavimentacion De Calles En La Localidad De Popolnah Municipio De Tizimin Yucatan - 157632	157632	Yucatán	Tizimín	Popolnáh	Urbano	Aportaciones Federales
YUC17170300950202	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 158474	158474	Yucatán	Tizimín	Popolnáh	Urbano	Aportaciones Federales
YUC17170300950203	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61082	61082	Yucatán	Tizimín	Popolnáh	Urbano	Aportaciones Federales
YUC17170300950204	Construccion De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 162796	162796	Yucatán	Tizimín	Samaria	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950205	Construccion De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 184648	184648	Yucatán	Tizimín	San Francisco Yohactún	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950206	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 63289	63289	Yucatán	Tizimín	San Isidro Kilómetro Catorce (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950207	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61859	61859	Yucatán	Tizimín	San Isidro Kilómetro Catorce (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

YUC17170300950208	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 93369	93369	Yucatán	Tizimín	San Lorenzo Chiquilá	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950209	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 63305	63305	Yucatán	Tizimín	San Luis Tzuctuk	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950210	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 95383	95383	Yucatán	Tizimín	San Luis Tzuctuk	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950211	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 69981	69981	Yucatán	Tizimín	Kalax Yokdzonot	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950212	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 92697	92697	Yucatán	Tizimín	Kalax Yokdzonot	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950213	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 162912	162912	Yucatán	Tizimín	San Pedro Juárez	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950214	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 183679	183679	Yucatán	Tizimín	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950215	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 63320	63320	Yucatán	Tizimín	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950216	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61979	61979	Yucatán	Tizimín	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950217	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61266	61266	Yucatán	Tizimín	La Sierra	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950218	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 71148	71148	Yucatán	Tizimín	La Sierra	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950219	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 62360	62360	Yucatán	Tizimín	La Sierra	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950220	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 183267	183267	Yucatán	Tizimín	Sucopó	Rural	Aportaciones Federales



AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018
TIZIMIN, YUCATAN

YUC17170300950222	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 92750	92750	Yucatán	Tizimín	Sucopó	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950223	Construcción Y Pavimentación De Calles En La Localidad De Tixcancal Municipio De Tizimín Yucatan - 158180	158180	Yucatán	Tizimín	Tixcancal	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950225	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimín Yucatan - 69445	69445	Yucatán	Tizimín	Tixcancal	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950226	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimín Yucatan - 95403	95403	Yucatán	Tizimín	Tixcancal	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950227	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimín Yucatan - 183298	183298	Yucatán	Tizimín	X-Makulán	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950228	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimín Yucatan - 63362	63362	Yucatán	Tizimín	X-Makulán	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950229	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimín Yucatan - 69628	69628	Yucatán	Tizimín	X-Pambihá	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950230	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimín Yucatan - 92898	92898	Yucatán	Tizimín	X-Pambihá	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950231	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimín Yucatan - 184390	184390	Yucatán	Tizimín	Yaxchekú	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950232	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimín Yucatan - 69812	69812	Yucatán	Tizimín	Yaxchekú	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950233	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimín Yucatan - 95443	95443	Yucatán	Tizimín	Yaxchekú	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950234	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimín Yucatan - 69853	69853	Yucatán	Tizimín	Yohactún de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950349	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimín Yucatan - 162829	162829	Yucatán	Tizimín	Álamo	Rural	Aportaciones Federales



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATÁN

YUC17170300950350	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61162	61162	Yucatán	Tizimin	Álamo	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950351	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 71010	71010	Yucatán	Tizimin	Álamo	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950352	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 69274	69274	Yucatán	Tizimin	Kabichén	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950353	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 95338	95338	Yucatán	Tizimin	Kabichén	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950354	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 62191	62191	Yucatán	Tizimin	Kabichén	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950355	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 93005	93005	Yucatán	Tizimin	Chan Tres Reyes	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950356	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 62293	62293	Yucatán	Tizimin	Chan Tres Reyes	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950358	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 93061	93061	Yucatán	Tizimin	Chan Cenote	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950363	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 180546	180546	Yucatán	Tizimin	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950364	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61833	61833	Yucatán	Tizimin	Paraíso	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950365	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 162805	162805	Yucatán	Tizimin	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950366	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61849	61849	Yucatán	Tizimin	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950810	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 63291	63291	Yucatán	Tizimin	San Isidro Kancabdzonot	Rural	Aportaciones Federales



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

[Handwritten signature]

YUC17170300950811	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 183317	183317	Yucatán	Tizimin	San José	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950812	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 71358	71358	Yucatán	Tizimin	San José	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950814	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61925	61925	Yucatán	Tizimin	San Pedro Bacab	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950815	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 183498	183498	Yucatán	Tizimin	San Hipólito	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950816	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61300	61300	Yucatán	Tizimin	Luis Rosado Vega	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950817	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 71193	71193	Yucatán	Tizimin	Luis Rosado Vega	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950818	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61233	61233	Yucatán	Tizimin	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950819	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 184113	184113	Yucatán	Tizimin	El Limonar	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950820	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 162964	162964	Yucatán	Tizimin	Santa Rosa y Anexas Rural	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950821	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61118	61118	Yucatán	Tizimin	Santa Rosa y Anexas Rural	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950822	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 71463	71463	Yucatán	Tizimin	Santa María	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950989	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 183833	183833	Yucatán	Tizimin	San Juan Kilómetro Cuatro	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300950990	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 63296	63296	Yucatán	Tizimin	San Juan Kilómetro Cuatro	Rural	Aportaciones Federales



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

YUC17170300950991	Construcción De Ciento Cincuenta Pisos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 184207	184207	Yucatan	Tizimin	Teapa	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300951013	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorios En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 71401	71401	Yucatan	Tizimin	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300951014	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varias Ruta Dos En El Municipio De Tizimin Yucatan - 61956	61956	Yucatan	Tizimin	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales
YUC17170300951015	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores En Comisarias Varias Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatan - 62824	62824	Yucatan	Tizimin	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

del Proyecto

Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018
TIZIMIN, YUCATAN

[Handwritten signature]

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución



H. AYUNTAMIENTO
VIVIENDA MUNICIPAL
2015-2018
TIZIMIN, YUCATAN

[Handwritten signature]

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

[Handwritten signature]

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018
TIZIMIN, YUCATAN


I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución



H AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018
TIZIMIN, YUCATAN

[Handwritten signature]

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

[Handwritten signature]

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN, YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

Oficio: DOPDU-ADMON-2017-0213

Asunto: Reporte Tercer Trimestre Nivel Financiero Pash 2017
(PASH 2017)

Fecha: 13 de Noviembre de 2017

M.C. ALFREDO DAJER ABIMERI
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales le envié el **Tercer Reporte Trimestral del Nivel Financiero del Ejercicio Fiscal 2017** de los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Lic. Jorge Alberto Vales Traconis
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.

INDEMR
INSTITUTO DE
DESARROLLO
REGIONAL Y MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE DESARROLLO
REGIONAL Y MUNICIPAL

RECIBIDO
15 NOV 2017
Tunneo

C.C.P. C. JOSE LUIS NOVELO AYUSO, (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL)
C.C.P. LIC. MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ (DELEGADO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN YUCATÁN)
C.C.P. ARCHIVO

SECRETARIO DEL SECRETARIO
DE ADMINISTRACION Y FINANZA

RECIBIDO
15 NOV 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
NOMBRE: 11-35705
IMPRESA Y CD

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMÍN, YUCATÁN

DELEGACION YUCATÁN
15 NOV 2017 10:45 AM
RECIBIDO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICIALIA DE PARTES

ENTIDAD: Yucatán
 Periodo: Tercer Trimestre 2017

Resumen de Programas Federales										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recorte	Tipo de Recorte	Indicador Económico	Cuenta Anual	Subprograma Programa	Código Programa	Programa Fondo Concesión - Específico	Dependencia Ejecutora
Yucatán	Tizimin	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	PAIS MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	PAIS MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	PAIS MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	PAIS MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	PAIS MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	PAIS MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	PAIS MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	PAIS MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATAN

Mediamente Financiado	Resúmenes	Tipo de Gasto	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					Pagado	Versión OBCF	CONTRACCIONES
			Partida	Aprobado	Modificado	Requerido (Disponible)	Comprometido	Devengado	Ejecutado			
5112,814	50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTADO	7552849	7552849	6042279.2	6042279.2	45784853.48	45784853.48	45784853.48	N/A	
		1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1455800	1455800	1455800	1455800	1455800	1455800	1455800	N/A	TERMINADA
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	795893.72	795893.72	795893.72	795893.72	397946.86	397946.86	397946.86	N/A	EN PROCESO
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	58664.68	58664.68	58664.68	58664.68	29332.34	29332.34	29332.34	N/A	EN PROCESO
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - DISTRIBUCIÓN HABITACIONAL	5884647	5884647	4948022.54	4948022.54	3719525.93	3719525.93	3719525.93	N/A	EN PROCESO
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2000000	2000000	728930.11	728930.11	728930.11	728930.11	728930.11	N/A	TERMINADA
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - INVERSIÓN DE TERMINOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1447283.6	1447283.6	1185381.41	1185381.41	980255.51	980255.51	980255.51	N/A	EN PROCESO
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10928540	10928540	673676.54	673676.54	599662.73	599662.73	599662.73	N/A	EN PROCESO



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

Oficio: DOPDU-ADMON-2017-0214

Asunto: Reporte Tercer Trimestre Indicadores Pash 2017
(PASH 2017)

Fecha: 13 de Noviembre de 2017

M.C. ALFREDO DAJER ABIMERI
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales le envié el **Tercer Reporte Trimestral de Indicadores del Ejercicio Fiscal 2017** de los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

DESPECHO DEL SECRETARIO
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO
RECIBIDO
15 NOV 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
HORA: 11:35 AM
NOMBRE: *Alfredo Dajer Abimeri*
ANEXOS: *Impreso y CD*



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

SEDESOL
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION YUCATAN

15 NOV 2017

RECIBIDO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICIALIA DE PARTES

INDERM
INSTITUTO DE
DESARROLLO
REGIONAL Y MUNICIPAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE DESARROLLO
REGIONAL Y MUNICIPAL
RECIBIDO
15 NOV 2017
Tuonero

Lic. Jorge Alberto Vales Traconis
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.

C.C.P. C. JOSE LUIS NOVELO (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL)
C.C.P. LIC. MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ (DELEGADO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN YUCATAN)
C.C.P. ARCHIVO

Programa Presupuestario									
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	
Municipio	Yucatán	Tizimin	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	
Municipio	Yucatán	Tizimin	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	
Municipio	Yucatán	Tizimin	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATÁN

Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Indicadores		
			Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trim- Actividad		Trimestral	Porcentaje
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en Actividad		Trimestral	Porcentaje
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrado Actividad		Trimestral	Porcentaje



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATÁN

		Meta y Avance al periodo			Justificación
Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Gestión	Eficacia	.74	0	0	
Gestión	Eficacia	2.22	1.48	66.67	
Gestión	Eficacia	87.4	55.18	63.14	

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
Oficio: DOPDU-ADMON-2018-0027
Asunto: Reporte Cuarto Trimestre Pash 2017

Fecha: 27 de Febrero de 2018

M.C. ALFREDO DAJER ABIMERI
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales le envié el **Cuarto Reporte Trimestral del Ejercicio Fiscal 2017** de los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente



Lic. Jorge Alberto Vales Traconis
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN YUCATAN

C.C.P. C. JOSE LUIS NOVELO AYUSO, (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL)
C.C.P. LIC. MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ (DELEGADO FEDERAL DELA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN YUCATAN)
C.C.P. ARCHIVO

**Calle 51 S/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700,
Tizimín, Yucatán, México.
TEL. 986 86 3 20 06**

Total: 340

Información General del Proyecto															Aprovechamiento			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Recaudado (Obligatorios)	Comprometido
VUC1416330984732	Construcción De Cien Fiecos De Comercio En El Municipio De Tizimin Yucatan - 261604	261604	Yucatan	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion					
VUC1719330953147	Construcción De Cinco Macropisos En las Localidades Y Municipio De Tizimin Yucatan - 161442	161442	Yucatan	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	359,850	359,850	359,850	359,150
VUC1719330953148	Construcción De Cinco Macropisos En las Localidades Y Municipio De Tizimin Yucatan - 161570	161570	Yucatan	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	359,850	359,850	359,850	359,150
VUC1719330953149	Construcción De Cinco Macropisos En las Localidades Y Municipio De Tizimin Yucatan - 161878	161878	Yucatan	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	359,850	359,850	359,850	359,150

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

Total: 340

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunes		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financ				
								Programa Fondo Comunes	Programa Fondo Comunes - Específico					Ciclo Recurso	Prestigio	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Compromiso
YUC1416030004792	Construcción de Cien Fijos de Concreto En El Municipio de Tixtla Yucatan - 26104	28164	Yucatan	Tixtla	Tixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución					
YUC1717030095019	Construcción de Cinco Manzanas En La Localidad de Municipio de Tixtla Yucatan - 16171	16171	Yucatan	Tixtla	Tixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$119,715	\$119,715	\$119,715	\$119,715
YUC1717030095017	Aplicación de La Red de Agua Potable En La Calle Seneza y Tercera y Cuarta y Cinco de La Colonia Francisco Municipio de Tixtla - 15004	15004	Yucatan	Tixtla	Tixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$726,930	\$726,930	\$726,930	\$726,930
YUC1717030095012	13002 Proyecto Agua Potable de Servicios - 95511	95511	Yucatan	Tixtla	Tixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,455,800	\$1,455,800	\$1,455,800	\$1,455,800
YUC1717030095013	Construcción de Cincuenta Cuartos Sanitarios Agua Hno En La Localidad de Municipio de Tixtla Yucatan - 68157	68157	Yucatan	Tixtla	Tixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,267	\$58,267	\$58,267	\$58,267
YUC1717030095014	Construcción de Setenta y Cinco Cuartos Sanitarios En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 69555	69555	Yucatan	Tixtla	Xkook	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,298	\$177,298	\$177,298	\$177,298
YUC1717030095015	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 10845	92985	Yucatan	Tixtla	Xkook	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,764	\$116,764	\$116,764	\$116,764
YUC1717030095016	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 6026	6026	Yucatan	Tixtla	Cauze Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,598	\$39,598	\$39,598	\$39,598
YUC1717030095017	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 68123	61823	Yucatan	Tixtla	Colonia Yucatan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$316,787	\$316,787	\$316,787	\$316,787
YUC1717030095018	Construcción de Setenta y Cinco Cuartos Sanitarios En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 13971	70971	Yucatan	Tixtla	Colonia Yucatan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$829,795	\$829,795	\$829,795	\$829,795
YUC1717030095019	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 61367	61367	Yucatan	Tixtla	El Cuyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$989,960	\$989,960	\$989,960	\$989,960
YUC1717030095011	Construcción de Setenta y Cinco Cuartos Sanitarios En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 76992	76992	Yucatan	Tixtla	El Cuyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$295,980	\$295,980	\$295,980	\$295,980
YUC1717030095012	Construcción de Setenta y Cinco Cuartos Sanitarios En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 69326	69326	Yucatan	Tixtla	Chan San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$472,796	\$472,796	\$472,796	\$472,796
YUC1717030095013	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 92578	92578	Yucatan	Tixtla	Chan San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$311,371	\$311,371	\$311,371	\$311,371
YUC1717030095014	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 95300	95300	Yucatan	Tixtla	Dzonot Aca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$194,607	\$194,607	\$194,607	\$194,607
YUC1717030095015	Construcción y Pavimentación de Calles En La Localidad de Dzonot Carretero Municipio de Tixtla Yucatan - 158141	158141	Yucatan	Tixtla	Dzonot Carretero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,134,525	\$2,134,525	\$2,134,525	\$2,134,525
YUC1717030095017	Construcción de Setenta y Cinco Cuartos Sanitarios En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 61343	69343	Yucatan	Tixtla	Dzonot Carretero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,181,989	\$1,181,989	\$1,181,989	\$1,181,989
YUC1717030095019	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 95318	95318	Yucatan	Tixtla	Dzonot Mez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$194,607	\$194,607	\$194,607	\$194,607
YUC1717030095019	Construcción de Ciento Cincuenta Fijos de Concreto En El Municipio de Tixtla Yucatan - 184501	184501	Yucatan	Tixtla	Dzonot Tipo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$138,363	\$138,363	\$138,363	\$138,363
YUC1717030095013	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 158141	92634	Yucatan	Tixtla	Kiilil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$194,607	\$194,607	\$194,607	\$194,607
YUC1717030095012	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 61067	61067	Yucatan	Tixtla	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$158,394	\$158,394	\$158,394	\$158,394
YUC1717030095013	Construcción de Setenta y Cinco Cuartos Sanitarios En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 71002	71002	Yucatan	Tixtla	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,599	\$177,599	\$177,599	\$177,599
YUC1717030095014	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 61316	61316	Yucatan	Tixtla	Manuel Capote Perate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$277,189	\$277,189	\$277,189	\$277,189
YUC1717030095019	Construcción de Cincuenta Sanitarios Con Hidroplantes En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 162790	162790	Yucatan	Tixtla	Noctemas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$291,411	\$291,411	\$291,411	\$291,411
YUC1717030095016	Construcción de Ciento Cincuenta Fijos de Concreto En El Municipio de Tixtla Yucatan - 184772	184772	Yucatan	Tixtla	P-Panabuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,178	\$92,178	\$92,178	\$92,178
YUC1717030095017	Construcción de Setenta y Cinco Cuartos Sanitarios En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 49733	69733	Yucatan	Tixtla	P-Panabuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$472,796	\$472,796	\$472,796	\$472,796
YUC1717030095018	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Varas Ruta Hno En El Municipio de Tixtla Yucatan - 61063	62963	Yucatan	Tixtla	P-Panabuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$311,371	\$311,371	\$311,371	\$311,371
YUC1717030095019	Construcción y Pavimentación de Calles En La Localidad de Popolab Municipio de Tixtla Yucatan - 157008	157008	Yucatan	Tixtla	Popolab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,033,690	\$2,033,690	\$2,033,690	\$2,033,690



AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

Total: 340

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Indicadores Financieros				
								Programa Fondo Concesión - Específico	Programa Fondo Concesión - General					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Disminuido)	Comprometido
YUC171030094792	Construcción de Cien Pisos de Concreto En El Municipio de Tixtla Yucatán - 26104	26104	Yucatán	Tixtla	Tixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución					
YUC171030094879	Construcción de Cinco Macrozonas En la Localidad y Municipio de Tixtla Yucatán - 14171	14171	Yucatán	Tixtla	Tixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$119,715	\$119,715	\$119,715	\$119,715
YUC171030094971	Aplicación de La Red de Agua Potable En la Calle Setenta y Tres C y Cuarenta y Cinco de la Colonia Francisco Municipio de Tixtla - 15001	15001	Yucatán	Tixtla	Tixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$726,936	\$726,936	\$726,936	\$726,936
YUC171030095072	33002 Proyecto Para Prestación de Servicios - 95511	95511	Yucatán	Tixtla	Tixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,455,800	\$1,455,800	\$1,455,800	\$1,455,800
YUC171030095173	Construcción de Cincuenta Cuartos Donatarios Etapa Uno En la Localidad y Municipio de Tixtla Yucatán - 49137	49137	Yucatán	Tixtla	Tixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,267	\$58,267	\$58,267	\$58,267
YUC171030095274	Construcción de Setenta y Cinco Cuartos Donatarios En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 49155	49155	Yucatán	Tixtla	Xochom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,299	\$177,299	\$177,299	\$177,299
YUC171030095375	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 57045	57045	Yucatán	Tixtla	Xochom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,764	\$116,764	\$116,764	\$116,764
YUC171030095476	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 49126	49126	Yucatán	Tixtla	Coahuil Jalil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,599	\$79,599	\$79,599	\$79,599
YUC171030095577	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 49127	49127	Yucatán	Tixtla	Coahuil Yucatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$316,787	\$316,787	\$316,787	\$316,787
YUC171030095678	Construcción de Setenta y Cinco Cuartos Donatarios En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 78973	78973	Yucatán	Tixtla	Colonia Yucatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$829,795	\$829,795	\$829,795	\$829,795
YUC171030095779	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 49136	49136	Yucatán	Tixtla	El Cuyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$989,960	\$989,960	\$989,960	\$989,960
YUC171030095880	Construcción de Setenta y Cinco Cuartos Donatarios En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 78992	78992	Yucatán	Tixtla	El Cuyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$795,998	\$795,998	\$795,998	\$795,998
YUC171030095981	Construcción de Setenta y Cinco Cuartos Donatarios En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 49124	49124	Yucatán	Tixtla	Chau San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$472,796	\$472,796	\$472,796	\$472,796
YUC171030096082	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 52574	52574	Yucatán	Tixtla	Chau San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$311,371	\$311,371	\$311,371	\$311,371
YUC171030096183	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 95308	95308	Yucatán	Tixtla	Donot Abe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,667	\$198,667	\$198,667	\$198,667
YUC171030096284	Construcción y Pavimentación de Calles En la Localidad de Donot Carretero Municipio de Tixtla Yucatán - 15002	15002	Yucatán	Tixtla	Donot Carretero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,134,525	\$2,134,525	\$2,134,525	\$2,134,525
YUC171030096385	Construcción de Setenta y Cinco Cuartos Donatarios En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 49133	49133	Yucatán	Tixtla	Donot Carretero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,181,989	\$1,181,989	\$1,181,989	\$1,181,989
YUC171030096486	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 95318	95318	Yucatán	Tixtla	Donot Meso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,667	\$198,667	\$198,667	\$198,667
YUC171030096587	Construcción de Ciento Cincuenta Pisos de Concreto En El Municipio de Tixtla Yucatán - 18450	18450	Yucatán	Tixtla	Donot Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$138,303	\$138,303	\$138,303	\$138,303
YUC171030096688	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 52934	52934	Yucatán	Tixtla	Khalil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,667	\$198,667	\$198,667	\$198,667
YUC171030096789	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 49197	49197	Yucatán	Tixtla	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$158,394	\$158,394	\$158,394	\$158,394
YUC171030096890	Construcción de Setenta y Cinco Cuartos Donatarios En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 71062	71062	Yucatán	Tixtla	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,599	\$177,599	\$177,599	\$177,599
YUC171030096991	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 49116	49116	Yucatán	Tixtla	Manuel Capula Peraza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$277,189	\$277,189	\$277,189	\$277,189
YUC171030097092	Construcción de Cincuenta Semitechos Con Blindajes En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 14270	14270	Yucatán	Tixtla	Huataman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$291,041	\$291,041	\$291,041	\$291,041
YUC171030097193	Construcción de Ciento Cincuenta Pisos de Concreto En El Municipio de Tixtla Yucatán - 18472	18472	Yucatán	Tixtla	X-Panadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,178	\$92,178	\$92,178	\$92,178
YUC171030097294	Construcción de Setenta y Cinco Cuartos Donatarios En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 49179	49179	Yucatán	Tixtla	X-Panadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$472,796	\$472,796	\$472,796	\$472,796
YUC171030097395	Construcción de Cien Techos de Concreto En Comisarias Verdes Ruta Dos En El Municipio de Tixtla Yucatán - 92963	92963	Yucatán	Tixtla	X-Panadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$311,371	\$311,371	\$311,371	\$311,371
YUC171030097496	Construcción y Pavimentación de Calles En la Localidad de Popolnah Municipio de Tixtla Yucatán - 15708	15708	Yucatán	Tixtla	Popolnah	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	H AYUNTAMIENTO DE TIXTLA YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,033,690	\$2,033,690	\$2,033,690	\$2,033,690



AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

Total: 340

Información General del Proyecto														Aprobado (Millonarios)		Comprometido		
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunes	Programa Fondo Comunes - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millonarios)	Comprometido
YUC140300049792	Construcción de Cien Plazo De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 4046	241404	Yucatán	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución						
YUC17170300956276	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Hidropiscinas En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 6392	62362	Yucatán	Tizimin	X-Makulán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1298,407	1298,407	1298,407	1298,407	
YUC17170300956279	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Sanitarios En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 6948	69428	Yucatán	Tizimin	X-Fabiola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	153,099	153,099	153,099	153,099	
YUC17170300956281	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 7000	92890	Yucatán	Tizimin	X-Fabiola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	177,043	177,043	177,043	177,043	
YUC17170300956281	Construcción De Cincuenta Cincuenta Fijos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 18930	104300	Yucatán	Tizimin	Yachché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1128,176	1128,176	1128,176	1128,176	
YUC17170300956282	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Sanitarios En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 69812	69812	Yucatán	Tizimin	Yachché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1295,437	1295,437	1295,437	1295,437	
YUC17170300956283	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 9543	95443	Yucatán	Tizimin	Yachché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1194,607	1194,607	1194,607	1194,607	
YUC17170300956284	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Sanitarios En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 6985	69853	Yucatán	Tizimin	Yachché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1235,437	1235,437	1235,437	1235,437	
YUC17170300956285	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Hidropiscinas En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 142979	142979	Yucatán	Tizimin	Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	814,515	814,515	814,515	814,515	
YUC17170300956286	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 6162	6162	Yucatán	Tizimin	Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1151,394	1151,394	1151,394	1151,394	
YUC17170300956287	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Sanitarios En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 7110	7110	Yucatán	Tizimin	Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1295,938	1295,938	1295,938	1295,938	
YUC17170300956288	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Sanitarios En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 6274	6274	Yucatán	Tizimin	Kabichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1196,995	1196,995	1196,995	1196,995	
YUC17170300956289	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 93130	93130	Yucatán	Tizimin	Kabichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1196,407	1196,407	1196,407	1196,407	
YUC17170300956290	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Hidropiscinas En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 62191	62191	Yucatán	Tizimin	Kabichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1299,487	1299,487	1299,487	1299,487	
YUC17170300956291	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 93065	93065	Yucatán	Tizimin	Chan Tres Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1196,407	1196,407	1196,407	1196,407	
YUC17170300956292	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Hidropiscinas En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 62393	62393	Yucatán	Tizimin	Chan Tres Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1299,487	1299,487	1299,487	1299,487	
YUC17170300956293	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 93061	93061	Yucatán	Tizimin	Chan Cenote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1196,213	1196,213	1196,213	1196,213	
YUC17170300956294	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Hidropiscinas En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 110548	109548	Yucatán	Tizimin	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1212,433	1212,433	1212,433	1212,433	
YUC17170300956295	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 61823	61823	Yucatán	Tizimin	Pucalzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	179,197	179,197	179,197	179,197	
YUC17170300956296	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Hidropiscinas En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 162805	162805	Yucatán	Tizimin	Bancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1174,425	1174,425	1174,425	1174,425	
YUC17170300956297	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 61149	61149	Yucatán	Tizimin	Bancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	139,598	139,598	139,598	139,598	
YUC17170300956298	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Hidropiscinas En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 62291	62291	Yucatán	Tizimin	San Isidro Sacandubán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1299,487	1299,487	1299,487	1299,487	
YUC17170300956299	Construcción De Ciento Cincuenta Fijos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 182317	182317	Yucatán	Tizimin	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	179,481	179,481	179,481	179,481	
YUC17170300956300	Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Sanitarios En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 7120	7120	Yucatán	Tizimin	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1305,198	1305,198	1305,198	1305,198	
YUC17170300956301	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 61925	61925	Yucatán	Tizimin	San Pedro Sacab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1197,932	1197,932	1197,932	1197,932	
YUC17170300956302	Construcción De Ciento Cincuenta Fijos De Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatán - 183948	183948	Yucatán	Tizimin	San Hipólito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	179,126	179,126	179,126	179,126	
YUC17170300956303	Construcción De Cien Techos De Concreto En Comisarias Varías Ruta Uno En El Municipio De Tizimin Yucatán - 61309	61309	Yucatán	Tizimin	San Rosendo Vega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	179,197	179,197	179,197	179,197	

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 - 2018
TIZIMIN YUCATAN

Total: 340

Información General del Proyecto														Financiamiento				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Plano de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Anuncio	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Anuncio	Prometido	Modificado	Realizado (Monedas)	Cumplimiento
YUC14040004792	Construcción de Cien Pisos de Concreto en El Municipio de Tiximin Yucatán - 26104	26104	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución					
YUC17170300950817	Construcción de Seisenta y Cinco Cuartos Dormitorios en Cambarías Varías Ruta Dos en El Municipio de Tiximin Yucatán - 71193	71193	Yucatán	Tiximin	Luis Rueda Vega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	335,198	335,198	335,198	335,198
YUC17170300950818	Construcción de Cien Techos de Concreto en Cambarías Varías Ruta Dos en El Municipio de Tiximin Yucatán - 62231	62231	Yucatán	Tiximin	Emiliano Lopez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	3197,992	3197,992	3197,992	3197,992
YUC17170300950819	Construcción de Cincuenta Sanitarios Con Biopigüeros en Cambarías Varías Ruta Dos en El Municipio de Tiximin Yucatán - 104113	104113	Yucatán	Tiximin	El Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	3116,416	3116,416	3116,416	3116,416
YUC17170300950820	Construcción de Cincuenta Sanitarios Con Biopigüeros en Cambarías Varías Ruta Dos en El Municipio de Tiximin Yucatán - 102964	102964	Yucatán	Tiximin	Santa Rosa y Abasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	3523,874	3523,874	3523,874	3523,874
YUC17170300950821	Construcción de Cien Techos de Concreto en Cambarías Varías Ruta Dos en El Municipio de Tiximin Yucatán - 63118	63118	Yucatán	Tiximin	Santa Rosa y Abasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	3316,787	3316,787	3316,787	3316,787
YUC17170300950822	Construcción de Seisenta y Cinco Cuartos Dormitorios en Cambarías Varías Ruta Dos en El Municipio de Tiximin Yucatán - 71163	71163	Yucatán	Tiximin	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	3031,156	3031,156	3031,156	3031,156
YUC17170300950823	Construcción de Ciento Cincuenta Pisos de Concreto en El Municipio de Tiximin Yucatán - 103833	103833	Yucatán	Tiximin	San Juan Kilómetro Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	3108,183	3108,183	3108,183	3108,183
YUC17170300950824	Construcción de Cincuenta Sanitarios Con Biopigüeros en Cambarías Varías Ruta Dos en El Municipio de Tiximin Yucatán - 63296	63296	Yucatán	Tiximin	San Juan Kilómetro Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	353,938	353,938	353,938	353,938
YUC17170300950825	Construcción de Ciento Cincuenta Pisos de Concreto en El Municipio de Tiximin Yucatán - 104207	104207	Yucatán	Tiximin	Teapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	346,839	346,839	346,839	346,839
YUC17170300950826	Construcción de Seisenta y Cinco Cuartos Dormitorios en Cambarías Varías Ruta Dos en El Municipio de Tiximin Yucatán - 71163	71163	Yucatán	Tiximin	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	3295,988	3295,988	3295,988	3295,988
YUC17170300950827	Construcción de Cien Techos de Concreto en Cambarías Varías Ruta Dos en El Municipio de Tiximin Yucatán - 61956	61956	Yucatán	Tiximin	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	379,197	379,197	379,197	379,197
YUC17170300950828	Construcción de Cincuenta Sanitarios Con Biopigüeros en Cambarías Varías Ruta Dos en El Municipio de Tiximin Yucatán - 63297	63297	Yucatán	Tiximin	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	3299,687	3299,687	3299,687	3299,687
YUC17170401033089	Construcción de Noventa Cuartos Dormitorios en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 301711	301711	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	354,942	354,942	354,942	354,942
YUC17170401033089	Construcción de Noventa Cuartos Dormitorios en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 301664	301664	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	3384,596	3384,596	3384,596	3384,596
YUC17170401033700	Construcción de Noventa Cuartos Dormitorios en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 301825	301825	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	3109,884	3109,884	3109,884	3109,884
YUC17170401033701	Construcción de Noventa Cuartos Dormitorios en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 301964	301964	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	3276,711	3276,711	3276,711	3276,711
YUC17170401033702	Construcción de Noventa Cuartos Dormitorios en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 301889	301889	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	354,942	354,942	354,942	354,942
YUC17170401033703	Construcción de Ciento Cincuenta Pisos de Concreto en El Municipio de Tiximin Yucatán - 293666	293666	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	58,442	58,442	58,442	58,442
YUC17170401033704	Construcción de Treinta y Tres Cuartos Dormitorios Cuarto Adicional en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 294294	294294	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	3179,693	3179,693	3179,693	3179,693
YUC17170401033705	Construcción de Treinta y Tres Cuartos Dormitorios Cuarto Adicional en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 293948	293948	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	3104,114	3107,091	3107,091	3107,091
YUC17170401033706	Construcción de Ciento Cincuenta Pisos de Concreto en El Municipio de Tiximin Yucatán - 293931	293931	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	323,371	323,371	323,371	323,371
YUC17170401033707	Construcción de Treinta y Tres Cuartos Dormitorios Cuarto Adicional en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 294254	294254	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	344,873	322,442	322,442	322,442
YUC17170401033708	Construcción de Treinta y Tres Cuartos Dormitorios Cuarto Adicional en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 294378	294378	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	344,873	322,442	322,442	322,442
YUC17170401033709	Construcción de Treinta y Tres Cuartos Dormitorios Cuarto Adicional en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 294022	294022	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	344,873	322,442	322,442	322,442
YUC17170401033710	Construcción de Ciento Cincuenta Pisos de Concreto en El Municipio de Tiximin Yucatán - 293907	293907	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	319,928	319,928	319,928	319,928
YUC17170401033711	Construcción de Ciento Cincuenta Pisos de Concreto en El Municipio de Tiximin Yucatán - 293869	293869	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	37,874	37,874	37,874	37,874

Total: 340

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunes	Programa Fondo Comunes		Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Prestamos	Modificado	Recalculo (Miles de pesos)	Compromiso
									Programa Fondo Comunes	Específico									
YUC16160000797	Construcción de Cisterna Pisos de Concreto en el Municipio de Tiximin Yucatán - 20164	20164	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución						
YUC1770401033879	Suministro e Instalación de Saneamiento en el Municipio de Tiximin Yucatán - 23071	23071	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	14,920	14,920	14,920	14,920	
YUC1770401033880	Suministro e Instalación de Saneamiento en el Municipio de Tiximin Yucatán - 23072	23072	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	26,560	26,560	26,560	26,560	
YUC1770401033881	Suministro e Instalación de Saneamiento en el Municipio de Tiximin Yucatán - 23073	23073	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	53,200	53,200	53,200	53,200	
YUC1770401033882	Suministro e Instalación de Saneamiento en el Municipio de Tiximin Yucatán - 23074	23074	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	54,920	54,920	54,920	54,920	
YUC1770401033883	Construcción de Cisterna Cincuenta Pisos de Concreto en el Municipio de Tiximin Yucatán - 23075	23075	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	214,989	214,989	214,989	214,989	
YUC1770401033884	Construcción de Cisterna Cincuenta Pisos de Concreto en el Municipio de Tiximin Yucatán - 23076	23076	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	312,394	312,394	312,394	312,394	
YUC1770401033885	Construcción de Cisterna Cincuenta Pisos de Concreto en el Municipio de Tiximin Yucatán - 23077	23077	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	85,874	85,874	85,874	85,874	
YUC1770401033886	Construcción y Revisión de Veredas en la Colonia Santa Dominga - 23078	23078	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	51,701,923	51,701,923	51,701,923	51,701,923	
YUC1770401033887	Construcción de Troncos y Tres Cuartos Saneamiento Cuarta Adicional en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 23114	23114	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	509,747	544,803	544,803	544,803	
YUC1770401033888	Construcción de Troncos y Tres Cuartos Saneamiento Cuarta Adicional en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 23116	23116	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	580,747	544,803	544,803	544,803	
YUC1770401033889	Construcción de Cisterna Cincuenta Pisos de Concreto en el Municipio de Tiximin Yucatán - 23176	23176	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	826,376	826,376	826,376	826,376	
YUC1770401033891	Construcción de Troncos y Tres Cuartos Saneamiento Cuarta Adicional en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 23177	23177	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	544,874	522,442	522,442	522,442	
YUC1770401033893	Construcción de Troncos y Tres Cuartos Saneamiento Cuarta Adicional en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 23429	23429	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	244,873	522,442	522,442	522,442	
YUC1770401033894	Construcción de Troncos y Tres Cuartos Saneamiento Cuarta Adicional en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 23604	23604	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1178,433	898,766	898,766	898,766	
YUC1770401033895	Construcción de Cisterna Cincuenta Pisos de Concreto en el Municipio de Tiximin Yucatán - 23261	23261	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	86,410	86,410	86,410	86,410	
YUC1770401033899	Construcción de Troncos y Tres Cuartos Saneamiento Cuarta Adicional en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 23471	23471	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	214,408	587,325	587,325	587,325	
YUC1770401033899	Construcción de Morera Cuartos Saneamiento en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 20124	20124	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	2219,769	2219,769	2219,769	2219,769	
YUC1770401033901	Construcción de Cincuenta Cuartos Saneamiento en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 20242	20242	Yucatán	Tiximin	Colonia Yucatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	275,201	275,201	275,201	275,201	
YUC1770401033902	Construcción de Cisterna Cincuenta Pisos de Concreto en el Municipio de Tiximin Yucatán - 23435	23435	Yucatán	Tiximin	Colonia Yucatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	484,400	484,400	484,400	484,400	
YUC1770401033903	Construcción de Cisterna Cincuenta Pisos de Concreto en el Municipio de Tiximin Yucatán - 23370	23370	Yucatán	Tiximin	El Oyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	1178,343	1178,343	1178,343	1178,343	
YUC1770401033904	Construcción de Cincuenta Cuartos Saneamiento en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 20236	20236	Yucatán	Tiximin	Chan San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	330,337	330,337	330,337	330,337	
YUC1770401033905	Construcción de Cincuenta Cuartos Saneamiento en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 23553	23553	Yucatán	Tiximin	Chocoban	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	446,449	446,449	446,449	446,449	
YUC1770401033906	Construcción de Cisterna Cincuenta Pisos de Concreto en el Municipio de Tiximin Yucatán - 23324	23324	Yucatán	Tiximin	Chucabtan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	515,746	515,746	515,746	515,746	
YUC1770401033907	Construcción de Cincuenta Cuartos Saneamiento en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 23608	23608	Yucatán	Tiximin	Dzucut Aca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	275,201	275,201	275,201	275,201	
YUC1770401033908	Construcción de Cincuenta Cuartos Saneamiento en la Localidad y Municipio de Tiximin Yucatán - 20268	20268	Yucatán	Tiximin	Dzucut Carretero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	330,333	330,333	330,333	330,333	
YUC1770401033909	Suministro e Instalación de Saneamiento en el Municipio de Tiximin Yucatán - 27249	27249	Yucatán	Tiximin	Dzucut Carretero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	355,374	355,374	355,374	355,374	

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXIMIN YUCATAN

Total: 340

Información General del Proyecto															Anexo Finanzas			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Cancelado (Utilizado)	Completado
YUC140403049792	Construcción de Cien Fios de Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 28184	28184	Yucatan	Tizimin	Tizimin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución					
YUC171040103196	Construcción De Cien Cuarenta Fios de Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 24368	24368	Yucatan	Tizimin	San Pedro Barco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	889,590	889,590	889,590	889,590
YUC1710401032187	Construcción De Cincuenta Sembreros Con Hidroponia En Conditos Varios Hec Dea En El Municipio De Tizimin Yucatan - 27918	27918	Yucatan	Tizimin	San Jose Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	8116,252	8116,252	8116,252	8116,252
YUC1710401032198	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 29958	29958	Yucatan	Tizimin	San Jose Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	354,975	354,975	354,975	354,975
YUC1710401032199	Construcción De Cien Cuarenta Fios de Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 28181	28181	Yucatan	Tizimin	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	885,925	885,925	885,925	885,925
YUC1710401032200	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 29953	29953	Yucatan	Tizimin	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	354,975	354,975	354,975	354,975
YUC1710401032201	Construcción De Cien Cuarenta Fios de Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 28182	28182	Yucatan	Tizimin	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	856,465	856,465	856,465	856,465
YUC1710401032202	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 30536	30536	Yucatan	Tizimin	El Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	814,923	814,923	814,923	814,923
YUC1710401032203	Construcción De Cincuenta Sembreros Con Hidroponia En Conditos Varios Hec Dea En El Municipio De Tizimin Yucatan - 27918	27918	Yucatan	Tizimin	El Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	8116,252	8116,252	8116,252	8116,252
YUC1710401032204	Construcción De Cien Cuarenta Fios de Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 28029	28029	Yucatan	Tizimin	El Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	851,980	851,980	851,980	851,980
YUC1710401032205	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 30537	30537	Yucatan	Tizimin	Santa Rosa y Amavizor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	8388,022	8388,022	8388,022	8388,022
YUC1710401032206	Suministro E Instalación De Suelacion En El Municipio De Tizimin Yucatan - 28037	28037	Yucatan	Tizimin	Santa Rosa y Amavizor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	810,041	810,041	810,041	810,041
YUC1710401032207	Construcción De Cien Cuarenta Fios de Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 28155	28155	Yucatan	Tizimin	Santa Rosa y Amavizor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	833,098	833,098	833,098	833,098
YUC1710401032208	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 30536	30536	Yucatan	Tizimin	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	8164,924	8164,924	8164,924	8164,924
YUC1710401032209	Construcción Del Comedor Comunitario En La Camareria De Santa Maria Municipio De Tizimin Yucatan - 274134	274134	Yucatan	Tizimin	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	8486,273	8486,273	8486,273	8486,273
YUC1710401032250	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yucatan - 30537	30537	Yucatan	Tizimin	Tuque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	8109,949	8109,949	8109,949	8109,949
YUC1710401032282	Construcción De Cien Cuarenta Fios de Concreto En El Municipio De Tizimin Yucatan - 28032	28032	Yucatan	Tizimin	Tzacorrul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN	Vivienda	En Ejecución	2017	829,738	829,738	829,738	829,738




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIAL MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

Avance Físico									
Devengado	Ejercido	Pagado	* Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones
			0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
559,850	559,850	559,850	100.00	50	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
559,850	559,850	559,850	100.00	50	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
559,850	559,850	559,850	100.00	50	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATAN

AVANCE FISICO									
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance	Actualizaciones	Observaciones
			0.00						Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
9119,715	9119,715	9119,715	100.00	90	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9720,930	9720,930	9720,930	100.00	90	Metros lineales	260	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA
91,455,800	91,455,800	91,455,800	100.00	90	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: PROYECTOS TERMINADOS AL 100 POR CIENTO / Fisica: PROYECTOS AL 100 POR CIENTO / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
958,267	958,267	958,267	100.00	90	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9177,298	9177,298	9177,298	100.00	90	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Fisica: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9116,764	9116,764	9116,764	100.00	90	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
939,598	939,598	939,598	100.00	90	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9316,787	9316,787	9316,787	100.00	90	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9828,795	9828,795	9828,795	100.00	90	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
9989,960	9989,960	9989,960	100.00	90	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9295,998	9295,998	9295,998	100.00	90	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9472,796	9472,796	9472,796	100.00	90	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Fisica: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9311,371	9311,371	9311,371	100.00	90	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9194,607	9194,607	9194,607	100.00	90	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
92,134,525	92,134,525	92,134,525	100.00	90	Metros Cuadrados	2,184	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
91,181,989	91,181,989	91,181,989	100.00	90	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9194,607	9194,607	9194,607	100.00	90	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9138,303	9138,303	9138,303	100.00	90	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9194,607	9194,607	9194,607	100.00	90	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9158,394	9158,394	9158,394	100.00	90	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9177,599	9177,599	9177,599	100.00	90	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9277,189	9277,189	9277,189	100.00	90	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9291,841	9291,841	9291,841	100.00	90	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
992,178	992,178	992,178	100.00	90	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9472,796	9472,796	9472,796	100.00	90	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9311,371	9311,371	9311,371	100.00	90	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
92,833,690	92,833,690	92,833,690	100.00	90	Metros Cuadrados	3,276	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 - 2018
TIZIMIN, YUCATÁN

MES				Avance Físico				Observaciones	
Despejado	Ejercicio	Pago	% Avance	Resistencia	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/avance Actual		
			0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
5414,398	5414,398	5414,398	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
3362,837	3362,837	3362,837	100.00	50	Metros Cuadrados	3,276	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5177,559	5177,559	5177,559	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5593,976	5593,976	5593,976	100.00	50	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
3291,041	3291,041	3291,041	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5154,058	5154,058	5154,058	100.00	50	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5299,687	5299,687	5299,687	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5118,795	5118,795	5118,795	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5311,371	5311,371	5311,371	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5179,812	5179,812	5179,812	100.00	50	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
5194,607	5194,607	5194,607	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5295,497	5295,497	5295,497	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5194,607	5194,607	5194,607	100.00	50	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5465,666	5465,666	5465,666	100.00	50	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
547,412	547,412	547,412	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5359,624	5359,624	5359,624	100.00	50	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5118,795	5118,795	5118,795	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5197,992	5197,992	5197,992	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5591,997	5591,997	5591,997	100.00	50	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5299,687	5299,687	5299,687	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5141,940	5141,940	5141,940	100.00	50	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5505,977	5505,977	5505,977	100.00	50	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
52,205,725	52,205,725	52,205,725	100.00	50	Metros Cuadrados	2,164	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5590,995	5590,995	5590,995	100.00	50	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5389,213	5389,213	5389,213	100.00	50	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5113,163	5113,163	5113,163	100.00	50	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN

MUNICIPIO		AVANCE FISICO		OBSERVACIONES					
Desarrollado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Restregro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
			0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
5299,607	5299,687	5299,687	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
559,099	559,099	559,099	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
577,843	577,143	577,143	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5120,176	5120,176	5120,176	100.00	50	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5295,497	5295,497	5295,497	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5194,607	5194,607	5194,607	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5295,497	5295,497	5295,497	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5814,915	5814,915	5814,915	100.00	50	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5150,394	5150,394	5150,394	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5295,998	5295,998	5295,998	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5590,995	5590,995	5590,995	100.00	50	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5194,607	5194,607	5194,607	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5299,687	5299,687	5299,687	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
5194,607	5194,607	5194,607	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5299,687	5299,687	5299,687	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5389,213	5389,213	5389,213	100.00	50	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5232,833	5232,833	5232,833	100.00	50	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
579,197	579,197	579,197	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5174,625	5174,625	5174,625	100.00	50	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
539,598	539,598	539,598	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5299,687	5299,687	5299,687	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
579,681	579,681	579,681	100.00	50	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5355,198	5355,198	5355,198	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5197,992	5197,992	5197,992	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
579,326	579,326	579,326	100.00	50	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
579,197	579,197	579,197	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN

PES		Avance Físico								Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Actual		
			0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
5355,190	5355,190	5355,190	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5197,992	5197,992	5197,992	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5116,416	5116,416	5116,416	100.00	50	Piezas	4	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5523,874	5523,874	5523,874	100.00	50	Piezas	18	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5316,787	5316,787	5316,787	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5651,196	5651,196	5651,196	100.00	50	Vivienda	22	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5108,163	5108,163	5108,163	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
559,938	559,938	559,938	100.00	50	Piezas	2	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
546,839	546,839	546,839	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5295,998	5295,998	5295,998	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
579,197	579,197	579,197	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5299,687	5299,687	5299,687	100.00	50	Piezas	10	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
554,942	554,942	554,942	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5304,596	5304,596	5304,596	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5109,884	5109,884	5109,884	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
5274,711	5274,711	5274,711	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
554,942	554,942	554,942	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
58,402	58,402	58,402	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00		Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
589,766	589,766	589,766	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5157,091	5157,091	5157,091	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
523,371	523,371	523,371	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
522,442	522,442	522,442	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
522,442	522,442	522,442	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
522,442	522,442	522,442	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
519,924	519,924	519,924	100.00	50	Metro Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
57,874	57,874	57,874	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00		Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN

600		Avance Fisico								Observaciones	
Desagregado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance	Actual	Avance Acum.		
			0.00								Financiera / Fisica / Registro: La unidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
520,390	520,390	520,390	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
516,579	516,579	516,579	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
567,325	567,325	567,325	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
544,083	544,083	544,083	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
521,092	521,092	521,092	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
50,602	50,602	50,602	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00			Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
522,442	522,442	522,442	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5924,000	5924,000	5924,000	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
554,942	554,942	554,942	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5274,711	5274,711	5274,711	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5219,769	5219,769	5219,769	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5439,538	5439,538	5439,538	100.00	50	Vivienda	16	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5109,884	5109,884	5109,884	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5109,884	5109,884	5109,884	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5274,711	5274,711	5274,711	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - NINGUNA
5219,769	5219,769	5219,769	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
5164,827	5164,827	5164,827	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5109,884	5109,884	5109,884	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5384,596	5384,596	5384,596	100.00	50	Vivienda	14	100.00	10.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5164,827	5164,827	5164,827	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
5494,480	5494,480	5494,480	100.00	50	Vivienda	18	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5219,769	5219,769	5219,769	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5219,769	5219,769	5219,769	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
554,942	554,942	554,942	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
518,772	518,772	518,772	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
538,983	538,983	538,983	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00			Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
558,665	558,665	558,665	100.00	50	Lote	0	100.00	100.00			Financiera: AL 100 POR CIENTO / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATÁN

Ejercicio		Avance Físico		Avance Anual/porcentaje Anual		Observaciones	
Desagregado	Ejercicio	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/porcentaje Anual
			0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
530,983	530,983	530,983	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
516,940	516,940	516,940	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
515,931	515,931	515,931	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
577,966	577,966	577,966	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
530,983	530,983	530,983	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5720,930	5720,930	5720,930	100.00	50	Lote	0	100.00 100.00 Financiera: ADQUISICIONES AL 100 POR CIENTO / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
530,983	530,983	530,983	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
516,940	516,940	516,940	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5272,800	5272,800	5272,800	100.00	50	Metros Cuadrados	14	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5194,914	5194,914	5194,914	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5194,914	5194,914	5194,914	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5155,931	5155,931	5155,931	100.00	50	Metros Cuadrados	224	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5155,931	5155,931	5155,931	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
530,983	530,983	530,983	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5194,914	5194,914	5194,914	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
530,983	530,983	530,983	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
577,966	577,966	577,966	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5813,956	5813,956	5813,956	100.00	50	Vivienda	20	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
558,140	558,140	558,140	100.00	50	Vivienda	2	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5174,419	5174,419	5174,419	100.00	50	Vivienda	6	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
			0.00		Vivienda	2	100.00 Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5346,838	5346,838	5346,838	100.00	50	Vivienda	12	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5346,838	5346,838	5346,838	100.00	50	Vivienda	12	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5290,690	5290,690	5290,690	100.00	50	Vivienda	10	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5174,419	5174,419	5174,419	100.00	50	Vivienda	6	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5232,559	5232,559	5232,559	100.00	50	Vivienda	8	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5465,117	5465,117	5465,117	100.00	50	Vivienda	16	100.00 100.00 Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATÁN

Avance Físico									
Desagregado	Ejercicio	Pagado	% Avance	Rescate	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Observaciones
			0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
9116,279	9116,279	9116,279	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9116,279	9116,279	9116,279	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9174,419	9174,419	9174,419	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9116,279	9116,279	9116,279	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9174,419	9174,419	9174,419	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9174,419	9174,419	9174,419	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9232,559	9232,559	9232,559	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9232,559	9232,559	9232,559	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9639,537	9639,537	9639,537	100.00	50	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
958,140	958,140	958,140	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9465,117	9465,117	9465,117	100.00	50	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9174,419	9174,419	9174,419	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9174,419	9174,419	9174,419	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9167,944	9167,944	9167,944	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
9251,916	9251,916	9251,916	100.00	50	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
983,972	983,972	983,972	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
9111,963	9111,963	9111,963	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9251,916	9251,916	9251,916	100.00	50	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - NINGUNA
927,991	927,991	927,991	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9223,926	9223,926	9223,926	100.00	50	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9167,944	9167,944	9167,944	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9195,935	9195,935	9195,935	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
9167,944	9167,944	9167,944	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9111,963	9111,963	9111,963	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
955,981	955,981	955,981	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9195,936	9195,936	9195,936	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9139,954	9139,954	9139,954	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

Ejercicio		Avance Físico		Observaciones					
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restepto	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
			0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto informacion sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
5363,879	5363,879	5363,879	100.00	50	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
555,901	555,901	555,901	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5279,907	5279,907	5279,907	100.00	50	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
583,972	583,972	583,972	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
583,972	583,972	583,972	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5107,944	5107,944	5107,944	100.00	50	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA
5111,963	5111,963	5111,963	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
5111,963	5111,963	5111,963	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA TOTALMENTE / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5223,526	5223,526	5223,526	100.00	50	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
518,041	518,041	518,041	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
518,041	518,041	518,041	100.00	50	Otros	1,400	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
540,486	540,486	540,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
518,041	518,041	518,041	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
539,361	539,361	539,361	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
526,241	526,241	526,241	100.00	50	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
516,401	516,401	516,401	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
54,920	54,920	54,920	100.00	50	Otros	1,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
540,486	540,486	540,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5121,457	5121,457	5121,457	100.00	50	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
540,486	540,486	540,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
59,386	59,386	59,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
526,241	526,241	526,241	100.00	50	Otros	1,400	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
50,200	50,200	50,200	100.00	50	Otros	1,400	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
513,120	513,120	513,120	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
50,200	50,200	50,200	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
517,304	517,304	517,304	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
540,486	540,486	540,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

AVANCE FISICO									
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restregro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual/por Anos		Observaciones
		0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto informacion sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecucion.
536,004	536,081	536,081	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
99,306	99,386	99,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
540,486	540,486	540,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
518,772	518,772	518,772	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
580,971	580,971	580,971	100.00	50	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
518,772	518,772	518,772	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
580,971	580,971	580,971	100.00	50	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
99,386	99,386	99,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
580,971	580,971	580,971	100.00	50	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
518,772	518,772	518,772	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA
580,971	580,971	580,971	100.00	50	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
537,543	537,543	537,543	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
518,772	518,772	518,772	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
99,386	99,386	99,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
580,971	580,971	580,971	100.00	50	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
520,150	520,150	520,150	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5161,943	5161,943	5161,943	100.00	50	Metros lineales	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
518,772	518,772	518,772	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
540,486	540,486	540,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
580,971	580,971	580,971	100.00	50	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
546,929	546,929	546,929	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
99,386	99,386	99,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5202,428	5202,428	5202,428	100.00	50	Metros lineales	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
540,486	540,486	540,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
99,386	99,386	99,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5121,457	5121,457	5121,457	100.00	50	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
518,772	518,772	518,772	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 - 2018
TIZIMIN YUCATAN

Avance Físico									
Desagregado	Ejercido	Pagado	% Avance	Resguardo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Actual	Observaciones
		0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa - el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
510,486	546,486	546,486	100.00	50	Metros lineales	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
59,386	59,386	59,386	100.00	50	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
536,081	536,081	536,081	100.00	50	Otros	1,400	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
518,041	518,041	518,041	100.00	50	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
528,158	528,158	528,158	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
514,760	514,760	514,760	100.00	50	Otros	1,280	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
56,560	56,560	56,560	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - NINGUNA
511,480	511,480	511,480	100.00	50	Otros	1,900	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
58,888	58,888	58,888	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
528,833	528,833	528,833	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
514,823	514,823	514,823	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
544,513	544,513	544,513	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
532,656	532,656	532,656	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
519,492	519,492	519,492	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
510,684	510,684	510,684	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
523,327	523,327	523,327	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
528,158	528,158	528,158	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
521,457	521,457	521,457	100.00	50	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
580,971	580,971	580,971	100.00	50	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
595,456	595,456	595,456	100.00	50	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
59,386	59,386	59,386	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
514,484	514,484	514,484	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
538,826	538,826	538,826	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
56,241	56,241	56,241	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
518,864	518,864	518,864	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
523,295	523,295	523,295	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
516,628	516,628	516,628	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATÁN


MUNICIPIO		Avance Físico						Avance Actual/reserve Actual		Observaciones
Desarrollado	Ejercido	Pagado	% Avance	Resintegrado	Unidad de Medida	Población				
			0.00						Financiera: / Física: / Registro: La unidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
94,920	94,920	94,920	100.00	90	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA	
96,560	96,560	96,560	100.00	90	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
93,280	93,280	93,280	100.00	90	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
94,920	94,920	94,920	100.00	90	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
914,989	914,989	914,989	100.00	90	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
912,394	912,394	912,394	100.00	90	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
99,874	99,874	99,874	100.00	90	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
91,201,923	91,201,923	91,201,923	100.00	90	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
944,883	944,883	944,883	100.00	90	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA	
944,883	944,883	944,883	100.00	90	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
920,376	920,376	920,376	100.00	90	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
922,442	922,442	922,442	100.00	90	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
922,442	922,442	922,442	100.00	90	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
989,766	989,766	989,766	100.00	90	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA	
98,410	98,410	98,410	100.00	90	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
967,325	967,325	967,325	100.00	90	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
9219,769	9219,769	9219,769	100.00	90	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
9275,281	9275,281	9275,281	100.00	90	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
984,600	984,600	984,600	100.00	90	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA	
9178,343	9178,343	9178,343	100.00	90	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
9330,337	9330,337	9330,337	100.00	90	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
9440,449	9440,449	9440,449	100.00	90	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
9115,746	9115,746	9115,746	100.00	90	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA	
9275,281	9275,281	9275,281	100.00	90	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
9385,393	9385,393	9385,393	100.00	90	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
955,374	955,374	955,374	100.00	90	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

[Handwritten Signature]

SECRETARÍA DE INICIATIVA PRESUPUESTAL

AL AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 - 2018
TIZIMIN, YUCATÁN

Devengado		Ejecutado		Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Físico		Observaciones
										Avance Anual	Avance Acum.	
						0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
9275,281	9275,281	9275,281	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9275,603	9275,603	9275,603	100.00	50	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CERRADA FÍSICAMENTE / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9219,898	9219,898	9219,898	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
949,270	949,270	949,270	100.00	50	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9275,281	9275,281	9275,281	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
955,374	955,374	955,374	100.00	50	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9131,254	9131,254	9131,254	100.00	50	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9103,441	9103,441	9103,441	100.00	50	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9604,720	9604,720	9604,720	100.00	50	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
954,975	954,975	954,975	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
971,650	971,650	971,650	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
978,145	978,145	978,145	100.00	50	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9219,898	9219,898	9219,898	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
98,002	98,002	98,002	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9362,452	9362,452	9362,452	100.00	50	Otros	1,516	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9274,873	9274,873	9274,873	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9119,128	9119,128	9119,128	100.00	50	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
955,374	955,374	955,374	100.00	50	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9220,225	9220,225	9220,225	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9275,281	9275,281	9275,281	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9131,206	9131,206	9131,206	100.00	50	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
993,739	993,739	993,739	100.00	50	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
92,104,176	92,104,176	92,104,176	100.00	50	Metros Cuadrados	2,224	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9219,898	9219,898	9219,898	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
959,928	959,928	959,928	100.00	50	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
948,829	948,829	948,829	100.00	50	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
9219,898	9219,898	9219,898	100.00	50	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATÁN

					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
			0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
500,550	500,550	500,550	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
1116,252	1116,252	1116,252	100.00	50	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
554,975	554,975	554,975	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
585,925	585,925	585,925	100.00	50	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
554,975	554,975	554,975	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
550,465	550,465	550,465	100.00	50	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
1164,923	1164,923	1164,923	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
1116,252	1116,252	1116,252	100.00	50	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
551,988	551,988	551,988	100.00	50	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5384,822	5384,822	5384,822	100.00	50	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
518,041	518,041	518,041	100.00	50	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
533,098	533,098	533,098	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
1164,924	1164,924	1164,924	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5486,273	5486,273	5486,273	100.00	50	Metros Cuadrados	424	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
5109,949	5109,949	5109,949	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA CERRADA / Física: OBRA CERRADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
520,738	520,738	520,738	100.00	50	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
Oficio: DOPDU-ADMON-2018-0026
Asunto: Reporte Cuarto Trimestre Nivel Financiero Pash 2017

Fecha: 27 de Febrero de 2018


M.C. ALFREDO DAJER ABIMERI
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales le envié el **Cuarto Reporte Trimestral del Nivel Financiero del Ejercicio Fiscal 2017** de los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente



Lic. Jorge Alberto Vales Traconis
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMÍN, YUCATÁN

C.C.P. C. JOSE LUIS NOVELO AYUSO, (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL)
C.C.P. LIC. MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ (DELEGADO FEDERAL DELA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN YUCATAN)
C.C.P. ARCHIVO

ENTIDAD: Yucatán
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios						
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo
Yucatán	Tizimin	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN

ENTIDAD: Yucatán
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios						
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33
Yucatán	Tizimin	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33




H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATAN

Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA	
						Tipo de Gasto	Partida
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN	\$594,347	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN YUCATÁN

Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA	
						Tipo de Gasto	Partida
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN YUCATÁN

AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SECF	
75552849	76147196.02	76147196.02	76147196.02	76147196.02	76147196.02	76147196.02	N/A	
1455800	1455800	1455800	1455800	1455800	1455800	1455800	N/A	
795893.72	795893.72	795893.72	795893.72	795893.72	795893.72	795893.72	N/A	



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN YUCATAN

AVANCE FINANCIERO

OBSERVACIONES

Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
58664.68	58664.68	58664.68	58664.68	58664.68	58664.68	58664.68	N/A
60799020.6	61393367.62	61393367.62	61393367.62	61393367.62	61393367.62	61393367.62	N/A
486272.55	486272.55	486272.55	486272.55	486272.55	486272.55	486272.55	N/A
728930.11	728930.11	728930.11	728930.11	728930.11	728930.11	728930.11	N/A
1185391.61	1185391.61	1185391.61	1185391.61	1185391.61	1185391.61	1185391.61	N/A
10042875.73	10042875.73	10042875.73	10042875.73	10042875.73	10042875.73	10042875.73	N/A



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIZIMIN, YUCATÁN



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

Oficio: DOPDU-ADMON-2018-0028

Asunto: Reporte Cuarto Trimestre Indicadores Pash 2017

Fecha: 27 de Febrero de 2018

M.C. ALFREDO DAJER ABIMERI
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales **me permito informarle que el Cuarto Reporte Trimestral de Indicadores del Ejercicio Fiscal 2017** de los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, **no** fueron validados por la **UED (Unidad de Evaluación y Desempeño)**, ya que la programación original de las obras y acciones a ejecutarse sufrieron incrementos en los proyectos ejecutados en beneficio de la sociedad Tizimileña y sus comisarias, por tal motivo hago de su conocimiento dicha observacion por la que el municipio que represento no presentará dicho reporte.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Lic. Jorge Alberto Vales Traconis
Presidente Municipal
Tizimín, Yucatán.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIZIMIN, YUCATAN

SHCP



Seguimiento y Control

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Usuario: YUCATAN MUNICIPIO TIZIMIN

Ciclo: 2017



Formato Único
Gestión de Proyectos
Nivel Financiero
Consultas - Reportes
Ficha Técnica de Ind
Metas y Avances
Reporte de Indicado
Matrices de Indica
Evaluaciones

Seguimiento y Control **General**

	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	0	0	270	0	0	270
Segundo Trimestre	72.96	197	270	22.22	60	270
Tercer Trimestre	87.4	236	270	55.18	149	270
Cuarto Trimestre	89.62	242	270	134.81	364	270

dades la (IDS) al
de proyectos totales
(responsable) *100
anos registrados en la
matana de proyectos
este correspondiente.

ción directa registrados
te/Sumatoria de
IDS al trimestre

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Atender Observaciones

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
	Nombre	Fecha	Observaciones
2117A	VICTOR DE LEON FAVELA	2018-01-23 02:43:57	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. La suma de los avances reportados en el periodo para los tres indicadores del Programa presupuestal es mayor al 100%. El denominador debe ser igual que la cantidad total de otros proyectos, proyectos complementarios y proyectos de contribución directa, por lo que no es congruente que el numerador sea mayor que el denominador.
2117A	VICTOR DE LEON FAVELA	2018-01-23 02:43:54	

SHCP



Seguimiento y Control

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Usuario: YUCATAN MUNICIPIO TIZIMIN

Ciclo: 2017



Formato Único
Gestión de Proyectos
Nivel Financiero
Consultas - Reportes
Ficha Técnica de Ind
Reporte de Indicad
Matrices de Indicad
Evaluaciones

Seguimiento y Control **Cerrar**

	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	0	0	270	0	0	270
Segundo Trimestre	72.96	197	270	22.22	60	270
Tercer Trimestre	87.4	236	270	55.18	149	270
Cuarto Trimestre	89.62	242	270	134.81	364	270

datos de HDS al
de proyectos totales
(respondiendo) 100
datos registrados en la
matriz de proyectos
entre correspondiente
son directa registrados
de Sumatoria de
IDS al trimestre

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud		Atender Observaciones	
Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones
SHAB40512VAL	YUCATAN INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	2018-01-15 11:39:48	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SHAB40512VAL	YUCATAN INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	2018-01-15 11:39:39	SIN OBSERVACION

SHCP



Seguimiento y Control



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Usuario: YUCATAN MUNICIPIO TIZIMIN

Ciclo: 2017

Formato Único
Gestión de Proyectos
Nivel Financiero
Consultas - Reportes
Ficha Técnica de Ind
Reporte de Indicador
Matrices de Indicador
Evaluaciones

Seguimiento y Control **Cerrar**

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Primer Trimestre	0	0	270	0	0	270
Segundo Trimestre	1.11	3	270	0	0	270
Tercer Trimestre	2.22	6	270	1.48	4	270
Cuarto Trimestre	9.62	26	270	11.85	32	270

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Atender Observaciones

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
No	Nombre	Fecha	Observaciones
9022177A	VICTOR DE LEON FAVELA	2018-01-23 02:43:14	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9022177A	VICTOR DE LEON FAVELA	2018-01-23 02:43:10	La suma de los avances reportados en el periodo para los tres indicadores del Programa presupuestal es mayor al 100%. El denominador debe ser igual que la cantidad total de otros proyectos, proyectos complementarios y proyectos de contribución directa.

Indicadores de FIDES al
de proyectos totales
irresponsable: 100

Carros registrados en la
Matriz de proyectos
está correspondiente.

Carros directos registrados
en el Sistema de
FIDES al trimestre.



Formato Único
 Gestión de Proyectos
 Nivel Financiero
 Consultas y Reportes
 Ficha Técnica de Ind
 Reporte de Indicad
 Matrices de Indicad
 Evaluaciones

Seguimiento y Control **Cerrar**

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Primer Trimestre	0	0	270	0	0	270
Segundo Trimestre	1.11	3	270	0	0	270
Tercer Trimestre	2.22	6	270	1.48	4	270
Cuarto Trimestre	9.62	26	270	11.85	32	270

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud **Atender Observaciones**

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones
SHAB40512VAL	YUCATAN INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	2018-01-15 11:39:20	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SHAB40512VAL	YUCATAN INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	2018-01-15 11:39:08	SIN OBSERVACION

rados la IDS a
 de proyectos totales
 irrespondiente "100
 años registrados en la
 imatoria de proyectos
 entre correspondiente)
 son directa registrados
 te imatoria de
 IDS al trimestre

SHCP



Seguimiento y Control

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Usuario: YUCATAN MUNICIPIO TIZIMIN

Ciclo: 2017



- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Nivel Financiero
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Ind
- Metas y Avances
- Reporte de Indicad
- Matrices de Indicad
- Evaluaciones

Seguimiento y Control [Cerrar](#)

	METAS PROGRAMADAS			METAS ALCANZADAS		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	0	0	270	0	0	270
Segundo Trimestre	.37	1	270	0	0	270
Tercer Trimestre	.74	2	270	0	0	270
Cuarto Trimestre	1.11	3	270	1.11	3	270

ados la MIDS al de proyectos totales (respondiente)* 100 años registrados en la matana de proyectos (este correspondiente)

con directa registrados (el Sumatoria de 100 al trimestre)

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud		Atender Observaciones	
Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
	Nombre	Fecha	Observaciones
22117A	VICTOR DE LEON FAVELA	2018-01-23 02:43:05	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
22117A	VICTOR DE LEON FAVELA	2018-01-23 02:43:02	La suma de los avances reportados en el periodo para los tres indicadores del Programa presupuestal es mayor al 100%. El denominador debe ser igual que la cantidad total de otros proyectos, proyectos complementarios y proyectos de contribución directa.

SHCP



Seguimiento y Control

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Usuario: YUCATAN MUNICIPIO TIZIMIN

Ciclo: 2017



Formato Único
Gestión de Proyectos
Nivel Financiero
Consultas - Reportes
Ficha Técnica de Ind
Matrices de Indicad
Evaluaciones

Seguimiento y Control **Cerrar**

	Meta Planeada			Meta Alcanzada		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	0	0	270	0	0	270
Segundo Trimestre	.37	1	270	1.11	0	270
Tercer Trimestre	.74	2	270		0	270
Cuarto Trimestre	1.11	3	270	1.11	3	270

datos la MDS al de proyectos totales (respondiente)*100 años registrados en la matana de proyectos este correspondiente.

con directa registrados: Re: Sumatoria de IDS al trimestre

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Atender Observaciones

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones
SHA840512VAL	YUCATAN INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	2018-01-15 11:38:38	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SHA840512VAL	YUCATAN INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	2018-01-15 11:38:35	SIN OBSERVACIONES

